



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ
อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
(ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์การดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ และพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งพัง (บริเวณท้ายท่อ ทรบ.บ้านสวนพริก) หมู่ที่ ๓	ปริมาณงาน ความยาวของผนัง ๒๗.๐๐ เมตร ความสูงของผนัง ๒.๖๐ เมตร ความหนาของผนัง ๐.๒๐ เมตร	๒๙๔,๘๐๐	✓			๒๙ มี.ค. ๖๖	๒๙๔,๘๐๐	๐.๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ๑.๒ กลยุทธ์การดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ และพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค
- (๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะพานหิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค (ซอยเพิ่มสุวรรณ) หมู่ที่ ๙	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ๑ โครงการ	๕๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)	✓			๓ มี.ค. ๖๖	๒๔๔,๐๘๕	๒๕๕,๙๑๕	กองช่าง
๒	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะพานหิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค (บริเวณบ้านนายเนย สีมา) หมู่ที่ ๙	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ๑ โครงการ	๓๐๐,๐๐๐ (โอนลด)	✓			๓ มี.ค. ๖๖	๙๘,๙๒๕	๑๐๑,๐๗๕	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ๑.๓ กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- (๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการขุดฝัง - กลบ ,ปรับเกลี่ยขยะมูลฝอย บริเวณสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย ของ อบต.ทับคล้อ	- ดำเนินการขุดฝัง - กลบ ,ปรับเกลี่ยขยะมูลฝอย บริเวณสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย - เพื่อปรับปรุงรูปแบบการเทกองขยะมูลฝอย ให้เป็นสถานที่เทกองขยะมูลฝอย แบบตามควบคุม - เพื่อลดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการเทกองขยะมูลฝอย - เพื่อยืดระยะเวลาใช้งานพื้นที่เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยในบริเวณดังกล่าว	๓๐๐,๐๐๐			✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการจัดการขยะมูลฝอย ณ ปลาย ทางอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	- ดำเนินการปรับปรุงสถานที่เทกองขยะมูลฝอย ให้เป็นแบบควบคุม ฯลฯ - เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการ กับบริบทสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของพื้นที่และสามารถ ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ	๕๐๐,๐๐๐			✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ๑.๔ กลยุทธ์การดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- (๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการ “ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว”	- ดำเนินการส่งเสริมในการปลูกต้นไม้ภายในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล้อ - เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้ให้เจริญเติบโตและอยู่รอดเป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนต่อไป	๑๐,๐๐๐			✓	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	- ดำเนินการอนุรักษ์และการกำจัดวัชพืชสิ่งปฏิกูลแหล่งน้ำ ภายในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล้อ - เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำ ร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	๑๐,๐๐๐			✓	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมในการปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าแฝก และปลูกพืชสมุนไพร ตามแนวพระราชดำริ ฯ	- ส่งเสริมในการปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก และปลูกพืชสมุนไพรตามแนวพระราชดำริ ฯ - เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ - เพื่อป้องกันการกัดเซาะการพังทลายของดินและการให้ความรู้การปลูกพืชสมุนไพร ตามแนวพระราชดำริ ฯ	๒๐,๐๐๐			✓	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

๑.๑ กลยุทธ์การดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม/ (๑) แผนงานการเกษตร...(ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๔	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม , ปรับปรุงภูมิทัศน์	- ดำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ,ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล้อ - เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณประโยชน์ และสิ่งแวดล้อมอื่น	๒๒,๐๐๐			✓	-	-	๒๒,๐๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ	๒๐,๐๐๐			✓	-	-	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒. ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรและอาชีพในชุมชน

๒.๑ กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริ

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการฝึกอบรม และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร	ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร โดย การสาธิตวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์จากการใช้พืชผลผลทางการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อลดปัญหาการสารเคมีในภาคการเกษตรของเกษตรกร	๒๐,๐๐๐			✓	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนดำเนินงานบริหารจัดการศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทับคล้อ	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานบริหารจัดการศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรประจำตำบลทับคล้อ	๑๐,๐๐๐			✓	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรและอาชีพในชุมชน

๒.๒ กลยุทธ์การดำเนินการส่งเสริมด้านการตลาด กองทุนชุมชนและอาชีพในชุมชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการฝึกอบรมการจัดทำพรมเขตทำ	- ฝึกอบรมการจัดทำพรมเขตทำ - เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับงานด้านอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนภายในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล้อ ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐		✓		-	-	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๒	โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในชุมชน	- ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในชุมชน - เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับงานด้านอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน อาทิเช่น กาแฟแปรรูป การถนอมอาหาร ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ไข่ พืชสมุนไพร ฯลฯ ภายในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล้อ ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐			✓	-	-	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๓	โครงการฝึกอบรมด้านการผลิตของใช้ในครัวเรือน	- ฝึกอบรมการผลิตของใช้ในครัวเรือน (การทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยา ซักผ้า สบู่สมุนไพร ยาสระผม ไม้กวาด กระเป๋าของกาแฟ หมวกทำจากกล่องนม ฯลฯ) - เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับงานด้านอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนภายในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล้อ ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	✓			๘ มี.ค. ๖๖	๒๙,๖๒๐	๓๘๐	กองสวัสดิการสังคม

๒.๒ กลยุทธ์การดำเนินการส่งเสริมด้านการตลาด กองทุนชุมชนและอาชีพในชุมชน/ (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน...(ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๔	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็ม	- ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็ม - เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับงานด้านอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนภายในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล้อ ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	✓			๒๘ มี.ค. ๖๖	๒๒,๓๔๔	๗,๒๐๖	กองสวัสดิการสังคม
๕	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเสริมหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	- ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเสริมหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง - เพื่อส่งเสริมในการประกอบอาชีพของประชาชน - เพื่อให้ประชาชนรู้จักพึ่งพาตนเองและอยู่บนพื้นฐานความพอเพียง ภายในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล้อ ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐			✓	-	-	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๖	โครงการฝึกอบรมอาชีพการจักสานจากเส้นพลาสติก	- ฝึกอบรมอาชีพการจักสานจากเส้นพลาสติก - เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับงานด้านอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน หมู่ที่ ๑๑ และประชาชน ภายในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล้อ ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐			✓	-	-	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๗	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล	- ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล - เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับงานด้านอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล ภายในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล้อ ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐			✓	-	-	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม

๒.๒ กลยุทธ์การดำเนินการส่งเสริมด้านการตลาด กองทุนชุมชนและอาชีพในชุมชน/ (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน...(ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๘	โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่เด็กและเยาวชน	- ฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่เด็กและเยาวชน - เพื่อส่งเสริมในการประกอบอาชีพของเด็กและเยาวชน - เด็กและเยาวชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สุจริตเพิ่มมากขึ้นภายในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล้อ ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐			✓	-	-	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๙	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่ม OTOP ตำบลทับคล้อ กิจกรรมส่งเสริมการทำดินปลูกต้นไม้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสร้างรายได้	- ดำเนินการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่ม OTOP ตำบลทับคล้อ กิจกรรมส่งเสริมการทำดินปลูกต้นไม้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสร้างรายได้ - เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับงานด้านอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน	๓๐,๐๐๐	✓			๗ ก.พ. ๖๖	๒๒,๓๘๕	๗,๖๑๕	กองสวัสดิการสังคม
๑๐	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น	- ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น - เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านไม่ให้สูญหายไปจากสังคมไทย ภายในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล้อ ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐			✓	-	-	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๑๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาบทบาทสตรี	ฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาบทบาทสตรี - เพื่อพัฒนาส่งเสริมบทบาทสตรี มีกิจกรรมพัฒนาบทบาทสตรีร่วมกับในหมู่บ้าน/ตำบล ภายในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล้อ ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐			✓	-	-	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรและอาชีพในชุมชน

๒.๓ กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาระบบเส้นทางการคมนาคมขนส่ง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ (ซอยสวนโพธิ์ ๕) หมู่ที่ ๑	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหลทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	๓๐๒,๒๐๐			✓	-	-	๓๐๒,๒๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ริมคันคลองข้างบ้านนายสมศักดิ์ รัช) หมู่ที่ ๒	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๓.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๙.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหลทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	๒๕,๖๐๐			✓	-	-	๒๕,๖๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายแหลม ภูแก้ว) หมู่ที่ ๒	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหลทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	๘๓,๙๐๐			✓	-	-	๘๓,๙๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางสนแสงคำ) หมู่ที่ ๒	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๓๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหลทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	๕๕,๙๐๐			✓	-	-	๕๕,๙๐๐	กองช่าง

๒.๓ กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาระบบเส้นทางการคมนาคมขนส่ง/ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา...(ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายทิมพรมล) ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๔	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	๒๕๓,๗๐๐	✓			๒๗ มี.ค. ๖๖	๒๕๓,๗๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางประกอบชุม) ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๔	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๘๘.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๔.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	๑๔๔,๘๐๐	✓			๒๘ มี.ค. ๖๖	๑๔๔,๘๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนางละมัยมีคุณ) หมู่ที่ ๕	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	๔๙๓,๐๐๐		✓		-	-	๔๙๓,๐๐๐	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยแสนสุข) หมู่ที่ ๖	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	๑๖๓,๘๐๐			✓	-	-	๑๖๓,๘๐๐	กองช่าง

๒.๓ กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาระบบเส้นทางการคมนาคมขนส่ง/ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา...(ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๙	โครงการลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (สายนางเรียน เนตรมณี) หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๘	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๑๑๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๙,๓๐๐			✓	-	-	๑๙,๓๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (สายนายแดน สุทธิภาค) หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๘	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๒,๒๐๐			✓	-	-	๓๒,๒๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (สายนายชิต วิมลกรกนกุล) หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๘	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๖๔,๕๐๐			✓	-	-	๖๔,๕๐๐	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยอุดมสารี) หมู่ที่ ๗	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๓๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	๕๗,๗๐๐			✓	-	-	๕๗,๗๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางดงตะไท - ยางสามต้น) ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๘	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๑๕ เมตร	๔๗๔,๑๐๐		✓		-	-	๔๗๔,๑๐๐	กองช่าง

๒.๓ กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาระบบเส้นทางการคมนาคมขนส่ง/ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา...(ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางมาลัย คำคุณเมือง) หมู่ที่ ๙	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๗๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหลทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๑๕ เมตร	๑๑๕,๑๐๐			✓	-	-	๑๑๕,๑๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายสมัย ใจยอดเศร้า) หมู่ที่ ๙	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๘๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหลทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๑๕ เมตร	๑๗๒,๙๐๐			✓	-	-	๑๗๒,๙๐๐	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายดงยาง - เนินทราย) หมู่ที่ ๑๐	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหลทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๑๕ เมตร	๔๗๕,๐๐๐		✓		-	-	๔๗๕,๐๐๐	กองช่าง
๑๗	โครงการลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ถนนสายสายดงยาง - เนินทราย) หมู่ที่ ๑๐	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๖๔,๕๐๐			✓	-	-	๖๔,๕๐๐	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายประจิม ภัสสร) ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๑๑	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหลทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๑๕ เมตร	๘๒,๔๐๐			✓	-	-	๘๒,๔๐๐	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๑ กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	- ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ - เพื่อให้เด็กได้รับความรู้ประสบการณ์ในหลาย ๆ ด้าน และให้ผู้ใหญ่เห็นความสำคัญของเด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต	๓๐,๐๐๐			✓	-	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๒	โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	- ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร - เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน - เพื่อให้นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ	๓๐,๐๐๐			✓	-	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓	โครงการจัดอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์	- ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ - เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเข้าใจถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์	๒๐,๐๐๐			✓	-	-	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๔	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- ดำเนินการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และได้รับประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย	๒๐,๐๐๐			✓	-	-	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ/ (๑) แผนงานการศึกษา...(ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๕	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะรีไซเคิลสร้างรายได้	- ดำเนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการขยะรีไซเคิลสร้างรายได้ - เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ สามารถคัดแยกขยะได้ และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับขยะได้	๒๐,๐๐๐			✓	-	-	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็น ๑) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย ๒) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ศึกษาท้องถิ่น	๖๓๓,๖๐๐		✓		- ๒๙ พ.ย. ๖๕ - ๒๗ ม.ค. ๖๖	๒๐๓,๗๗๕	๔๒๙,๘๒๕	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๗	อุดหนุนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ	เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กประถมศึกษา	๒,๖๐๐,๐๐๐		✓		- ๔ พ.ย. ๖๕ - ๗ พ.ย. ๖๕ - ๑๔ พ.ย. ๖๕ - ๑๙ ม.ค. ๖๖	๑,๔๑๑,๕๐๙	๑,๑๘๘,๔๙๑	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๘	โครงการส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน	- ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน - เพื่อสร้างความเป็นผู้นำที่รู้หน้าที่และความรับผิดชอบรวมถึงความเสียสละมีจิตอาสาเพื่อประโยชน์ต่อสังคม	๒๐,๐๐๐			✓	-	-	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๙	อุดหนุนห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร	เพื่อจ่ายเป็น การดำเนินโครงการพัฒนาความคิดเปลี่ยนชีวิตด้วยการอ่าน	๒๐,๐๐๐			✓	-	-	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๑ กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างต่อเติมโครง หลังคากันฝน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับคล้อ)	เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างต่อเติมโครง หลังคากันฝน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับคล้อ) (ดำเนินการตาม รายการและรูปแบบการก่อสร้างของ อบต.ทับคล้อ กำหนด)	๙๕,๕๐๐			✓	-	-	๙๕,๕๐๐	กองช่าง
๒	โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปูแผ่นยางรองพื้นสนามเด็ก เล่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ทับคล้อ)	ปริมาณงาน ความกว้าง ๗.๙๐ เมตร ความยาว ๑๙.๙๐ เมตร ความหนา ๐.๑๒ เมตร หรือ มีพื้นที่ในการเท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๙๙ ตาราง เมตร และยางปูแผ่นพื้นสนาม (กลางแจ้ง)	๒๙๙,๐๐๐			✓	-	-	๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ๓.๒ กลยุทธ์การดำเนินการส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการรวมถึงการประชาสัมพันธ์
- (๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสัมพันธ์	- ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ - เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่เด็ก - เพื่อให้เด็กได้พัฒนาทักษะด้านกีฬา	๒๐,๐๐๐			✓	-	-	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
๒	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา ระดับอำเภอ จังหวัด	- ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ระดับ อำเภอ จังหวัด ของเด็ก เยาวชน และประชาชน - เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของเยาวชนและ ประชาชน	๓๐,๐๐๐			✓	-	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
๓	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	- ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด - เพื่อให้ประชาชนและเยาวชน มีสุขภาพ อนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ รู้จักใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ และรณรงค์ป้องกัน ต่อต้านยาเสพติดในตำบล	๓๐,๐๐๐	✓			๒๓ ธ.ค. ๖๕	๒๗,๖๔๐	๒,๓๖๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
๔	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทับคล้อ สัมพันธ์	- ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขัน กีฬา อบต. ทับคล้อ สัมพันธ์ - เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี ความสุข	๓๐,๐๐๐			✓	-	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

๓.๒ กลยุทธ์การดำเนินการส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการรวมถึงการประชาสัมพันธ์/ (๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ...(ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๕	โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	- ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขัน กีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่เด็ก - เพื่อให้เด็กได้พัฒนาทักษะด้านกีฬา	๒๐,๐๐๐			✓	-	-	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
๖	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สู่ชุมชน	- ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สู่ชุมชน ๑. เพื่อพัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส. โดย ชุมชนมีส่วนร่วม ๒. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสร้าง ความสามัคคีระหว่างองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น วัด โรงเรียน และชุมชน	๒๐,๐๐๐			✓	-	-	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
๗	โครงการส่งเสริมสนับสนุน ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น /ปราชญ์ชาวบ้าน	- ดำเนินการจัดกิจกรรม และส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น /ปราชญ์ ชาวบ้าน ให้แก่ เด็ก เยาวชน และ ประชาชน - เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามวิถีชีวิต ชุมชน และเกิดการใช้ประโยชน์ได้จริง ในชีวิต - เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ประยุกต์ และค้นคิดสิ่งใหม่ ความรู้ใหม่	๒๐,๐๐๐			✓	-	-	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
๘	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา	- ดำเนินการจัดกิจกรรมโครง การ อนุรักษ์สืบสานประเพณีหล่อเทียนและ ถวายเทียนพรรษา - เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันสืบสานและ อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	๒๐,๐๐๐			✓	-	-	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

๓.๒ กลยุทธ์การดำเนินการส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการรวมถึงการประชาสัมพันธ์/ (๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ...(ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๙	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต อำเภอบ้านดง จังหวัด พิจิตร	- ดำเนินการสนับสนุนเงินอุดหนุน เพื่อดำเนินโครงการจัดรื้อขบวนแห่บัว พุทธบูชา งานนมัสการหลวงพ่อเพชร และสมโภชเมืองพิจิตร	๑๐,๐๐๐	✓			๑๙ มี.ค. ๖๖	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
๑๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านดง จังหวัดพิจิตร	- ดำเนินการสนับสนุนเงินอุดหนุน เพื่อดำเนินโครงการจัดงานรัฐพิธี	๒๐,๐๐๐			✓	-	-	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
๑๑	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านดง จังหวัดพิจิตร	- ดำเนินการสนับสนุนเงินอุดหนุน เพื่อดำเนินโครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ สรงน้ำพ่อบุชาหลักเมือง และย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่า	๑๐,๐๐๐			✓	-	-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
๑๒	อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด พิจิตร	- ดำเนินการสนับสนุนเงินอุดหนุน เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาด้านการ ท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมงาน ประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๑๐,๐๐๐			✓	-	-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

๓. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๓ กลยุทธ์การดำเนินการสนับสนุนการสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ ครอบคลุมบ่อรวมถึงการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ค่าจ้างเหมาบริการ ในการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	- ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ภายในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล้อ ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	✓			๑๖ มี.ค. ๖๖	๑๐,๐๐๕	๙,๙๙๕	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๒	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโรคติดต่อจากสัตว์ สู่คน	- ดำเนินการจัดฝึกอบรม /จัดกิจกรรม การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโรคติดต่อ จากสัตว์สู่คน - เพื่อให้มีความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและโรค ติดต่อจากสัตว์สู่คน - เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการ ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และโรคติดต่อ จากสัตว์สู่คนขึ้นในชุมชน	๕๐,๐๐๐		✓		-	-	๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๓	โครงการฝึกอบรมงานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข	- ดำเนินการจัดฝึกอบรมงานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ๑. เพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยจาก การใช้ยาอาหารและเครื่องสำอาง ๒. เพื่อให้ผู้ประกอบการแผงลอย จำหน่ายอาหารที่มีคุณภาพและผ่านการ ประเมินตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาล อาหารให้ กับผู้บริโภค	๒๐,๐๐๐			✓	-	-	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

๓.๓ กลยุทธ์การดำเนินการสนับสนุนการสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ ครอบคลุมรอบอันรวมถึงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด/ (๑) แผนงานสาธารณสุข...(ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อโรคระบาดตามฤดูกาล และโรคระบาดฉุกเฉิน	- ดำเนินการจัดฝึกอบรม / จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อโรคระบาดตามฤดูกาล และโรคระบาดฉุกเฉิน ๑. เพื่อให้ความรู้เรื่องการควบคุมและการป้องกันโรคติดต่อ ๒. เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่าง ๆ และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ๓. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสุขภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน	๒๐,๐๐๐			✓	-	-	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕	โครงการสร้างสุขภาพเทิดพระเกียรติ	- ดำเนินการจัดกิจกรรมการสร้างสุขภาพเทิดพระเกียรติ เช่น วันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีฯลฯ - เพื่อส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย	๒๐,๐๐๐			✓	-	-	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขต พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร	- ดำเนินการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐			✓	-	-	๒๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ๓.๓ กลยุทธ์การดำเนินการสนับสนุนการสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ ครอบคลุมบ่อรวมถึงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
- (๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดและติดตามดูแลผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด	- ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดและติดตามดูแลผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด ภายในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล้อ ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน - เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติดในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป - เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด และให้โอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม	๒๐,๐๐๐			✓	-	-	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ๓.๓ กลยุทธ์การดำเนินการสนับสนุนการสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ ครอบคลุมบ่อุ้รรวมถึงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
- (๓) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทับคล้อ	- ดำเนินการสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ อบต.ทับคล้อ - เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการ จัดบริการสาธารณสุขของหน่วย บริการ หรือสถานบริการ หรือ หน่วยงานสาธารณสุข ภายใน เขตพื้นที่ อบต.ทับคล้อ	๑๘๒,๐๐๐	✓			๒๒ พ.ย. ๖๕	๑๘๒,๐๐๐	๐.๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

๓. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผด.๐๒

๓.๔ กลยุทธ์ดำเนินการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในชุมชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดการณรงศ์ลดอุบัติเหตุ ช่วงวันเทศกาล ต่าง ๆ	- ดำเนินการจัดกิจกรรมการณรงศ์ ลดอุบัติเหตุช่วงวันเทศกาลต่าง ๆ - เพื่อจัดการณรงศ์ลดอุบัติเหตุ ช่วงวัน เทศกาลต่าง ๆ ในการจัดตั้งจุดบริการ ประชาชนในการอำนวยความสะดวกและ บริการประชาชนในการเดินทาง ในช่วง เทศกาลวันสำคัญและวันหยุดยาว ของ อบต.ทับคล้อ	๒๐,๐๐๐	✓			๒๔ ม.ค. ๖๕	๖๐๐	๑๙,๔๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรม หรือฝึกทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ทับคล้อ	- ดำเนินการจัดฝึกอบรม /ฝึกทบทวน โครงการฝึกอบรม หรือฝึกทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ - เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความ เข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีบุคลากร ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๓๐,๐๐๐			✓	-	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรม หรือฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	- ดำเนินการจัดฝึกอบรม /ฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) - เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน ได้มีความรู้ความเข้าใจใน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐			✓	-	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ๓.๔ กลยุทธ์ดำเนินการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในชุมชน
- (๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในกรณี ฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้ง ก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะ เกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนเป็นส่วนรวมได้	๔๖๓,๑๓๒ (โอนเพิ่ม)	✓			- ๑๒ ต.ค. ๖๕ - ๑๙ ต.ค. ๖๕ - ๑๔ พ.ย. ๖๕	๒๙๑,๐๖๐	๑๓๒,๐๗๒	สำนักปลัด
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการแก้ไข ปัญ หาเกี่ยวกับการจราจรที่ ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง	๑๖,๐๐๐			✓	-	-	๑๖,๐๐๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๕ กลยุทธ์การดำเนินการสนับสนุนการสงเคราะห์และสวัสดิการ

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการสายสัมพันธ์ไยรัก ครอบครัว	- ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสายสัมพันธ์ไยรักครอบครัว - เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้อบอุ่น	๓๐,๐๐๐			✓	-	-	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม	- ดำเนินการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ภายในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล้อ ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน - เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและด้านสังคมที่ดีขึ้น - เพื่อให้เกิดเครือข่ายการจัดบริการผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๓๐,๐๐๐	✓			๑๒ ม.ค. ๖๕	๒๖,๙๙๕	๓,๐๐๕	กองสวัสดิการสังคม

๓. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๕ กลยุทธ์การดำเนินการสนับสนุนการสงเคราะห์และสวัสดิการ

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็น เงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการสำหรับสนับสนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๖๖	๘,๔๔๕,๗๐๐	๙,๕๕๔,๓๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็น เงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว	๔,๒๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๖๖	๑,๙๑๙,๘๐๐	๒,๒๘๐,๒๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็น เงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว	๑๑๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๖๖	๔๓,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม

๓.๕ กลยุทธ์การดำเนินการสนับสนุนการสงเคราะห์และสวัสดิการ/ (๑) แผนงานงบกลาง...(ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๔	เงินสมทบสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะโดยยึดประโยชน์สุขที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ และสร้างหลักประกันความ มั่นคงของชุมชนฐานรากฟื้นฟูทุนทางสังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น	๑๐,๐๐๐			✓	-	-	๑๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล /ระเบียบแบบแผน ราชการ	- ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล / ระเบียบแบบแผนราชการ - เพื่อบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ในสาระของธรรมาภิบาลเป็นแนว เดียวกัน และตระหนักถึง คุณประโยชน์ ของการปฏิบัติตาม หลักธรรมาภิบาลและพร้อมที่จะ ผลักดันไปสู่การปฏิบัติ	๑๐,๐๐๐			✓	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ ดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอทับคล้อ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ ทับคล้อ	๗,๕๐๐			✓	-	-	๗,๕๐๐	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- ๔.๑ กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- (๒) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ ภายในที่ทำการสำนักงาน อบต.ทับคล้อ	ปริมาณงาน ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐.๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๓๐,๒๐๐	✓			๙ มี.ค. ๖๖	๔๓๐,๒๐๐	๐.๐๐	กองช่าง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- ๔.๒ กลยุทธ์การดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่
- (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย	- ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย - เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย	๒๐,๐๐๐			✓	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการดำเนินกิจกรรมการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	- ดำเนินการจัดกิจกรรมการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึกความเป็นชาติร่วมกันมีความตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เกิดความรักสมัครสมาน สามัคคีในความเป็นชนชาติไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจและยึดเหนี่ยวจิตใจและคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป	๒๐,๐๐๐			✓	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์	- ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ - เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์	๒๐,๐๐๐			✓	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- ๔.๒ กลยุทธ์การดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่
- (๒) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการติดตั้งตะแกรงกั้นนรอบ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗	ดำเนินการตามรายการและรูปแบบ การก่อสร้างของ อบต.ทับคล้อ กำหนด	๔๔,๕๐๐			✓	-	-	๔๔,๕๐๐	กองช่าง

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)
 องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โต๊ะทำงานหลัก	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานหลัก จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท	๑๔,๐๐๐			✓	-	-	๑๔,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โต๊ะทำงานผู้บริหาร (โต๊ะไม้)	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร (โต๊ะไม้) จำนวน ๑ ตัว ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท	๓๐,๐๐๐			✓	-	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โต๊ะประชุม (โต๊ะไม้) สำหรับ ๑๐ ที่ นั่ง	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะประชุม (โต๊ะไม้) สำหรับ ๑๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐			✓	-	-	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	โต๊ะอเนกประสงค์	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน ๑ ตัว ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท	๕,๐๐๐			✓	-	-	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๕	เก้าอี้ทำงาน (บุเบาะแบบล้อเลื่อน)	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (บุ เบาะแบบล้อเลื่อน) จำนวน ๔ ตัว ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท	๑๒,๐๐๐			✓	-	-	๑๒,๐๐๐	สำนักปลัด
๖	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (แบบ ๒ บาน ประตูกระจกเลื่อน)	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (แบบ ๒ บาน ประตูกระจกเลื่อน) จำนวน ๒ ตู้	๑๐,๐๐๐			✓	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน/ (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป...(ต่อ)

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๗	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (แบบ ๒ บาน ประตูทึบเลื่อน)	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (แบบ ๒ บาน ประตูทึบเลื่อน) จำนวน ๒ ตู้ ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท	๑๑,๐๐๐			✓	-	-	๑๑,๐๐๐	สำนักปลัด
๘	โต๊ะทำงานเหล็ก	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท	๑๔,๐๐๐			✓	-	-	๑๔,๐๐๐	กองคลัง
๙	เก้าอี้ทำงาน (บุเบาะแบบล้อเลื่อน)	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (บุเบาะแบบล้อเลื่อน) จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท	๖,๐๐๐			✓	-	-	๖,๐๐๐	กองคลัง

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	เก้าอี้ทำงาน (บุเบาะแบบ ล้อเลื่อน)	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (บุเบาะแบบ ล้อเลื่อน) จำนวน ๑ ตัว ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท	๓,๐๐๐			✓	-	-	๓,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
๒	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (แบบ ๒ บาน ประตูทึบเลื่อน)	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (แบบ ๒ บาน ประตูทึบเลื่อน) จำนวน ๑ ตู้ ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท	๕,๕๐๐			✓	-	-	๕,๕๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
๓	โต๊ะทำงานเหล็ก	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท	๑๔,๐๐๐			✓	-	-	๑๔,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม (ศพด.)
๔	เก้าอี้ทำงาน (บุเบาะแบบ ล้อเลื่อน)	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (บุเบาะแบบ ล้อเลื่อน) จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท	๖,๐๐๐			✓	-	-	๖,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม (ศพด.)
๕	พัดลมติดผนัง (แบบขนาด ใบพัดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว)	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง (แบบ ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) จำนวน ๓ ตัว ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท	๔,๕๐๐			✓	-	-	๔,๕๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม (ศพด.)
๖	ถังน้ำ (แบบสแตนเลส) ขนาด ความจุ ๑,๐๐๐ ลิตร	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อถังน้ำ (แบบสแตนเลส) ขนาดความจุ ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ใบ ๆ ละ ๙,๒๐๐ บาท - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯ	๙,๒๐๐			✓	-	-	๙,๒๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม (ศพด.)
๗	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่ น้อยกว่า ๒๕๐ วัตต์	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐			✓	-	-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม (ศพด.)

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ตู้เหล็ก (แบบ ๒ บาน)	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก (แบบ ๒ บาน) จำนวน ๑ ตู้ ๆ ละ ๕,๗๐๐ บาท - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนัก งบประมาณ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔	๕,๗๐๐			✓	-	-	๕,๗๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๒	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (แบบ ๒ บาน ประตูกระจกเลื่อน)	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (แบบ ๒ บาน ประตูกระจกเลื่อน) จำนวน ๑ ตู้ ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท	๕,๐๐๐			✓	-	-	๕,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	เก้าอี้ทำงาน (บุเบาะแบบล้อเลื่อน)	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (บุเบาะแบบล้อ เลื่อน) จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท	๖,๐๐๐			✓	-	-	๖,๐๐๐	กองช่าง

๒. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น พัฒนาการเด็ก จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐			✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม (ศพด.)

๓. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๓.๑ กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย)	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่อง ยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน ๑ คัน ๆ ละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนัก งบประมาณ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔	๒,๕๐๐,๐๐๐			✓	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

๔. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๔.๑ กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๒๙,๙๐๐ บาท - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนัก งบประมาณ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔	๒๙,๙๐๐			✓	-	-	๒๙,๙๐๐	กองสารสนเทศสุข และสิ่งแวดล้อม

๕. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๕.๑ กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๙,๕๐๐ บาท - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนัก งบประมาณ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔	๑๙,๐๐๐			✓	-	-	๑๙,๐๐๐	สำนักปลัด

๖. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

๖.๑ กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด ๖ นิ้ว	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว ๆ ละ ๕,๘๐๐ บาท - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนัก งบประมาณ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔	๕,๘๐๐			✓	-	-	๕,๘๐๐	กองช่าง
๒	เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด ๒.๕๐ มิลลิเมตร	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด ๒.๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๗,๒๐๐ บาท - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนัก งบประมาณ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔	๑๗,๒๐๐			✓	-	-	๑๗,๒๐๐	กองช่าง

๗. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
- ๗.๑ กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔	๓๔,๐๐๐	✓			๑๓ ธ.ค. ๖๕	๓๓,๙๘๐	๒๐	สำนักปลัด
๒	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔	๒๐,๐๐๐	✓			๑๓ ธ.ค. ๖๕	๑๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔	๑๗,๐๐๐	✓			๑๓ ธ.ค. ๖๕	๑๖,๙๙๐	๑๐	สำนักปลัด

๗. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
- ๗.๑ กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- (๒) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔	๓๔,๐๐๐	✓			๑๓ ธ.ค. ๖๕	๓๓,๙๘๐	๒๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม (ศพด.)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)
 องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ๑.๑ กลยุทธ์การดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ และพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างประปา วัดสวนโพธิ์) หมู่ที่ ๑	ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐x ๐.๙๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๖.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	๑๑๔,๙๐๐			✓	-	-	๑๑๔,๙๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณนางามลทิพย์ สารภุมิ) หมู่ที่ ๓	ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐x ๑.๒๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๗.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	๑๔๓,๕๐๐			✓	-	-	๑๔๓,๕๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณริมคลองปากบาง) หมู่ที่ ๓	ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๑๐.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	๒๓๑,๖๐๐			✓	-	-	๒๓๑,๖๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณนางสาวรักษ์ หงส์ทอง) หมู่ที่ ๕	ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐x๐.๙๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๔.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	๙๓,๙๐๐			✓	-	-	๙๓,๙๐๐	กองช่าง

๑.๑ กลยุทธ์การดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ และพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร/ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา...(ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๕	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณนาย สังวาล เคนผา) หมู่ที่ ๕	ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร ความยาวหลัง ท่อเหลี่ยม ๗.๐๐ เมตร และขานหน้าและ กำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	๑๔๓,๕๐๐			✓	-	-	๑๔๓,๕๐๐	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริม เหล็กกันตลิ่งพัง (บริเวณนาย พันธ์ สาลิพอง) หมู่ที่ ๖	ปริมาณงาน ความยาวของผนัง ๒๐.๐๐ เมตร ความสูงของผนัง ๓.๐๐ เมตร ความหนาของผนัง ๐.๒๐ เมตร	๒๙๕,๒๐๐			✓	-	-	๒๙๕,๒๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริม เหล็กกันตลิ่งพัง (บริเวณบ้านนาย บุญเลิศ ทวีการไถ) หมู่ที่ ๖	ปริมาณงาน ความยาวของผนัง ๑๔.๐๐ เมตร ความสูงของผนัง ๒.๕๐ เมตร ความหนาของผนัง ๐.๒๐ เมตร	๑๙๑,๕๐๐			✓	-	-	๑๙๑,๕๐๐	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริม เหล็กกันตลิ่งพัง (บริเวณนายซัด) หมู่ที่ ๖	ปริมาณงาน ความยาวของผนัง ๑๔.๐๐ เมตร ความสูงของผนัง ๒.๓๐ เมตร ความหนาของผนัง ๐.๒๐ เมตร	๑๘๑,๖๐๐			✓	-	-	๑๘๑,๖๐๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นในลำ คลองสายดงยาง – สายคลองแห้ง หมู่ที่ ๗	ปริมาณงาน ความสูงของสันฝาย ๑.๕๐ เมตร ความสูงของผนัง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๘.๐๐ เมตร	๔๘๖,๕๐๐			✓	-	-	๔๘๖,๕๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณนาย โหล่น) หมู่ที่ ๘	ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร ความยาวหลัง ท่อเหลี่ยม ๗.๐๐ เมตร และขานหน้าและ กำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม (ความยาวผนัง สูงเท่าหลังท่อ) ทั้ง ๒ ด้าน	๒๕๓,๕๐๐			✓	-	-	๒๕๓,๕๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก (ในลำเหมือง หนองแจ้ง) หมู่ที่ ๘	ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร ความยาวหลัง ท่อเหลี่ยม ๗.๐๐ เมตร และขานหน้าและ กำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม (ความยาวผนัง สูงเท่าหลังท่อ) ทั้ง ๒ ด้าน	๒๕๓,๕๐๐			✓	-	-	๒๕๓,๕๐๐	กองช่าง

๑.๑ กลยุทธ์การดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ และพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร/ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา...(ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๒	โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งพัง (บริเวณบ้านนายอำนาจ รำพระสอน) หมู่ที่ ๑๐	ปริมาณงาน ความยาวผนัง ๑๔.๐๐ เมตร ความสูงผนัง ๒.๕๐ เมตร ความหนาผนัง ๐.๒๐ เมตร	๑๙๑,๕๐๐			✓	-	-	๑๙๑,๕๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณนายนายขวัญชัย) หมู่ที่ ๑๐	ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๗.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	๑๘๗,๒๐๐			✓	-	-	๑๘๗,๒๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณระหว่างนายนายน เลื่อน ดาว เรือง) หมู่ที่ ๑๐	ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๖.๐๐ เมตร ขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๑ ด้าน	๒๐๓,๖๐๐			✓	-	-	๒๐๓,๖๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์การดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ และพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการขุดลำเหมืองเปิดทางระบายน้ำลงลำคลองทับคล้อ (ข้างประปาวัดสวนโพธิ์) หมู่ที่ ๑	ปริมาณงาน ขุดลำเหมืองเปิดทางระบายน้ำ ด้วยเครื่องจักรกล จำนวน ๖.๐๐ ชั่วโมง	๑๐,๘๐๐			✓	-	-	๑๐,๘๐๐	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงเสริมคันคลองทับคล้อ (จากบ้านนายณรงค์ ประทินทอง หน้า บ้านนายภควัต มรเมธล์) หมู่ที่ ๒	ปริมาณงาน ปรับปรุงเสริมคันคลองด้วยเครื่องจักรกล จำนวน ๒๔.๐๐ ชั่วโมง	๔๓,๒๐๐			✓	-	-	๔๓,๒๐๐	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงเสริมคันคลองร่องตะแบก ท้ายฝายน้ำล้น (บริเวณนานางศรียุพร หินหาด) หมู่ที่ ๓	ปริมาณงาน ปรับปรุงเสริมคันคลองด้วยเครื่องจักรกล จำนวน ๓๒.๐๐ ชั่วโมง	๕๗,๖๐๐			✓	-	-	๕๗,๖๐๐	กองช่าง
๔	โครงการขุดลอกกันลำคลองสายตงยาง – สายคลองแห้ง (บริเวณหลังบ้านนายไ้) หมู่ที่ ๔	ปริมาณงาน ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความลึก ๑.๕๐ เมตร ความกว้างกัน ๒.๐๐ เมตร ความยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๖๒,๗๐๐			✓	-	-	๑๖๒,๗๐๐	กองช่าง
๕	โครงการขุดลอกลำเหมืองใหม่ (บริเวณนานายมานะ หอมสุวรรณ) หมู่ที่ ๔	ปริมาณงาน ความกว้างปาก ๑.๒๐ เมตร ความลึก ๑.๐๐ เมตร ความกว้างกัน ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๘๙๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๗๕๖.๕๐ ลูกบาศก์เมตรและวางท่อระบายน้ำคอนกรีต จำนวน ๗ ท่อน	๔๔,๙๐๐			✓	-	-	๔๔,๙๐๐	กองช่าง

๑.๑ กลยุทธ์การดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ และพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร/ (๒) แผนงานการเกษตร...(ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๖	โครงการขุดลอกลำเหมือง (บริเวณ นานางขจร จุลพล) หมู่ที่ ๔	ปริมาณงาน <u>สภาพเดิม</u> ความกว้างปากเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ความ กว้าง ก้นเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร <u>สภาพขุดใหม่</u> ความกว้างปาก ๒.๐๐ เมตร ความลึก ๑.๕๐ เมตร ความกว้าง ก้น ๑.๒๐ เมตร ความยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๙,๗๐๐			✓	-	-	๙,๗๐๐	กองช่าง
๗	โครงการขุดลอกกันลำเหมือง (บริเวณ บ้านนาย ประยุทธ์ วิรัชเจริญพันธ์) หมู่ที่ ๔	ปริมาณงาน ความกว้าง ๑.๒๐ เมตร ความลึก ๑.๐๐ เมตร ความกว้างก้น ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๘๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๓,๘๐๐			✓	-	-	๒๓,๘๐๐	กองช่าง
๘	โครงการขุดลอกกันคลองร่องกอก หมู่ที่ ๕	ปริมาณงาน ความกว้าง ๓๕.๐๐ เมตร ความลึก ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๙๕.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๖๙๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๖๗,๖๐๐			✓	-	-	๔๖๗,๖๐๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำ ท่วม (ลำเหมืองหนองแจ้ง) หมู่ที่ ๘	ปริมาณงาน ความกว้างฐาน ๖.๐๐ เมตร ขนาดความกว้างหลังคันดินเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความสูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ความ ยาว ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดิน ถม ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร	๔๘๔,๒๐๐	✓			๒๓ มี.ค. ๖๖	๔๘๔,๒๐๐	๐.๐๐	กองช่าง

๑.๑ กลยุทธ์การดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ และพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร/ (๒) แผนงานการเกษตร...(ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑๐	โครงการปรับปรุงเสริมคันคลองทับคล้อ (บริเวณบ้านนางผิง ครุฑสังข์) หมู่ที่ ๙	ปริมาณงาน ปรับปรุงเสริมคันคลองด้วยเครื่องจักรกล จำนวน ๘.๐๐ ชั่วโมง พร้อมวางท่อระบายน้ำ PVC ขนาด ๘"	๑๗,๘๐๐			✓	-	-	๑๗,๘๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงเสริมคันคลองทับคล้อ (สะพาน ๒) หมู่ที่ ๙	ปริมาณงาน ปรับปรุงเสริมคันคลองด้วยเครื่องจักรกล จำนวน ๑๖.๐๐ ชั่วโมง	๒๘,๘๐๐			✓	-	-	๒๘,๘๐๐	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงเสริมคันคลองปากบาง (บริเวณหลังท่อเหลี่ยมนายประหยัด เขื่อนคุ่ม) หมู่ที่ ๙	ปริมาณงาน ปรับปรุงเสริมคันคลองด้วยเครื่องจักรกล จำนวน ๑๖.๐๐ ชั่วโมง	๒๘,๘๐๐			✓	-	-	๒๘,๘๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงเสริมเสริมคันคลองปากบาง (บริเวณนายนายโป) หมู่ที่ ๙	ปริมาณงาน ปรับปรุงเสริมคันคลองด้วยเครื่องจักรกล จำนวน ๘.๐๐ ชั่วโมง	๑๔,๔๐๐			✓	-	-	๑๔,๔๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการขุดลำเหมืองใหม่ (จากลำเหมืองหนองแจ้ง เชื่อมต่อลำเหมืองห้วยนายนายขวัญชัย เรือนแก้ว) หมู่ที่ ๑๐	ปริมาณงาน ความกว้างปาก ๑.๐๐ เมตร ความลึก ๑.๐๐ เมตร ความกว้างคัน ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐x ๑.๒๐ เมตร ความยาวหลังท่อ ๖.๐๐ เมตร	๑๒๔,๒๐๐			✓	-	-	๑๒๔,๒๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการขุดลอกกันลำเหมืองกุดแม่ลาย หมู่ที่ ๑๑	ปริมาณงาน ความกว้าง ๑.๒๐ เมตร ความลึก ๑.๐๐ เมตร ความกว้างคัน ๑.๒๐ เมตร ความยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๔๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๒,๓๐๐			✓	-	-	๒๒,๓๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ๑.๓ กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- (๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (สวนโพธิ์ซอຍ ๔ บริเวณบ้านนาย ตุ้ย) หมู่ที่ ๑	ปริมาณงาน (ดำเนินการตามรายการและ รูปแบบการก่อสร้างของ อบต.ทับคล้อ กำหนด)	๓๓๒,๕๐๐			✓	-	-	๓๓๒,๕๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (บริเวณหมู่บ้านสวนโพธิ์) หมู่ที่ ๑	ปริมาณงาน (ดำเนินการตามรายการและ รูปแบบการก่อสร้างของ อบต.ทับคล้อ กำหนด)	๒๓๙,๖๐๐			✓	-	-	๒๓๙,๖๐๐	กองช่าง
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ (ซอຍ พร้อมสุข) หมู่ที่ ๙	ปริมาณงาน (ดำเนินการตามรายการและ รูปแบบการก่อสร้างของ อบต.ทับคล้อ กำหนด)	๑๕,๗๐๐			✓	-	-	๑๕,๗๐๐	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรและอาชีพในชุมชน

๒.๓ กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาระบบเส้นทางการคมนาคมขนส่ง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการปรับปรุงรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ (ซอยอุดมสุข) หมู่ที่ ๑	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ ตารางเมตร	๑๖,๑๐๐			✓	-	-	๑๖,๑๐๐	กองช่าง
๒	โครงการรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างใหม่ (สายริมคลองทับคล้อบริเวณบ้านนายคุณ) หมู่ที่ ๒	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๗๙.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๓๗.๐๐ ตารางเมตร	๑๔๓,๕๐๐			✓	-	-	๑๔๓,๕๐๐	กองช่าง
๓	โครงการลงลูกรังปรับปรุงคันคลองวังเดือนห้า หมู่ที่ ๒	ปริมาณงาน ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๕๘๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๙๗,๗๐๐			✓	-	-	๙๗,๗๐๐	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณคอสะพาน) หมู่ที่ ๓	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ตารางเมตร	๑๔,๕๐๐			✓	-	-	๑๔,๕๐๐	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงเสริมคันคลองสายดงยาง – สายคลองแห้ง (ซอยโรงสีชุมชน) หมู่ที่ ๔	ปริมาณงาน ปรับปรุงเสริมคันคลองด้วยเครื่องจักรกล จำนวน ๑๖.๐๐ ชั่วโมง พร้อมลงดินลูกรัง ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร ความสูงเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๗๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๗,๐๐๐			✓	-	-	๔๗,๐๐๐	กองช่าง

๒.๓ กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาระบบเส้นทางการคมนาคมขนส่ง/ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา...(ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการ			วันที่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๖	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง (สายเหมืองตง) หมู่ที่ ๙	ปริมาณงาน <u>สภาพเดิม</u> ความกว้างฐานเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความสูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ความกว้างผิวจราจรเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร <u>สภาพใหม่</u> ความกว้างฐานเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ความสูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หลังกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ความยาว ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร	๓๕๐,๐๐๐			✓	-	-	๓๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการเสริมถนนดินริมลำคลองร่องกอกน้อย หมู่ที่ ๑๐ - ๖ - ๘	ปริมาณงาน ความกว้างฐานถนนดินเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ความสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ความกว้างหลังถนนดินเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร (ค่ายุบตัว ๒๕%) หรือมีปริมาณดิน ไม่น้อยกว่า ๕,๐๖๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ความยาว ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมยุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๗๐๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๙๔,๗๐๐			✓	-	-	๓๙๔,๗๐๐	กองช่าง
๘	โครงการรื้อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ (บริเวณนายนายเฉลิม) หมู่ที่ ๑๐	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๔๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	๗๗,๕๐๐			✓	-	-	๗๗,๕๐๐	กองช่าง