



**แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ
อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร**

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ ทุกปี และ ข้อ ๑๓ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี

ซึ่งทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้จัดทำแบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อให้ได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป	๑ - ๗
ส่วนที่ ๒ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐)	๘ - ๒๖
๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐)	๙ - ๑๒
๑.๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๙ - ๑๑
๑.๒ บัญชีสรุปบัญชีครุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๑๒
๒. จำนวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ปี พ.ศ. ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๓ - ๑๗
๒.๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๔ - ๑๖
๒.๒ บัญชีสรุปบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๗
๒.๓ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๗
๓. ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๘ - ๒๓
๓.๑ ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๙ - ๒๑
๓.๒ ผลการดำเนินงานประเภทครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๒ - ๒๓
๔. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๔ - ๒๖
๔.๑ เบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๕
๔.๒ เบิกจ่ายงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๖
ส่วนที่ ๓ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	๒๗ - ๒๙

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง

หน้า

- สรุปบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๓๐
- รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๓๑ - ๗๓
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๓๑ - ๔๓
๑.๑ แผนงานการเกษตร	๓๑ - ๓๕
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๓๖ - ๓๙
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	๔๐ - ๔๓
๒. ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร และอาชีพในชุมชน	๔๔ - ๕๓
๒.๑ แผนงานการเกษตร	๔๔
๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔๕ - ๔๗
๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	๔๘ - ๕๓
๓. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๕๔ - ๖๘
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๕๔ - ๕๖
๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	๕๗ - ๖๐
๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๖๑
๓.๔ แผนงานสาธารณสุข	๖๒ - ๖๓
๓.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๖๔
๓.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	๖๕
๓.๗ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๖๖
๓.๘ แผนงานงบกกลาง	๖๗ - ๖๘
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๖๙ - ๗๓
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๖๙
๔.๒ แผนงานงบกกลาง	๗๐ - ๗๑
๔.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	๗๒
๔.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๗๓

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง

หน้า

- สรุปบัญชีรายการครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๗๔ - ๗๕
- รายละเอียดรายการครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๗๖ - ๙๖
๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	๗๖ - ๘๓
๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๗๖ - ๗๘
๑.๒ แผนงานการศึกษา	๗๙ - ๘๐
๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๘๑
๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	๘๒
๑.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๘๓
๒. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา	๘๔
๒.๑ แผนงานการศึกษา	๘๔
๓. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๘๕
๓.๑ แผนงานเคหะและชุม	๘๕
๔. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๘๖
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๘๖
๕. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๘๗
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๘๗
๖. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน	๘๘
๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	๘๘
๗. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	๘๙ - ๙๔
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๘๙ - ๙๑
๗.๒ แผนงานการศึกษา	๙๒
๗.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๙๓
๗.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	๙๔
๘. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	๙๕
๘.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๙๕
๙. ประเภทครุภัณฑ์สนาม	๙๖
๙.๑ แผนงานการศึกษา	๙๖

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลทั่วไป

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์การพัฒนา “องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ”

“ ท้องถิ่นรุ่งเรือง ปราดเปรื่องการทำงาน ประสานพัฒนา ประชาเกิดสุข ”

๑. ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้ง /อาณาเขตของตำบล

ทิศเหนือ	เขตติดต่อ	ตำบลเขาเจ็ดยักษ์	อำเภอทับคล้อ	จังหวัดพิจิตร
ทิศใต้	เขตติดต่อ	ตำบลท้ายทุ่ง	อำเภอทับคล้อ	จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออก	เขตติดต่อ	ตำบลเขาทราย	อำเภอทับคล้อ	จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก	เขตติดต่อ	ตำบลวังหลุม	อำเภอตะพานหิน	จังหวัดพิจิตร

เนื้อที่ /พื้นที่ ทั้งตำบล

ตำบลทับคล้อมีพื้นที่ทั้งหมด ๘๓.๕๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๒,๒๓๗.๕ ไร่

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลทับคล้อเป็นที่ราบ สภาพโดยทั่วไป (เป็นพื้นที่ซึ่งเหมาะสมในการทำนา ทำสวนและทำไร่)

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

มี ๓ ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

๑.๔ ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การทำนา ทำสวนและทำไร่

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ มีลำคลองไหลผ่าน ๑๑ สาย

- คลองร่องกอก	หมู่ที่ ๘ - ๑๐ - ๕	ตำบลทับคล้อ	อำเภอทับคล้อ	จังหวัดพิจิตร
- คลองสวน	หมู่ที่ ๓ - ๔	ตำบลทับคล้อ	อำเภอทับคล้อ	จังหวัดพิจิตร
- คลองร่องตะแบก	หมู่ที่ ๒ - ๓	ตำบลทับคล้อ	อำเภอทับคล้อ	จังหวัดพิจิตร
- คลองณรงค์	หมู่ที่ ๓ - ๔	ตำบลทับคล้อ	อำเภอทับคล้อ	จังหวัดพิจิตร
- คลองเตื่อ	หมู่ที่ ๙	ตำบลทับคล้อ	อำเภอทับคล้อ	จังหวัดพิจิตร
- คลองวังเดื่อน้ำ	หมู่ที่ ๙ - ๒	ตำบลทับคล้อ	อำเภอทับคล้อ	จังหวัดพิจิตร
- คลองปากบาง	หมู่ที่ ๙	ตำบลทับคล้อ	อำเภอทับคล้อ	จังหวัดพิจิตร
- คลองทับคล้อ	หมู่ที่ ๙ - ๑ - ๒	ตำบลทับคล้อ	อำเภอทับคล้อ	จังหวัดพิจิตร
- คลองแดงคัต	หมู่ที่ ๘ - ๑๐	ตำบลทับคล้อ	อำเภอทับคล้อ	จังหวัดพิจิตร
- คลองโศกรัง	หมู่ที่ ๑๐ - ๕	ตำบลทับคล้อ	อำเภอทับคล้อ	จังหวัดพิจิตร
- คลองสายดงยาง - สายคลองแห้ง	หมู่ที่ ๘ - ๖ - ๑๐ - ๗ - ๔ - ๕	ตำบลทับคล้อ	อำเภอทับคล้อ	จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

๒.๑ เขตการปกครอง

ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน ๑๑ หมู่บ้าน

๒.๒ การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน ๑๑ หมู่บ้าน คือมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน ๑ คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ ๑ คน

๓. ประชากร

❖ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร มีจำนวน ๑๑ หมู่บ้าน และมีจำนวนประชากร แยกตามหมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่	หมู่บ้าน	ชาย(คน)	หญิง(คน)	รวม(คน)	ครัวเรือน (หลัง)	หมายเหตุ
หมู่ที่ ๑	บ้านทับคล้อ	๕๗๖	๖๑๔	๑,๑๙๐	๘๓๕	
หมู่ที่ ๒	บ้านวัดป่า	๗๒๖	๘๒๑	๑,๕๔๗	๗๑๓	
หมู่ที่ ๓	บ้านสวนพริก	๑๔๐	๑๑๖	๒๕๖	๘๖	
หมู่ที่ ๔	บ้านหนองน้ำเต้า	๔๒๖	๔๕๖	๘๘๒	๓๔๑	
หมู่ที่ ๕	บ้านสายคลองแห้ง	๓๙๓	๓๗๙	๗๗๒	๒๕๔	
หมู่ที่ ๖	บ้านสายดงยาง	๔๐๘	๔๙๑	๘๙๙	๓๖๑	
หมู่ที่ ๗	บ้านบ่อทราย	๓๐๒	๓๔๘	๖๕๐	๒๔๒	
หมู่ที่ ๘	บ้านหนองอ้ายตุ้	๓๒๙	๓๔๓	๖๗๒	๒๑๙	
หมู่ที่ ๙	บ้านทับคล้อ	๓๗๕	๔๒๔	๗๙๙	๓๙๙	
หมู่ที่ ๑๐	บ้านใหม่สายดงยาง	๔๐๘	๔๓๙	๘๔๗	๒๖๐	
หมู่ที่ ๑๑	บ้านบ่อทรายพัฒนา	๓๓๕	๓๔๑	๖๗๖	๒๔๐	
รวม		๔,๔๑๘	๔,๗๗๒	๙,๑๙๐	๓,๙๕๐	

(ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองการตรวจสอบบ้านจากทะเบียนบ้าน ณ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

๔. สภาพทางสังคม

๔.๑ การศึกษา

❖ โรงเรียนประถม.....๖.....แห่ง (ขยายโอกาส ๓ แห่ง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓)

- โรงเรียนวัดป่าไร่ หมู่ที่ ๒ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร (ขยายโอกาส)
- โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร (ขยายโอกาส)
- โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ หมู่ที่ ๙ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร (ขยายโอกาส)
- โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า หมู่ที่ ๔ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
- โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม หมู่ที่ ๕ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
- โรงเรียนวัดชัยศรี หมู่ที่ ๘ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

❖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.....๒.....แห่ง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับคล้อ หมู่ที่ ๔ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชัยศรี หมู่ที่ ๘ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๔.๒ สาธารณสุข

- ❖ โรงพยาบาลประจำตำบล.....๑.....แห่ง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านสายดงยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๕. ระบบบริการพื้นฐาน

๕.๑ การคมนาคมขนส่ง

- ❖ ถนนลาดยาง
- ❖ ถนนคอนกรีต
- ❖ ถนนลูกรัง

๕.๒ การไฟฟ้า

- ❖ มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๕.๓ การประปา มี ๑๑ หมู่บ้าน

- ❖ ระบบประปาหมู่บ้านและระบบประปาส่วนภูมิภาค มี ๙ หมู่บ้าน
 - ระบบประปาหมู่บ้าน และระบบประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๒ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 - ระบบประปาหมู่บ้าน และระบบประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๓ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 - ระบบประปาหมู่บ้าน และระบบประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๔ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 - ระบบประปาหมู่บ้าน และระบบประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๖ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 - ระบบประปาหมู่บ้าน และระบบประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๗ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 - ระบบประปาหมู่บ้าน และระบบประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๑๐ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 - ระบบประปาหมู่บ้าน และระบบประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๑๑ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
- ❖ ระบบประปาส่วนภูมิภาค ๒ หมู่บ้าน
 - ระบบประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๑ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 - ระบบประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๙ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
- ❖ ระบบประปาหมู่บ้าน ๒ หมู่บ้าน
 - ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 - ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๖. ระบบเศรษฐกิจ

๖.๑ การเกษตร

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่การทำนา ทำสวน และทำไร่ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างทั่วไป

๖.๒ การปศุสัตว์

มีการเลี้ยงสุกร ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ,หมู่ที่ ๒ ,หมู่ที่ ๓ และการเลี้ยงโค บางหมู่บ้านของตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๖.๓ การบริการ

- บั๊มน้ำมัน ๓ แห่ง (ปตท. , เซลล์ , บางจาก)
- สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะพานหิน ๑ แห่ง (จุดพักน้ำ) (หมู่ที่ ๔ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร)
- สำนักงานการไฟฟ้า ๑ แห่ง

๖.๔ กลุ่มอาชีพ มี ๔ กลุ่ม

- | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| ๑. กลุ่มพริกแกงตำมือ (พริกแกงพันปี) | หมู่ที่ ๖ | ต.ทับคล้อ | อ.ทับคล้อ | จ.พิจิตร |
| ๒. กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา | หมู่ที่ ๕ | ต.ทับคล้อ | อ.ทับคล้อ | จ.พิจิตร |
| ๓. กลุ่มกล้วยไข่พระตะบองอบเนย(กล้วยฉาบ) | หมู่ที่ ๘ | ต.ทับคล้อ | อ.ทับคล้อ | จ.พิจิตร |
| ๔. กลุ่มอาชีพทำดอกไม้จันทร์ | หมู่ที่ ๒ | ต.ทับคล้อ | อ.ทับคล้อ | จ.พิจิตร |

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

๗.๑ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร มีคลองน้ำผ่านทุกหมู่บ้าน

- | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| - คลองร่องกอก | หมู่ที่ ๘ - ๑๐ - ๕ | ตำบลทับคล้อ | อำเภอทับคล้อ | จังหวัดพิจิตร |
| - คลองสนวน | หมู่ที่ ๓ - ๔ | ตำบลทับคล้อ | อำเภอทับคล้อ | จังหวัดพิจิตร |
| - คลองร่องตะแบก | หมู่ที่ ๒ - ๓ | ตำบลทับคล้อ | อำเภอทับคล้อ | จังหวัดพิจิตร |
| - คลองณรงค์ | หมู่ที่ ๓ - ๔ | ตำบลทับคล้อ | อำเภอทับคล้อ | จังหวัดพิจิตร |
| - คลองเตื่อ | หมู่ที่ ๙ | ตำบลทับคล้อ | อำเภอทับคล้อ | จังหวัดพิจิตร |
| - คลองวังเดือนห้า | หมู่ที่ ๙ - ๒ | ตำบลทับคล้อ | อำเภอทับคล้อ | จังหวัดพิจิตร |
| - คลองปากบาง | หมู่ที่ ๙ | ตำบลทับคล้อ | อำเภอทับคล้อ | จังหวัดพิจิตร |
| - คลองทับคล้อ | หมู่ที่ ๙ - ๑ - ๒ | ตำบลทับคล้อ | อำเภอทับคล้อ | จังหวัดพิจิตร |
| - คลองแดงคัด | หมู่ที่ ๘ - ๑๐ | ตำบลทับคล้อ | อำเภอทับคล้อ | จังหวัดพิจิตร |
| - คลองโศกรัง | หมู่ที่ ๑๐ - ๕ | ตำบลทับคล้อ | อำเภอทับคล้อ | จังหวัดพิจิตร |
| - คลองสายดงยาง - สายคลองแห้ง | หมู่ที่ ๘ - ๖ - ๑๐ - ๗ - ๔ - ๕ | ตำบลทับคล้อ | อำเภอทับคล้อ | จังหวัดพิจิตร |

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๘.๑ การนับถือศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีสถาบันและองค์การทางศาสนา ดังนี้

❖ วัด.....๖.....แห่ง

- | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| - วัดสวนพระโพธิสัตว์ (วัดทับคล้อ) | หมู่ที่ ๑ | ต.ทับคล้อ | อ.ทับคล้อ | จ.พิจิตร |
| - วัดป่าไร่ไธย | หมู่ที่ ๒ | ต.ทับคล้อ | อ.ทับคล้อ | จ.พิจิตร |
| - วัดคามวาสี (วัดบ้านหนองน้ำเต้า) | หมู่ที่ ๔ | ต.ทับคล้อ | อ.ทับคล้อ | จ.พิจิตร |
| - วัดศรีรัตนวราราม | หมู่ที่ ๕ | ต.ทับคล้อ | อ.ทับคล้อ | จ.พิจิตร |
| - วัดจันทรังสี (วัดสายดงยาง) | หมู่ที่ ๖ | ต.ทับคล้อ | อ.ทับคล้อ | จ.พิจิตร |
| - วัดชัยศรี (วัดหนองอ้ายตุ้) | หมู่ที่ ๘ | ต.ทับคล้อ | อ.ทับคล้อ | จ.พิจิตร |

❖ ศาลเจ้า.....๑.....แห่ง

- | |
|--|
| - ศาลเจ้า หมู่ที่ ๖ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร |
|--|

๙. ประเด็นยุทธศาสตร์

- **ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดพิจิตร** ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ซึ่งเรียงตามลำดับความสำคัญ ดังนี้
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การบริหารจัดการน้ำ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมคุณภาพสันติสุขอย่างยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการให้ได้มาตรฐานและมีอัตลักษณ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน

- **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**
ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการน้ำ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานเกษตรกรรมและทุนทางวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลตลอดช่วงชีวิตและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งระบบ เพื่อไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคนคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และระบบนิเวศของเมือง เพื่อนำไปสู่เมืองที่น่าอยู่ มั่นคงและยั่งยืน

- **ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ** ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มีเป้าประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร
๒. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค
๓. เพื่อพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
๔. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรและอาชีพในชุมชน

มีเป้าประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริ
๒. เพื่อพัฒนาการส่งเสริมด้านการตลาด กองทุนชุมชน และอาชีพในชุมชน
๓. เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบก

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

มีเป้าประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
๒. เพื่อส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและนันทนาการรวม ถึงการประชาสัมพันธ์
๓. เพื่อสนับสนุนการสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ ครอบครัวอบอุ่น รวมถึงการป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
๔. เพื่อพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการรักษาความปลอดภัยในชุมชน
๕. เพื่อสนับสนุนการสงเคราะห์ และสวัสดิการ
๖. เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

มีเป้าประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาบุคลากร และองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่

ส่วนที่ ๒

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐)

ส่วนที่ ๒

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐)

๑.๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม												
๑.๑ แผนงานการเกษตร	๖	๒๗๐,๐๐๐	๖	๒๗๐,๐๐๐	๖	๒๗๐,๐๐๐	๖	๒๗๐,๐๐๐	๖	๒๗๐,๐๐๐	๓๐	๑,๓๕๐,๐๐๐
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๕	๑,๙๕๐,๐๐๐	๔	๑,๔๕๐,๐๐๐	๔	๑,๔๕๐,๐๐๐	๔	๑,๔๕๐,๐๐๐	๔	๑,๔๕๐,๐๐๐	๒๑	๗,๗๕๐,๐๐๐
รวม	๑๑	๒,๒๒๐,๐๐๐	๑๐	๑,๗๒๐,๐๐๐	๑๐	๑,๗๒๐,๐๐๐	๑๐	๑,๗๒๐,๐๐๐	๑๐	๑,๗๒๐,๐๐๐	๕๑	๙,๑๐๐,๐๐๐
๒) ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรและอาชีพในชุมชน												
๒.๑ แผนงานการเกษตร	๒๐	๑,๑๕๐,๐๐๐	๒๐	๑,๑๕๐,๐๐๐	๒๐	๑,๑๕๐,๐๐๐	๒๐	๑,๑๕๐,๐๐๐	๒๐	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐	๕,๗๕๐,๐๐๐
๒.๒ แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	๘	๔๕๐,๐๐๐	๘	๔๕๐,๐๐๐	๘	๔๕๐,๐๐๐	๘	๔๕๐,๐๐๐	๘	๔๕๐,๐๐๐	๔๐	๒,๒๕๐,๐๐๐
รวม	๒๘	๑,๖๐๐,๐๐๐	๒๘	๑,๖๐๐,๐๐๐	๒๘	๑,๖๐๐,๐๐๐	๒๘	๑,๖๐๐,๐๐๐	๒๘	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑๔๐	๘,๐๐๐,๐๐๐

/๑.๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๓) ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง												
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๑๗	๖,๕๙๐,๐๐๐	๑๗	๖,๕๙๐,๐๐๐	๑๗	๖,๕๙๐,๐๐๐	๑๗	๖,๕๙๐,๐๐๐	๑๗	๖,๕๙๐,๐๐๐	๘๕	๓๒,๙๐๐,๐๐๐
๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	๑๘	๗๖๕,๐๐๐	๑๘	๗๖๕,๐๐๐	๑๘	๗๖๕,๐๐๐	๑๘	๗๖๕,๐๐๐	๑๘	๗๖๕,๐๐๐	๙๐	๓,๘๒๕,๐๐๐
๓.๓ แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	๔	๑๗๐,๐๐๐	๔	๑๗๐,๐๐๐	๔	๑๗๐,๐๐๐	๔	๑๗๐,๐๐๐	๔	๑๗๐,๐๐๐	๒๐	๘๕๐,๐๐๐
๓.๔ แผนงานสาธารณสุข	๑๓	๑,๙๐๕,๐๐๐	๑๓	๑,๙๐๕,๐๐๐	๑๓	๑,๙๐๕,๐๐๐	๑๓	๑,๙๐๕,๐๐๐	๑๓	๑,๙๐๕,๐๐๐	๖๕	๙,๕๒๕,๐๐๐
๓.๕ แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	๓	๔๐๐,๐๐๐	๓	๔๐๐,๐๐๐	๓	๔๐๐,๐๐๐	๓	๔๐๐,๐๐๐	๓	๔๐๐,๐๐๐	๑๕	๒,๐๐๐,๐๐๐
๓.๖ แผนอุตสาหกรรม และโยธา	๖	๑,๘๙๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑๐	๒,๒๙๐,๐๐๐
๓.๗ แผนงานสังคม สงเคราะห์	๓	๒๐๐,๐๐๐	๓	๒๐๐,๐๐๐	๓	๒๐๐,๐๐๐	๓	๒๐๐,๐๐๐	๓	๒๐๐,๐๐๐	๑๕	๑,๐๐๐,๐๐๐
๓.๘ แผนงานงบกลาง	๖	๒๖,๕๒๐,๐๐๐	๖	๒๖,๕๒๐,๐๐๐	๖	๒๖,๕๒๐,๐๐๐	๖	๒๖,๕๒๐,๐๐๐	๖	๒๖,๕๒๐,๐๐๐	๓๐	๑๓๒,๖๐๐,๐๐๐
รวม	๗๐	๓๘,๓๙๐,๐๐๐	๖๕	๓๖,๖๐๐,๐๐๐	๖๕	๓๖,๖๐๐,๐๐๐	๖๕	๓๖,๖๐๐,๐๐๐	๖๕	๓๖,๖๐๐,๐๐๐	๓๓๐	๑๘๔,๗๙๐,๐๐๐

/๑.๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังต่อไปนี้												
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๑๑	๑,๔๓๐,๐๐๐	๑๑	๑,๔๓๐,๐๐๐	๑๑	๑,๔๓๐,๐๐๐	๑๑	๑,๔๓๐,๐๐๐	๑๑	๑,๔๓๐,๐๐๐	๕๕	๗,๑๕๐,๐๐๐
๔.๒ แผนงานงบประมาณ	๓	๑,๐๕๐,๐๐๐	๓	๑,๐๕๐,๐๐๐	๓	๑,๐๕๐,๐๐๐	๓	๑,๐๕๐,๐๐๐	๓	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑๕	๕,๒๕๐,๐๐๐
๔.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔	๑,๐๖๐,๐๐๐	๒	๕๐๐,๐๐๐	๓	๒,๐๐๐,๐๐๐	๕	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒	๕๐๐,๐๐๐	๑๖	๖,๐๖๐,๐๐๐
๔.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๑๕๐,๐๐๐	๓	๑๕๐,๐๐๐	๓	๑๕๐,๐๐๐	๓	๑๕๐,๐๐๐	๓	๑๕๐,๐๐๐	๑๕	๗๕๐,๐๐๐
๔.๕ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒	๓,๕๐๐,๐๐๐
รวม	๒๒	๔,๑๙๐,๐๐๐	๑๙	๓,๑๓๐,๐๐๐	๒๐	๔,๖๓๐,๐๐๐	๒๒	๔,๖๓๐,๐๐๐	๒๐	๖,๑๓๐,๐๐๐	๑๐๓	๒๒,๗๑๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๓๑	๕๖,๔๐๐,๐๐๐	๑๒๒	๔๓,๐๕๐,๐๐๐	๑๒๓	๔๔,๕๕๐,๐๐๐	๑๒๕	๔๔,๕๕๐,๐๐๐	๑๒๓	๕๖,๐๕๐,๐๐๐	๖๒๔	๒๒๔,๖๐๐,๐๐๐

(ประกาศใช้แผนฯ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕)

๑.๒ บัญชีสรุปบัญชีครุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐)

แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒	๖๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๕๐,๐๐๐	-	-	๓	๗๐๐,๐๐๐
- แผนงานสาธารณสุข	๓	๒,๖๐๐,๐๐๐	๒	๒๐๐,๐๐๐	๒	๒๐๐,๐๐๐	๓	๔๐๐,๐๐๐	๒	๒๐๐,๐๐๐	๑๒	๓,๖๐๐,๐๐๐
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๕	๕๐,๐๐๐
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐	๒	๔๐๐,๐๐๐
รวม	๖	๓,๒๖๐,๐๐๐	๓	๒๑๐,๐๐๐	๔	๔๑๐,๐๐๐	๕	๔๖๐,๐๐๐	๔.๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๒๒	๔,๗๕๐,๐๐๐

(ประกาศใช้แผนฯ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕)

**๒. จำนวนโครงการและงบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ปี พ.ศ. ๒๕๗๐)
ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖**

๒.๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ปี พ.ศ. ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม												
๑.๑ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๕	๒๕๐,๐๐๐
รวม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๕	๒๕๐,๐๐๐
๒) ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรและอาชีพในชุมชน												
๒.๑ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

๓.๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ปี พ.ศ. ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๓) ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง												
๓.๑ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๓ แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๔ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๕ แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๖ แผนอุตสาหกรรมและ โยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๗ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๘ แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

๗๒.๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ปี พ.ศ. ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนากองคกรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี												
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๒ แผนงานงบบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๔	๑,๒๐๐,๐๐๐
๔.๕ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๔	๑,๒๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑	๕๐,๐๐๐	๒	๓๕๐,๐๐๐	๒	๓๕๐,๐๐๐	๒	๓๕๐,๐๐๐	๒	๓๕๐,๐๐๐	๙	๑,๔๕๐,๐๐๐

(ประกาศใช้แผนฯ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

๒.๒ บัญชีสรุปบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ปี พ.ศ. ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๒๐,๐๐๐
รวม	๑	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๒๐,๐๐๐

(ประกาศใช้แผนฯ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

๒.๓ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ปี พ.ศ. ๒๕๗๐) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการพัฒนา	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
โครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	๗	๖๖๓,๘๐๐	๑๓	๓,๘๕๗,๒๐๐	-	-	-	-	-	-	๒๐	๔,๕๒๑,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๗	๖๖๓,๘๐๐	๑๓	๓,๘๕๗,๒๐๐	-	-	-	-	-	-	๒๐	๔,๕๒๑,๐๐๐

(ประกาศใช้แผนฯ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

**๓. ผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๓.๑ ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ			โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาผูกพันไว้)		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กันเงิน/เงินสะสม)		โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณคงเหลือ
				โครงการ	งบประมาณ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๑.๑ การเกษตร	๒๓	๒,๓๕๒,๖๐๐	๑๘	๑,๘๗๘,๑๐๐	๒๐,๑๐๐	-	-	๑	๓๙๔,๔๐๐	๔	๖๐,๐๐๐	๔๗๔,๕๐๐
	๑.๒ เคหะและชุมชน	๘	๑,๘๕๑,๘๐๐	๔	๗๗๓,๖๗๐	๔๔๖,๓๓๐	๒	๖๑๒,๑๐๐	๑	๑๕,๗๐๐	๑	๔,๐๐๐	๑,๐๗๘,๑๓๐
	๑.๓ อุตสาหกรรมและการโยธา	๑๕	๓,๒๖๖,๓๐๐	๑๑	๒,๓๑๔,๑๐๐	๑๕,๘๐๐	๑	๑๑๔,๙๐๐	๓	๘๒๑,๕๐๐	-	-	๙๕๒,๒๐๐
รวม		๔๖	๗,๔๗๐,๗๐๐	๓๓	๔,๙๖๕,๘๗๐	๔๘๒,๒๓๐	๓	๗๒๗,๐๐๐	๕	๑,๒๓๑,๖๐๐	๕	๖๔,๐๐๐	๒,๕๐๔,๘๓๐
คิดเป็นร้อยละ		๓๓.๓๓	๑๘.๑๖	๒๓.๙๑	๑๒.๐๗	๑.๑๗	๒.๑๗	๑.๗๗	๓.๖๒	๒.๙๙	๓.๖๒	๐.๑๖	๖.๐๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรและอาชีพในชุมชน	๒.๑ การเกษตร	๒	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๒	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
	๒.๒ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๑	๒๗๐,๐๐๐	๙	๒๑๐,๔๔๕	๕๙,๕๕๕	-	-	-	-	๒	-	๕๙,๕๕๕
	๒.๓ อุตสาหกรรมและการโยธา	๒๗	๔,๓๗๕,๔๐๐	๑๕	๓,๐๘๖,๘๐๐	๕๕,๐๐๐	๑๒	๑,๒๓๓,๖๐๐	-	-	-	-	๑,๒๘๘,๖๐๐
รวม		๔๐	๔,๖๕๕,๔๐๐	๒๔	๓,๒๙๗,๒๔๕	๑๑๔,๕๕๕	๑๒	๑,๒๓๓,๖๐๐	-	-	๔	๑๐,๐๐๐	๑,๓๕๘,๑๕๕
คิดเป็นร้อยละ		๒๘.๙๙	๑๑.๓๒	๑๗.๓๙	๘.๐๒	๐.๒๘	๘.๗๐	๓.๐๐	-	-	๒.๙๐	๐.๐๒	๓.๓๐

/๓.๑ ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น...(ต่อ)

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ			โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาผูกพันไว้)		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กันเงิน/เงินสะสม)		โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณคงเหลือ
				โครงการ	งบประมาณ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๓.๑ การศึกษา	๙	๓,๖๒๓,๖๐๐	๔	๓,๔๗๓,๘๑๖	๖๙,๗๘๔	-	-	-	-	๕	๘๐,๐๐๐	๑๔๙,๗๘๔
	๓.๒ การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๑๒	๒๕๐,๐๐๐	๖	๑๒๘,๐๓๐	๒๑,๙๗๐	-	-	-	-	๖	๑๐๐,๐๐๐	๑๒๑,๙๗๐
	๓.๓ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
	๓.๔ สาธารณสุข	๖	๓๓๐,๐๐๐	๓	๒๒๕,๖๓๓	๖๔,๓๖๗	-	-	-	-	๓	๔๐,๐๐๐	๑๐๔,๓๖๗
	๓.๕ การรักษาความสงภายใน	๓	๘๐,๐๐๐	๑	๒,๔๐๐	๑๗,๖๐๐	-	-	-	-	๒	๖๐,๐๐๐	๗๗,๖๐๐
	๓.๖ อุตสาหกรรม และการโยธา	๒	๓๙๔,๕๐๐	-	-	-	๑	๙๕,๕๐๐	๑	๒๙๙,๐๐๐	-	-	๓๙๔,๕๐๐
	๓.๗ สิ่งคม สงเคราะห์	๒	๓๐,๐๐๐	๑	๒๖,๙๙๕	๓,๐๐๕	-	-	-	-	๑	-	๓,๐๐๕
	๓.๘ งบกลาง	๖	๒๒,๙๖๕,๑๓๒	๕	๒๑,๓๗๘,๙๘๐	๑,๕๗๖,๑๕๒	-	-	-	-	๑	๑๐,๐๐๐	๑,๕๘๖,๑๕๒
รวม		๔๑	๒๗,๖๙๓,๒๓๒	๒๐	๒๕,๒๓๕,๘๕๔	๑,๗๕๒,๘๗๘	๑	๙๕,๕๐๐	๑	๒๙๙,๐๐๐	๑๙	๓๑๐,๐๐๐	๒,๔๕๗,๓๗๘
คิดเป็นร้อยละ		๒๙.๗๑	๖๗.๓๒	๑๔.๔๙	๖๑.๓๔	๔.๒๖	๐.๗๒	๐.๒๓	๐.๗๒	๐.๗๓	๑๓.๗๗	๐.๗๕	๕.๙๗

/๓.๑ ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น...(ต่อ)

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ			โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาผูกพันไว้)		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กันเงิน/เงินสะสม)		โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณคงเหลือ
				โครงการ	งบประมาณ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๔.๑ บริหารทั่วไป	๒	๑๗,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๒	๑๗,๕๐๐	๑๗,๕๐๐
	๔.๒ งบกลาง	๓	๗๔๒,๙๖๘	๒	๗๑๑,๐๔๓	๑,๙๒๕	-	-	-	-	๑	๓๐,๐๐๐	๓๑,๙๒๕
	๔.๓ อุตสาหกรรมและการโยธา	๓	๕๓๘,๔๐๐	๒	๔๗๔,๗๐๐	-	๑	๖๓,๗๐๐	-	-	-	-	๖๓,๗๐๐
	๔.๔ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
รวม		๑๑	๑,๓๑๘,๘๖๘	๔	๑,๑๘๕,๗๘๓	๑,๙๒๕	๑	๖๓,๗๐๐	-	-	๖	๖๗,๕๐๐	๑๓๓,๑๒๕
คิดเป็นร้อยละ		๗.๙๗	๓.๒๑	๒.๙๐	๒.๘๘	๐.๐๐๕	๐.๗๒	๐.๑๕	-	-	๔.๓๕	๐.๑๖	๐.๓๒
รวมทั้งสิ้น		๑๓๘	๔๑,๑๓๘,๒๐๐	๘๑	๓๔,๖๘๔,๗๑๒	๒,๓๕๑,๕๘๘	๑๗	๒,๑๑๙,๘๐๐	๖	๑,๕๓๐,๖๐๐	๓๔	๔๕๑,๕๐๐	๖,๔๕๓,๔๘๘
คิดเป็นร้อยละ		๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕๘.๗๐	๘๔.๓๑	๕.๗๒	๑๒.๓๒	๕.๑๕	๔.๓๕	๓.๗๒	๒๔.๖๔	๑.๑๐	๑๕.๖๙

(ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖)

๓.๒ ผลการดำเนินงานประเภทครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเภทครุภัณฑ์	แผนงาน	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ			ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กั้นเงิน)		ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ คงเหลือ
				รายการ	งบประมาณ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	
๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๒	๑๗๐,๕๐๐	๑๐	๑๔๖,๓๘๐	๓,๖๒๐	๑	๑๘,๕๐๐	๑	๒,๐๐๐	๒๔,๑๒๐
	๑.๒ แผนงานการศึกษา	๗	๖๔,๒๐๐	๗	๕๘,๐๐๘	๖,๑๙๒	-	-	-	-	๖,๑๙๒
	๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๑๐,๗๐๐	๒	๑๐,๖๙๐	๑๐	-	-	-	-	๑๐
	๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	๑	๖,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
	๑.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๑๖,๘๐๐	๑	๑๖,๐๐๐	๘๐๐	-	-	-	-	๘๐๐
รวม		๒๓	๒๖๘,๒๐๐	๒๑	๒๓๗,๐๗๘	๑๐,๖๒๒	๑	๑๘,๕๐๐	๑	๒,๐๐๐	๓๑,๑๒๒
๒. ครุภัณฑ์การศึกษา	๒.๑ แผนงานการศึกษา	๑	- (โอนลด)	-	-	-	-	-	๑	- (โอนลด)	-
	รวม	๑	-	-	-	-	-	-	๑	-	-
๓. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐
	รวม	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐
๔. ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๔๕,๙๐๐	๒	๔๔,๖๕๐	๑,๒๕๐	-	-	-	-	๑,๒๕๐
	รวม	๒	๔๕,๙๐๐	๒	๔๔,๖๕๐	๑,๒๕๐	-	-	-	-	๑,๒๕๐
๕. ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑๘,๐๐๐	๑	๑๘,๖๐๐	๔๐๐	-	-	-	-	๔๐๐
	รวม	๑	๑๘,๐๐๐	๑	๑๘,๖๐๐	๔๐๐	-	-	-	-	๔๐๐
๖. ครุภัณฑ์โรงงาน	๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	๒	๒๓,๐๐๐	๑	๑๗,๒๐๐	-	-	-	๑	๕,๘๐๐	๕,๘๐๐
	รวม	๒	๒๓,๐๐๐	๑	๑๗,๒๐๐	-	-	-	๑	๕,๘๐๐	๕,๘๐๐

/๓.๒ ผลการดำเนินงานประเภทครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต่อ)

ประเภทครุภัณฑ์	แผนงาน	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ			ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กั้นเงิน)		ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ คงเหลือ
				รายการ	งบประมาณ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	
๗. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๘	๑๗๒,๕๐๐	๘	๑๖๙,๐๔๐	๓,๔๖๐	-	-	-	-	๓,๔๖๐
	๗.๒ แผนงานการศึกษา	๑	๓๔,๐๐๐	๑	๓๓,๙๘๐	๒๐	-	-	-	-	๒๐
	๗.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๒๘,๐๐๐	๒	๒๗,๘๙๐	๑๑๐	-	-	-	-	๑๑๐
	๗.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	๑	๘,๐๐๐	๑	๗,๙๙๐	๑๐	-	-	-	-	๑๐
รวม		๑๒	๒๔๒,๕๐๐	๑๒	๒๓๘,๙๐๐	๓,๖๐๐	-	-	-	-	๓,๖๐๐
๘. ครุภัณฑ์การเกษตร	๘.๑ แผนงานการรักษาความสงบ ภายใน	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	-	-	-	๑,๐๐๐
	รวม	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	-	-	-	๑,๐๐๐
๙. ครุภัณฑ์สนาม	๙.๑ แผนงานการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๙๘,๔๐๐	๑,๖๐๐	-	-	-	-	๑,๖๐๐
	รวม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๙๘,๔๐๐	๑,๖๐๐	-	-	-	-	๑,๖๐๐
รวมทั้งสิ้น		๔๔	๓,๒๑๘,๖๐๐	๓๙	๖๗๓,๘๒๘	๑๘,๔๗๒	๒	๒,๕๑๘,๕๐๐	๓	๗,๘๐๐	๒,๕๔๔,๗๗๒
คิดเป็นร้อยละ		๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘๘.๖๔	๒๐.๙๔	๐.๕๗	๔.๕๕	๗๘.๒๕	๖.๘๑	๐.๒๔	๗๙.๐๖

(ข้อมูลผลการดำเนินงานฯ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖)

**๔. การเบิกจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๔.๑ เบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่อนุมัติ		เบิกจ่าย						งบประมาณคงเหลือ	
			งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖		งบเงินสะสม ๒๕๖๖		รวมงบประมาณเบิกจ่าย			
	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๗,๔๗๐,๗๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๘๐,๔๗๐	๑๔.๔๖	๓,๘๘๕,๔๐๐	๕๒.๐๑	๔,๙๖๕,๘๗๐	๖๖.๔๗	๒,๕๐๔,๘๓๐	๓๓.๕๓
๒. ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรและอาชีพในชุมชน	๔,๖๕๕,๔๐๐	๑๐๐.๐๐	๒,๓๔๓,๐๔๕	๕๐.๓๓	๙๕๔,๒๐๐	๒๐.๕๐	๓,๒๙๗,๒๔๕	๗๐.๘๓	๑,๓๕๘,๑๕๕	๒๙.๑๗
๓. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๒๗,๖๙๓,๒๓๒	๑๐๐.๐๐	๒๕,๒๓๕,๘๕๔	๙๑.๑๓	-	-	๒๕,๒๓๕,๘๕๔	๙๑.๑๓	๒,๔๕๗,๓๗๘	๘.๘๗
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑,๓๑๘,๘๖๘	๑๐๐.๐๐	๑,๑๘๕,๗๔๓	๘๙.๙๑	-	-	๑,๑๘๕,๗๔๓	๘๙.๙๑	๑๓๓,๑๒๕	๑๐.๐๙
รวม	๔๑,๑๓๘,๒๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๙,๘๔๕,๑๑๒	๗๒.๕๕	๔,๘๓๙,๖๐๐	๑๑.๗๖	๓๔,๖๘๔,๗๑๒	๘๔.๓๑	๖,๔๕๓,๔๘๘	๑๕.๖๙

(ข้อมูลเบิกจ่ายงบประมาณฯ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖)

๔.๒ เบิกจ่ายงบประมาณประเภทครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเภทครุภัณฑ์	งบประมาณที่อนุมัติ		งบประมาณเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน	๒๖๘,๒๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๓๗,๐๗๘	๘๘.๔๐	๓๑,๑๒๒	๑๑.๖๐
๒. ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-
๓. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
๔. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๔๕,๙๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๔,๖๕๐	๙๗.๒๘	๑,๒๕๐	๒.๗๒
๕. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๑๙,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๘,๖๐๐	๙๗.๘๙	๔๐๐	๒.๑๑
๖. ครุภัณฑ์โรงงาน	๒๓,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๗,๒๐๐	๗๔.๗๘	๕,๘๐๐	๒๕.๒๒
๗. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	๒๔๒,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๓๘,๙๐๐	๙๘.๕๒	๓,๖๐๐	๑.๔๘
๘. ครุภัณฑ์การเกษตร	๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐	๙๕.๐๐	๑,๐๐๐	๕.๐๐
๙. ครุภัณฑ์สนาม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๙๘,๔๐๐	๙๘.๔๐	๑,๖๐๐	๑.๖๐
รวม	๓,๒๑๘,๖๐๐	๑๐๐.๐๐	๖๗๓,๘๒๘	๒๐.๙๔	๒,๕๔๔,๗๗๒	๗๙.๐๖

(ข้อมูลเบิกจ่ายงบประมาณฯ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖)

ส่วนที่ ๓

ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๓

ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้ติดตามและประเมินผลในประเด็นต่อไปนี้ คือ

๑. การติดตามประเมินผลจำนวนโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๒. การติดตามประเมินผลจำนวนงบประมาณที่นำไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๓.๑ สภาพปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อที่มีอยู่อย่างจำกัดไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด

๒. โครงการที่ได้รับความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องดำเนินการไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีความจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งการปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการของแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจไม่ทันต่อความต้องการของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในขณะนั้น

๓. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติได้น้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๔. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๕. จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่าโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติจาก

ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น	จำนวน	๑๓๘	โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๘๑	โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาผูกพันไว้)	จำนวน	๑๗	โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กันเงิน/เงินสะสม)	จำนวน	๖	โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๓๔	โครงการ

ผลการดำเนินงานประเภทครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- จำนวนประเภทครุภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น	จำนวน	๔๔	รายการ
- ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๓๙	รายการ
- ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กันเงิน)	จำนวน	๒	รายการ
- ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๓	รายการ

๖. งบประมาณที่สนับสนุนเข้ามาล่าช้าทำให้ต้องรอการดำเนินโครงการมีการเร่งการดำเนินการในหลายโครงการพร้อม ๆ กันเมื่อมีงบประมาณเข้ามา

๓.๒ ความคิดเห็น /ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวง ชนบท เป็นต้น

๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

๓. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ควรเร่งรัดการดำเนินงานด้านโครงการต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่วางไว้และให้ส่วนราชการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการชี้แจงเหตุผลความจำเป็นหรือปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้ทันห้วงเวลาดังกล่าว

๕. ควรให้ความสำคัญกับขั้นตอนการจัดทำโครงการทั้งนี้โครงการที่นำเสนอควรมีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะในส่วนของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย และวิธีดำเนินงานเพื่อประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล

๖. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารทั้งก่อนและหลังการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ

๗. เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เกี่ยวกับการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น เห็นควรเชิญประเด็นปัญหา /อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

สรุปบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๑.๑ แผนงานการเกษตร	๒๓	๒,๓๕๒,๖๐๐
	๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๘	๑,๘๕๑,๘๐๐
	๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๕	๓,๒๖๖,๓๐๐
รวม		๔๖	๗,๔๗๐,๗๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรและอาชีพในชุมชน	๒.๑ แผนงานการเกษตร	๒	๑๐,๐๐๐
	๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๑	๒๗๐,๐๐๐
	๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๗	๔,๓๗๕,๔๐๐
รวม		๔๐	๔,๖๕๕,๔๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๓.๑ แผนงานการศึกษา	๙	๓,๖๒๓,๖๐๐
	๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๒	๒๕๐,๐๐๐
	๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๒๐,๐๐๐
	๓.๔ แผนงานสาธารณสุข	๖	๓๓๐,๐๐๐
	๓.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๓	๘๐,๐๐๐
	๓.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๓๙๔,๕๐๐
	๓.๗ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๓๐,๐๐๐
	๓.๘ แผนงานงบกลาง	๖	๒๒,๙๖๕,๑๓๒
รวม		๔๑	๒๗,๖๙๓,๒๓๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๒	๑๗,๕๐๐
	๔.๒ แผนงานงบกลาง	๓	๗๔๒,๙๖๘
	๔.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓	๕๓๘,๔๐๐
	๔.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๒๐,๐๐๐
รวม		๑๑	๑,๓๑๘,๘๖๘
รวมทั้งสิ้น		๑๓๘	๔๑,๑๓๘,๒๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการ “ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว” - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๖ ลำดับที่ ๒	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๒	โครงการ รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๗ ลำดับที่ ๔	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๓	โครงการส่งเสริมในการปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝกและปลูกพืชสมุนไพร ตามแนวพระราชดำริ ฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๖ ลำดับที่ ๓	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๔	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ปรับปรุงภูมิทัศน์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๖ ลำดับที่ ๑	๒๒,๐๐๐	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๗ ลำดับที่ ๖	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖

/๑.๑ แผนงานการเกษตร (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๖	โครงการขุดลำเหมืองเปิดทางระบายน้ำลงลำคลองทับคล้อ (ข้างประเวศสวนโพธิ์) หมู่ที่ ๑ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๑	๑๐,๘๐๐	-	-	-	๑๐,๘๐๐	-	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
๗	โครงการปรับปรุงเสริมคันคลองทับคล้อ (จากบ้านนายณรงค์ ประทีนทอง หน้าบ้านนายภควัต มรรัตน์) หมู่ที่ ๒ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๓	๔๓,๒๐๐	-	-	-	๔๓,๒๐๐	-	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
๘	โครงการปรับปรุงเสริมคันคลองร่องตะแบก ท้ายฝายน้ำล้น (บริเวณนาางศรีบุญพร ทินหาต) หมู่ที่ ๓ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๖	๕๗,๖๐๐	-	-	-	๕๗,๖๐๐	-	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
๙	โครงการขุดลอกกันลำคลองสายดงยาง - สายคลองแห้ง (บริเวณหลังบ้านนายไ้) หมู่ที่ ๔ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๘	๑๖๒,๗๐๐	-	-	-	๑๖๒,๗๐๐	-	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
๑๐	โครงการขุดลอกลำเหมืองใหม่ (บริเวณนายมานะ หอมสุวรรณ) หมู่ที่ ๔ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๙	๔๔,๙๐๐	-	-	-	๔๔,๘๐๐	๑๐๐	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖

/๑.๑ แผนงานการเกษตร (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑๑	โครงการขุดลอกลำเหมือง (บริเวณนางาขจร จุลพล) หมู่ที่ ๔ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๑๐	๙,๗๐๐	-	-	-	๙,๗๐๐	-	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
๑๒	โครงการขุดลอกกันลำเหมือง (บริเวณบ้านนายประยูร วีรชเจริญพันธ์) หมู่ที่ ๔ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๔ ลำดับที่ ๑๐	๒๓,๘๐๐	-	-	-	๒๓,๘๐๐	-	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
๑๓	โครงการขุดลอกกันคลองร่องกอก หมู่ที่ ๕ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๖	๔๖๗,๖๐๐	-	-	-	๔๖๑,๘๐๐	๕,๘๐๐	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
๑๔	โครงการก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วม (ลำเหมือง หนองแจ้) หมู่ที่ ๘ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๑๔	๔๘๔,๒๐๐	-	-	-	๔๘๔,๒๐๐	-	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
๑๕	โครงการปรับปรุงเสริมคันคลองทับคล้อ (บริเวณบ้านนางผง ครุฑสังข์) หมู่ที่ ๙ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๑๕	๑๗,๘๐๐	-	-	-	๑๗,๘๐๐	-	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖

/๑.๑ แผนงานการเกษตร (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑๖	โครงการปรับปรุงเสริมคันคลองทับคล้อ (สะพาน ๒) หมู่ที่ ๙ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๑๖	๒๘,๘๐๐	-	-	-	๒๘,๘๐๐	-	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
๑๗	โครงการปรับปรุงเสริมคันคลองปากบาง (บริเวณหลัง ท่อเหลี่ยมนายประหยัด เขื่อนคุ่ม) หมู่ที่ ๙ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๑๗	๒๘,๘๐๐	-	-	-	๒๘,๘๐๐	-	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
๑๘	โครงการปรับปรุงเสริมเสริมคันคลองปากบาง (บริเวณ นายบัว) หมู่ที่ ๙ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๑๘	๑๔,๔๐๐	-	-	-	๑๔,๔๐๐	-	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
๑๙	โครงการขุดลำเหมืองใหม่ (จากลำเหมืองหนองแจ้จ้ง เชื่อมต่อ ลำเหมืองหัวนายขวัญชัย เรือนแก้ว) หมู่ที่ ๑๐ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๒๑	๑๒๔,๒๐๐	-	-	-	๑๒๒,๐๐๐	๒,๒๐๐	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
๒๐	โครงการขุดลอกกันลำเหมืองกุดแม่ลาย หมู่ที่ ๑๑ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๒๒	๒๒,๓๐๐	-	-	-	๒๑,๕๐๐	๘๐๐	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖

/๑.๑ แผนงานการเกษตร (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๒๑	โครงการขุดลอกลำคลองทับคล้อ (บริเวณท้ายฝาย) หมู่ที่ ๘ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑ ลำดับที่ ๑	๒๑๙,๖๐๐	-	-	-	๒๑๙,๓๐๐	๓๐๐	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๖
๒๒	โครงการเสริมคันคลองร่องกอกใหญ่ (บริเวณนา นางประคอง พรหมอินทร์) หมู่ที่ ๘ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๒	๑๑๕,๘๐๐	-	-	-	๑๑๔,๙๐๐	๙๐๐	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๖
๒๓	โครงการขุดลอกลำคลองปากบาง (บริเวณนายนายบัญญัติ เถื่อนคุ่ม) หมู่ที่ ๙ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๓	๓๙๔,๔๐๐	-	-	-	-	๓๙๔,๔๐๐	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๖
	รวม ๒๓ โครงการ	๒,๓๕๒,๖๐๐	-	-	-	๑,๘๗๘,๑๐๐	๔๗๔,๕๐๐	

สรุป	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมโครงการทั้งสิ้น	๒๓	๒,๓๕๒,๖๐๐	
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย)	๑๘	๑,๘๗๘,๑๐๐	คงเหลือ = ๒๐,๑๐๐ บาท
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาผูกพันไว้)	-	-	
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กันเงิน/เงินสะสม)	๑	๓๙๔,๔๐๐	งบเงินสะสม
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๔	๖๐,๐๐๐	
งบประมาณคงเหลือ		๔๗๔,๕๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๑.๒ แผนงานเศษและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะพานหิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค (ชอยเพิ่มสุวรรณ) หมู่ที่ ๙ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๑๖	๔๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๔๘๘,๑๐๐	๑๑,๙๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖ (โอนเพิ่มมาจากค่า) - โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะพานหิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค (บริเวณบ้านนายเนยสีมา) หมู่ที่ ๙ (กองช่าง) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะพานหิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค (บริเวณบ้านนายเนย สีมา) หมู่ที่ ๙ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๑๗	๓๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๙๗,๘๐๐	๒,๒๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖ (โอนลดไปเป็นค่า) - โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะพานหิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค (ชอยเพิ่มสุวรรณ) หมู่ที่ ๙ (กองช่าง) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓	โครงการชุดฝัง - กลบ ,ปรับเกลี่ย ขยะมูลฝอย บริเวณสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย ของ อบต.ทับคล้อ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๘ ลำดับที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๘๑,๓๐๐	๔๑๘,๗๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖ (โอนเพิ่มมาจากค่า) - โครงการจัดการขยะมูลฝอย ปลายทางอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กองช่าง) จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

/๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๔	โครงการจัดการขยะมูลฝอย ณ ปลายทางอย่างถูกหลัก สุขาภิบาล - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๘ ลำดับที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐	-	๔๙๖,๐๐๐	-	-	๔,๐๐๐	<p>งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖ (โอนลดไปเป็นค่า)</p> <p>๑. โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อม ลงลูกรัง (สายลำเหมืองหนองแจ้ง) หมู่ที่ ๘ (กองช่าง) จำนวน ๑๕๓,๘๐๐ บาท</p> <p>๒. โครงการชุดฝัง - กลบ ,ปรับเกลี่ย ขยะมูลฝอย บริเวณสถานที่ทิ้งขยะ มูลฝอย ขององค์การบริหารส่วน ตำบลทับคล้อ (กองช่าง) จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๓. ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบติด ผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู (สำนักปลัด) จำนวน ๑๘,๕๐๐ บาท</p> <p>๔. โครงการต่อเติมห้องทำงาน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ทับคล้อ (กองช่าง) จำนวน ๖๓,๗๐๐ บาท</p> <p>๕. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย นอก ในการดำเนินการสำรวจ แหล่งน้ำทางธรณีฟิสิกส์ (รีซีส์น้ำ) ฯ (กองช่าง) จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท</p> <p>รวมโอนลด ๔๙๖,๐๐๐ บาท</p>

/๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (สวนโพธิ์ช้อย ๔ บริเวณบ้านนายตุ้ย) หมู่ที่ ๑ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๗ ลำดับที่ ๑	๓๗๒,๕๐๐	-	-	๓๕๖,๒๐๐	-	๓๗๒,๕๐๐	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (บริเวณหมู่บ้านสวนโพธิ์) หมู่ที่ ๑ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๔๕ ลำดับที่ ๑	๒๓๙,๖๐๐	-	-	๒๒๙,๐๐๐	-	๒๓๙,๖๐๐	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ (ชอยพร้อมสุข) หมู่ที่ ๙ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๑๘	๑๕,๗๐๐	-	-	-	-	๑๕,๗๐๐	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖

/๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๘	โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้งและการคัดแยกขยะมูลฝอย - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๑	-	๒๐,๐๐๐	-	-	๖,๔๗๐	๑๓,๕๓๐	งบโอนงบประมาณ ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๖ (โอนเพิ่มมาจากค่า) - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ในการดำเนินการที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ของ อปท.ฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
	รวม ๘ โครงการ	๒,๑๒๗,๘๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๕๙๖,๐๐๐	๕๘๕,๒๐๐	๗๗๓,๖๗๐	๑,๐๗๘,๑๓๐	
			๑,๘๕๑,๘๐๐					

สรุป	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมโครงการทั้งสิ้น	๘	๑,๘๕๑,๘๐๐	
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย)	๔	๗๗๓,๖๗๐	คงเหลือ = ๔๔๖,๓๓๐ บาท
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาผูกพันไว้)	๒	๕๘๕,๒๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย (งบประมาณที่อนุมัติ = ๖๑๒,๑๐๐ บาท)
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กันเงิน/เงินสะสม)	๑	๑๕,๗๐๐	งบเงินสะสม
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๑	๔,๐๐๐	
งบประมาณคงเหลือ		๑,๐๗๘,๑๓๐	

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งพัง (บริเวณท้ายท่อ ทรบ.บ้านสวนพริก) หมู่ที่ ๓ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๕	๒๙๔,๘๐๐	-	-	-	๒๙๔,๘๐๐	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๒	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างประปาวัดสวนโพธิ์) หมู่ที่ ๑ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๔๒ ลำดับที่ ๒	๑๑๔,๙๐๐	-	-	๑๑๐,๘๐๐	-	๑๑๔,๙๐๐	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
๓	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณนางงามลทิพย์ สารภุมิ) หมู่ที่ ๓ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๑	๑๔๓,๕๐๐	-	-	-	-	๑๔๓,๕๐๐	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
๔	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณริมคลองปากบาง) หมู่ที่ ๓ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๓	๒๓๑,๖๐๐	-	-	-	๒๒๖,๖๐๐	๕,๐๐๐	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
๕	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณนางสาวรักษ์ หงส์ทอง) หมู่ที่ ๕ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๔	๙๓,๙๐๐	-	-	-	๙๒,๒๐๐	๑,๗๐๐	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖

/๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๖	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณนายนายสังวาล เคนผา) หมู่ที่ ๕ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๕	๑๔๓,๕๐๐	-	-	-	๑๔๑,๒๐๐	๒,๓๐๐	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
๗	โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งพัง (บริเวณนายนายพันธ์ สาสิพงษ์) หมู่ที่ ๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๖	๒๙๕,๒๐๐	-	-	-	๒๙๕,๒๐๐	-	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
๘	โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งพัง (บริเวณบ้านนายบุญเลิศ ทวีการไถ) หมู่ที่ ๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๗	๑๙๑,๕๐๐	-	-	-	๑๙๑,๕๐๐	-	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
๙	โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งพัง (บริเวณนายนายชัด) หมู่ที่ ๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๘	๑๘๑,๖๐๐	-	-	-	๑๘๑,๖๐๐	-	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
๑๐	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นในลำคลองสายดงยาง - สายคลองแห้ง หมู่ที่ ๗ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๙	๔๘๖,๕๐๐	-	-	-	-	๔๘๖,๕๐๐	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖

/๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑๑	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณนายนายโหลน) หมู่ที่ ๘ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๑๑	๒๕๓,๕๐๐	-	-	-	๒๕๓,๕๐๐	-	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
๑๒	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ในลำเหมืองหนองแจ้ง) หมู่ที่ ๘ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๑๕	๒๕๓,๕๐๐	-	-	-	๒๕๓,๕๐๐	-	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
๑๓	โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นตลิ่งพัง (บริเวณบ้านนายอำนาจ ร้าพระสอน) หมู่ที่ ๑๐ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๑๘	๑๙๑,๕๐๐	-	-	-	-	๑๙๑,๕๐๐	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
๑๔	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณนายนายขวัญชัย) หมู่ที่ ๑๐ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๑๙	๑๘๗,๒๐๐	-	-	-	๑๘๔,๑๐๐	๓,๑๐๐	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖

/๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑๕	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณระหว่างนาขายเลื่อน ดาวเรือง) หมู่ที่ ๑๐ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๒๐	๒๐๓,๖๐๐	-	-	-	๑๙๙,๙๐๐	๓,๗๐๐	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
	รวม ๑๕ โครงการ	๓,๒๖๖,๓๐๐	-	-	๑๑๐,๘๐๐	๒,๓๑๔,๑๐๐	๙๕๒,๒๐๐	

สรุป	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมโครงการทั้งสิ้น	๑๕	๓,๒๖๖,๓๐๐	
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย)	๑๑	๒,๓๑๔,๑๐๐	คงเหลือ = ๑๕,๘๐๐ บาท
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาผูกพันไว้)	๑	๑๑๐,๘๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย (งบประมาณที่อนุมัติ = ๑๑๔,๙๐๐บาท)
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กันเงิน/เงินสะสม)	๓	๘๒๑,๕๐๐	งบเงินสะสม
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	
งบประมาณคงเหลือ		๙๕๒,๒๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรและอาชีพในชุมชน

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๒ ลำดับที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖ (โอนลดไปเป็นค่า) ๑. ค่าบริการไปรษณีย์ (กองคลัง) จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ๒. ค่าวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท รวมโอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนดำเนินงานบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทับคล้อ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๙ ลำดับที่ ๑	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
รวม ๒ โครงการ		๓๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	
			๑๐,๐๐๐					

สรุป	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมโครงการทั้งสิ้น	๒	๑๐,๐๐๐	
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย)	-	-	
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาผูกพันไว้)	-	-	
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กันเงิน/เงินสะสม)	-	-	
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๒	๑๐,๐๐๐	โอนงบประมาณลด (-) = ๒๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ		๑๐,๐๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรและอาชีพในชุมชน

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมการจัดทำพรมเช็ดเท้า - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๑๕ ลำดับที่ ๑๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๑๗,๔๗๐	๑๒,๕๓๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๒	โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรใน ชุมชน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๔ ลำดับที่ ๒	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๒๓,๙๐๐	๖,๑๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๓	โครงการฝึกอบรมด้านการผลิตของใช้ในครัวเรือน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๔ ลำดับที่ ๑	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๒๙,๖๒๐	๓๘๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๔	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็ม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๑๓ ลำดับที่ ๓	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๒๒,๗๙๔	๗,๒๐๖	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๕	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ พอเพียง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๕ ลำดับที่ ๕	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖ (โอนลดไปเป็นค่า) - ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๖	โครงการฝึกอบรมอาชีพการจักสานจากเส้นพลาสติก - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๒ ลำดับที่ ๓๘	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๒๙,๔๔๐	๕๖๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๗	โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาสันสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที ๔๕ ลำดับที่ ๖	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๒๗,๙๕๐	๒,๐๕๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๘	โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่เด็กและเยาวชน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที ๔๕ ลำดับที่ ๔	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖ (โอนลดไปเป็นค่า) - ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๙	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่ม OTOP ตำบลทับคล้อ กิจกรรมส่งเสริมการทำดินปลูกต้นไม้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรสร้างรายได้ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที ๔๕ ลำดับที่ ๓	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๒๒,๓๘๕	๗,๖๑๕	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๑๐	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที ๔๖ ลำดับที่ ๘	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๑๔,๓๐๐	๑๕,๗๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาบทบาทสตรี - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๖ ลำดับที่ ๗	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๒๒,๕๘๖	๗,๔๑๔	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
	รวม ๑๑ โครงการ	๓๓๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	-	๒๑๐,๔๔๕	๕๙,๕๕๕	
				๒๗๐,๐๐๐				

สรุป	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมโครงการทั้งสิ้น	๑๑	๒๗๐,๐๐๐	
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย)	๙	๒๑๐,๔๔๕	คงเหลือ = ๕๙,๕๕๕ บาท
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาผูกพันไว้)	-	-	
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กั้นเงิน/เงินสะสม)	-	-	
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๒	-	โอนงบประมาณลด (-) = ๖๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ		๕๙,๕๕๕	

๒. ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรและอาชีพในชุมชน

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ (ขอยสวนโพธิ์ ๕) หมู่ที่ ๑ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑ ลำดับที่ ๑	๓๐๒,๒๐๐	-	-	๒๙๙,๔๐๐	-	๓๐๒,๒๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ริมคันคลองข้างบ้านนายสมศักดิ์ รหัส) หมู่ที่ ๒ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๔	๒๕,๖๐๐	-	-	๒๕,๔๐๐	-	๒๕,๖๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยบ้านนายแหลม ภูแก้ว) หมู่ที่ ๒ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๒	๘๓,๙๐๐	-	-	๘๓,๐๐๐	-	๘๓,๙๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยบ้านนางสนแสงคำ) หมู่ที่ ๒ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๓	๕๕,๙๐๐	-	-	๕๕,๓๐๐	-	๕๕,๙๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายทิมพรมลี) ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๔ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๖	๒๕๓,๗๐๐	-	-	-	๒๕๓,๗๐๐	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางประกอบ ชูชุม) ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๔ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๗	๑๔๔,๘๐๐	-	-	-	๑๔๔,๘๐๐	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนางละมัย มีคุณ) หมู่ที่ ๕ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๘	๔๙๓,๐๐๐	-	-	-	๔๙๓,๐๐๐	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยแสนสุข) หมู่ที่ ๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๙	๑๖๓,๘๐๐	-	-	๑๖๒,๓๐๐	-	๑๖๓,๘๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๙	โครงการลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (สายนางเรียน เนตรมณี) หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๘ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๑๐	๑๙,๓๐๐	-	-	-	๑๙,๐๐๐	๓๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๑๐	โครงการลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (สายนายแดน สุทธิกาศ) หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๘ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๑๑	๓๒,๒๐๐	-	-	-	๓๑,๗๐๐	๕๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑๑	โครงการลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (สายขนานชายตัด วิมลกรกนกกุล) หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๘ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๑๒	๖๔,๕๐๐	-	-	-	๖๓,๕๐๐	๑,๐๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยอุดมสารี) หมู่ที่ ๗ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๑๔	๕๗,๗๐๐	-	-	๕๗,๑๐๐	-	๕๗,๗๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางดงตะไท - ยางสามต้น) ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๘ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๑๕	๔๗๔,๑๐๐	-	-	-	๔๗๔,๑๐๐	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้าน นางมาลัย คำคุณเมือง) หมู่ที่ ๙ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๑๘	๑๑๕,๑๐๐	-	-	๑๑๔,๐๐๐	-	๑๑๕,๑๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้าน นายสมัย ใจยอดศรี) หมู่ที่ ๙ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๑๙	๑๗๒,๙๐๐	-	-	๑๗๑,๓๐๐	-	๑๗๒,๙๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายดงยาง - เนินทราย) หมู่ที่ ๑๐ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๒๐	๔๗๕,๐๐๐	-	-	-	๔๗๕,๐๐๐	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๑๗	โครงการลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ถนนสาย ดงยาง - เนินทราย) หมู่ที่ ๑๐ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๒๑	๖๔,๕๐๐	-	-	-	๖๓,๕๐๐	๑,๐๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้าน นายประจิม ภัตสร) ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๑๑ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๒๒	๘๒,๔๐๐	-	-	๘๑,๖๐๐	-	๘๒,๔๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๑๙	โครงการปรับปรุงรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้าง ใหม่ (ซอยอุดมสุข) หมู่ที่ ๑ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๙ ลำดับที่ ๒	๑๖,๑๐๐	-	-	๑๖,๐๐๐	-	๑๖,๑๐๐	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
๒๐	โครงการรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ (สายริมคลองทับคล้อบริเวณบ้านนายคุณ) หมู่ที่ ๒ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๐ ลำดับที่ ๕	๑๔๓,๕๐๐	-	-	๑๔๑,๙๐๐	-	๑๔๓,๕๐๐	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๒๑	โครงการลงลูกรังปรับปรุงคันคลองวังเดือนห้า หมู่ที่ ๒ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๑ ลำดับที่ ๖	๙๗,๗๐๐	-	-	-	๙๕,๓๐๐	๒,๔๐๐	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณ คอสะพาน) หมู่ที่ ๓ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๒ ลำดับที่ ๘	๑๔,๕๐๐	-	-	๑๔,๕๐๐	-	๑๔,๕๐๐	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
๒๓	โครงการปรับปรุงเสริมคันคลองสายดงยาง - สายคลองแห้ง (ขอยโรงสีชุมชน) หมู่ที่ ๔ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๒ ลำดับที่ ๑๐	๔๗,๐๐๐	-	-	-	๔๗,๐๐๐	-	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง (สายเหมืองดง) หมู่ที่ ๙ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๖ ลำดับที่ ๒๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	๓๓๙,๗๐๐	๑๐,๓๐๐	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
๒๕	โครงการเสริมถนนดินริมลำคลองร่องกอกน้อย หมู่ที่ ๑๐ - ๖ - ๘ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๘ ลำดับที่ ๒๓	๓๙๔,๗๐๐	-	-	-	๓๙๔,๗๐๐	-	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญาผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างใหม่ (บริเวณนายนเฉลิม) หมู่ที่ ๑๐ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๙ ลำดับที่ ๒๕	๗๗,๕๐๐	-	-	-	๗๗,๕๐๐	-	งบเงินสะสม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง (สายลำเหมืองหนองแจ้ง) หมู่ที่ ๘ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๕ ลำดับที่ ๑๗	-	๑๕๓,๘๐๐	-	-	๑๑๔,๓๐๐	๓๙,๕๐๐	งบโอนงบประมาณ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ (โอนเพิ่มมาจากค่า) - โครงการจัดการขยะมูลฝอย ฌ ปลายทางอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กองช่าง) จำนวน ๑๕๓,๘๐๐ บาท
รวม ๒๗ โครงการ		๔,๒๒๑,๖๐๐	๑๕๓,๘๐๐	-	๑,๒๒๑,๘๐๐	๓,๐๘๖,๘๐๐	๑,๒๘๘,๖๐๐	
		๔,๓๗๕,๔๐๐						

สรุป	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมโครงการทั้งสิ้น	๒๗	๔,๓๗๕,๔๐๐	
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย)	๑๕	๓,๐๘๖,๘๐๐	คงเหลือ = ๕๕,๐๐๐ บาท
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาผูกพันไว้)	๑๒	๑,๒๒๑,๘๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย (งบประมาณที่อนุมัติ = ๑,๒๓๓,๖๐๐ บาท)
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กันเงิน/เงินสะสม)	-	-	
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	
งบประมาณคงเหลือ		๑,๒๘๘,๖๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๕ ลำดับที่ ๗	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖ (โอนลดไปเป็นค่า) - โครงการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติด (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๒ ลำดับที่ ๑๗	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๓	โครงการจัดอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๐ ลำดับที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๔	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๑ ลำดับที่ ๑๖	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๕	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะรีไซเคิลสร้างรายได้ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๐ ลำดับที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖

/๓.๑ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ๑) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย ๒) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๗, ๔๘ ลำดับที่ ๓, ๔, ๕	๖๓๓,๖๐๐	-	-	-	๕๙๑,๕๐๓	๔๒,๐๙๗	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๗	อุดหนุนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลทับคล้อ เพื่อดำเนินการสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กประถมศึกษา - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๗ ลำดับที่ ๑	๒,๖๐๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	-	-	๒,๘๓๒,๓๑๓	๒๗,๖๘๗	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖ (โอนเพิ่มมาจากค่า) ๑. เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม) จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท ๒. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ภายนอก ในการดำเนินการบริการ รถรับส่งเด็กนักเรียน ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ (กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม) จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท รวมโอนเพิ่ม ๒๖๐,๐๐๐ บาท

/๓.๑ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๘	โครงการส่งเสริมสนับสนุนสถานเด็กและเยาวชน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๙ ลำดับที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๙	อุดหนุนห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอ ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนให้กับห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราช กุมารี” อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เพื่อดำเนินโครงการ พัฒนาความคิดเปลี่ยนชีวิตด้วยการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๗ ลำดับที่ ๒	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
	รวม ๙ โครงการ	๓,๓๙๓,๖๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๓,๔๗๓,๘๑๖	๑๔๙,๗๘๔	
			๓,๖๒๓,๖๐๐					

สรุป	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมโครงการทั้งสิ้น	๙	๓,๖๒๓,๖๐๐	
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย)	๔	๓,๔๗๓,๘๑๖	คงเหลือ = ๖๙,๗๘๔ บาท
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาผูกพันไว้)	-	-	
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กั้นเงิน/เงินสะสม)	-	-	
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๕	๘๐,๐๐๐	
งบประมาณคงเหลือ		๑๔๙,๗๘๔	

๓. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๖ ลำดับที่ ๒๖	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๒	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ จังหวัด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๖ ลำดับที่ ๑๒	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๘,๙๕๐	๒๑,๐๕๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๓	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๖ ลำดับที่ ๑๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	๕๙,๐๘๐	๙๒๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖ (โอนเพิ่มมาจากค่า) - โครงการวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม) จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๔	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทับคล้อ สัมพันธ์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๖ ลำดับที่ ๑๑	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๕	โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๕ ลำดับที่ ๘	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๖	โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข สู่ชุมชน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๓ ลำดับที่ ๑	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖

/๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๗	โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น /ปราชญ์ ชาวบ้าน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๗ ลำดับที่ ๑๕	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๘	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียน พรรษา - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๗ ลำดับที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖ (โอนลดไปเป็นค่า) - ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับ การฝึกอบรมฯ และค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการฯ (กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม) จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๙	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขต อำเภอทับคล้อ ที่เป็นเจ้าภาพ เพื่อดำเนินโครงการจัดริ้ว ขบวนแห่บัวพุทธบูชา งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภช เมืองพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๔ ลำดับที่ ๓	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖

/๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑๐	<p>อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เพื่อดำเนินโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๓ ลำดับที่ ๒</p>	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๑๑	<p>อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนให้กับสภาวัฒนธรรมอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ กิจกรรมจัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อบุชาหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๕ ลำดับที่ ๖</p>	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖

/๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑๒	อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนให้กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ กิจกรรมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรซึ่งถวายเป็นพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี ๒๕๖๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๔ ลำดับที่ ๔	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
	รวม ๑๒ โครงการ	๒๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑๒๘,๐๓๐	๑๒๑,๙๗๐	
			๒๕๐,๐๐๐					

สรุป	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมโครงการทั้งสิ้น	๑๒	๒๕๐,๐๐๐	
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย)	๖	๑๒๘,๐๓๐	คงเหลือ = ๒๑,๙๗๐ บาท
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาผูกพันไว้)	-	-	
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กั้นเงิน/เงินสะสม)	-	-	
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๖	๑๐๐,๐๐๐	
งบประมาณคงเหลือ		๑๒๑,๙๗๐	

๓. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดและติดตามดูแล ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๘ ลำดับที่ ๑	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
	รวม ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	

สรุป	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมโครงการทั้งสิ้น	๑	๒๐,๐๐๐	
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย)	-	-	
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาผูกพันไว้)	-	-	
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กั้นเงิน/เงินสะสม)	-	-	
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๑	๒๐,๐๐๐	
งบประมาณคงเหลือ		๒๐,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าจ้างเหมาบริการ ในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๑ ลำดับที่ ๗	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๕	๙,๙๙๕	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๒	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๑ ลำดับที่ ๖	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๔,๐๒๐	๔๕,๙๘๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๓	โครงการฝึกอบรมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๒ ลำดับที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ โรคระบาดตามฤดูกาลและโรคระบาดฉุกเฉิน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๐ ลำดับที่ ๓	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๕	โครงการสร้างสุขภาพเทศบาลพระเกียรติ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๑ ลำดับที่ ๕	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖ (โอนลดไปเป็นค่า) - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

๓.๔ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล้อ เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๒ ลำดับที่ ๘	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๑๑,๖๐๘	๘,๓๙๒	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
	รวม ๖ โครงการ	๓๕๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๒๕,๖๓๓	๑๐๔,๓๖๗	
				๓๓๐,๐๐๐				

สรุป	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมโครงการทั้งสิ้น	๖	๓๓๐,๐๐๐	
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย)	๓	๒๒๕,๖๓๓	คงเหลือ = ๖๘,๓๖๗ บาท
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาผูกพันไว้)	-	-	
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กั้นเงิน/เงินสะสม)	-	-	
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๓	๔๐,๐๐๐	
งบประมาณคงเหลือ		๑๐๔,๓๖๗	

๓. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ช่วงวันเทศกาลต่าง ๆ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๕ ลำดับที่ ๓	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๔๐๐	๑๗,๖๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๒	โครงการฝึกอบรม หรือฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๔ ลำดับที่ ๑	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๓	โครงการฝึกอบรม หรือฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๕ ลำดับที่ ๒	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
	รวม ๓ โครงการ	๘๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๔๐๐	๗๗,๖๐๐	

สรุป	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมโครงการทั้งสิ้น	๓	๘๐,๐๐๐	
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย)	๑	๒,๔๐๐	คงเหลือ = ๑๗,๖๐๐ บาท
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาผูกพันไว้)	-	-	
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กันเงิน/เงินสะสม)	-	-	
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๒	๖๐,๐๐๐	
งบประมาณคงเหลือ		๗๗,๖๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญาผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างต่อเติมโครงหลังคากันฝน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับคล้อ) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๒๔	๙๕,๕๐๐	-	-	๗๙,๐๐๐	-	๙๕,๕๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๒	โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปูแผ่นยางรองพื้นสนามเด็กเล่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับคล้อ) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๒๓	๒๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	๒๙๙,๐๐๐ (กั้นเงิน)	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
	รวม ๒ โครงการ	๓๙๔,๕๐๐	-	-	๗๙,๐๐๐	-	๓๙๔,๕๐๐	

สรุป	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมโครงการทั้งสิ้น	๒	๓๙๔,๕๐๐	
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย)	-	-	
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาผูกพันไว้)	๑	๗๙,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย (งบประมาณที่อนุมัติ = ๙๕,๕๐๐บาท)
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กั้นเงิน/เงินสะสม)	๑	๒๙๙,๐๐๐	กั้นเงิน
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	
งบประมาณคงเหลือ		๓๙๔,๕๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๗ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการสายสัมพันธ์ใยรักครอบครัว - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๘ ลำดับที่ ๒	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖ (โอนลดไปเป็นค่า) - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ในการดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๘ ลำดับที่ ๓	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๒๖,๙๙๕	๓,๐๐๕	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖ (โอนเพิ่มมาจากค่า) - โครงการวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
รวม ๒ โครงการ		๖๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	๒๖,๙๙๕	๓,๐๐๕	
		๓๐,๐๐๐						

สรุป	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมโครงการทั้งสิ้น	๒	๓๐,๐๐๐	
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย)	๑	๒๖,๙๙๕	คงเหลือ = ๓,๐๐๕ บาท
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาผูกพันไว้)	-	-	
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กันเงิน/เงินสะสม)	-	-	
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๑	-	โอนงบประมาณลด (-) = ๓๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ		๓,๐๐๕	

๓. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๘ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๙ ลำดับที่ ๑	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๖,๘๘๙,๒๐๐	๑,๑๑๐,๘๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๙ ลำดับที่ ๒	๔,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๗๘๖,๔๐๐	๔๑๓,๖๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๙ ลำดับที่ ๓	๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	๘๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๔	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๙ ลำดับที่ ๔	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๕	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วน ตำบลทับคล้อ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๐ ลำดับที่ ๕	๑๘๒,๐๐๐	-	-	-	๑๘๒,๐๐๐	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖

/แผนงานงบกลาง (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๖	เงินสำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุ สาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและ ยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิด สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๐ ลำดับที่ ๖	๓๐๓,๑๓๒	๑๖๐,๐๐๐	-	-	๔๓๖,๓๘๐	๒๖,๗๕๒	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖ (โอนเพิ่มมาจากค่า) ๑. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ภายนอก ในการดำเนินการที่เป็นกิจการในอำนาจ หน้าที่ของ อปท.๖ (กองคลัง) จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท ๒. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ภายนอก ในการดำเนินการที่เป็นกิจการในอำนาจ หน้าที่ของ อปท.๖ (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม) จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท <u>รวมโอนเพิ่ม ๑๖๐,๐๐๐ บาท</u>
	รวม ๖ โครงการ	๒๒,๘๐๕,๑๓๒	๑๖๐,๐๐๐	-	-	๒๑,๓๗๘,๙๘๐	๑,๕๘๖,๑๕๒	
		๒๒,๙๖๕,๑๓๒						

สรุป	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมโครงการทั้งสิ้น	๖	๒๒,๙๖๕,๑๓๒	
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย)	๕	๒๑,๓๗๘,๙๘๐	คงเหลือ = ๑,๕๗๖,๑๕๒ บาท
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาผูกพันไว้)	-	-	
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กันเงิน/เงินสะสม)	-	-	
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๑	๑๐,๐๐๐	
		งบประมาณคงเหลือ	๑,๕๘๖,๑๕๒

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล /ระเบียบแบบ แผนราชการ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๒ ลำดับที่ ๖	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๒	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอทับคล้อ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๒ ลำดับที่ ๕	๗,๕๐๐	-	-	-	-	๗,๕๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
รวม ๒ โครงการ		๑๗,๕๐๐	-	-	-	-	๑๗,๕๐๐	

สรุป	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมโครงการทั้งสิ้น	๒	๑๗,๕๐๐	
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย)	-	-	
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาผูกพันไว้)	-	-	
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กั้นเงิน/เงินสะสม)	-	-	
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๒	๑๗,๕๐๐	
งบประมาณคงเหลือ		๑๗,๕๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๒ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	<p>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบ อันตรายหรือเจ็บป่วย ทูพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ ของพนักงานจ้าง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๕ ลำดับที่ ๑</p>	๒๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	-	-	๒๐๑,๐๗๕	๑,๙๒๕	<p>งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖ (โอนเพิ่มมาจากค่า) - ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (สำนักปลัด) จำนวน ๓,๐๐๐ บาท</p>
๒	<p>เงินช่วยเหลือ เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือกรณีข้าราชการ/พนักงานส่วน ท้องถิ่น ผู้รับบำนาญ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ขององค์การ บริหารส่วนตำบลทับคล้อ ถึงแก่ความตาย - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๕ ลำดับที่ ๒</p>	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖

/๔.๒ แผนงานงบกลาง (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๓	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ของ อบต.ทับคล้อ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๕ ลำดับที่ ๓	๕๐๙,๙๖๘	-	-	-	๕๐๙,๙๖๘	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
	รวม ๓ โครงการ	๗๓๙,๙๖๘	๓,๐๐๐	-	-	๗๑๑,๐๔๓	๓๑,๙๒๕	
		๗๔๒,๙๖๘						

สรุป	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมโครงการทั้งสิ้น	๓	๗๔๒,๙๖๘	
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย)	๒	๗๑๑,๐๔๓	คงเหลือ = ๑,๙๒๕ บาท
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาผูกพันไว้)	-	-	
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กันเงิน/เงินสะสม)	-	-	
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๑	๓๐,๐๐๐	
งบประมาณคงเหลือ		๓๑,๙๒๕	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญาผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ ภายในที่ทำการสำนักงาน อบต.ทับคล้อ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๒๕	๔๓๐,๒๐๐	-	-	-	๔๓๐,๒๐๐	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๒	โครงการติดตั้งตะแกรงกั้นกรอบอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๑๓	๔๔,๕๐๐	-	-	-	๔๔,๕๐๐	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๓	โครงการต่อเติมห้องทำงานสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร	-	๖๓,๗๐๐	-	๖๓,๕๐๐	-	๖๓,๗๐๐	งบโอนงบประมาณ ครั้งที่๑๐/๒๕๖๖ (โอนเพิ่มมาจากค่า) - โครงการจัดการขยะมูลฝอย ณ ปลายทางอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กองช่าง) จำนวน ๖๓,๗๐๐ บาท
รวม ๓ โครงการ		๔๗๔,๗๐๐	๖๓,๗๐๐	-	๖๓,๕๐๐	๔๗๔,๗๐๐	๖๓,๗๐๐	
		๕๓๘,๔๐๐						

สรุป	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมโครงการทั้งสิ้น	๓	๕๓๘,๔๐๐	
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย)	๒	๔๗๔,๗๐๐	
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาผูกพันไว้)	๑	๖๓,๕๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย (งบประมาณที่อนุมัติ = ๖๓,๗๐๐ บาท)
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กันเงิน/เงินสะสม)	-	-	
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	
งบประมาณคงเหลือ		๖๓,๗๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองคกรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	ทำสัญญา ผูกพันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๙ ลำดับที่ ๑	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๒	โครงการดำเนินกิจกรรมการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๙ ลำดับที่ ๒	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖ (โอนลดไปเป็นค่า) - ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๓	โครงการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองและสมานฉันท์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๙ ลำดับที่ ๓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖ (โอนลดไปเป็นค่า) - ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
	รวม ๓ โครงการ	๖๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	
				๒๐,๐๐๐				

สรุป	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมโครงการทั้งสิ้น	๓	๒๐,๐๐๐	
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย)	-	-	
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาผูกพันไว้)	-	-	
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กั้นเงิน/เงินสะสม)	-	-	
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๓	๒๐,๐๐๐	
งบประมาณคงเหลือ		๒๐,๐๐๐	

สรุปบัญชีรายการครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	แผนงาน	จำนวนครุภัณฑ์ (รายการ)	งบประมาณ (บาท)
๑	ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๒	๑๗๐,๕๐๐
		๑.๒ แผนงานการศึกษา	๗	๖๔,๒๐๐
		๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๑๐,๗๐๐
		๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	๑	๖,๐๐๐
		๑.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๑๖,๘๐๐
	รวม		๒๓	๒๖๘,๒๐๐
๒	ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา	๒.๑ แผนงานการศึกษา	๑	-
		รวม	๑	-
๓	ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐
		รวม	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐
๔	ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๔๕,๙๐๐
		รวม	๒	๔๕,๙๐๐
๕	ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑๙,๐๐๐
		รวม	๑	๑๙,๐๐๐
๖	ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน	๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	๒	๒๓,๐๐๐
		รวม	๒	๒๓,๐๐๐

/ สรุปบัญชีรายการครุภัณฑ์...(ต่อ)

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	แผนงาน	จำนวนครุภัณฑ์ (รายการ)	งบประมาณ (บาท)
๗	ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๘	๑๗๒,๕๐๐
		๗.๒ แผนงานการศึกษา	๑	๓๔,๐๐๐
		๗.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๒๘,๐๐๐
		๗.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	๑	๘,๐๐๐
	รวม		๑๒	๒๔๒,๕๐๐
๘	ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	๘.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๒๐,๐๐๐
		รวม	๑	๒๐,๐๐๐
๙	ประเภทครุภัณฑ์สนาม	๙.๑ แผนงานการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐
		รวม	๑	๑๐๐,๐๐๐
	รวมทั้งสิ้น		๔๔	๓,๒๑๘,๖๐๐

รายละเอียดรายการครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท (สำนักปลัด)	๑๔,๐๐๐	-	-	๑๔,๐๐๐	-	งบซื้อบัญชีปี ๒๕๖๖
๒	โต๊ะทำงานผู้บริหาร (โต๊ะไม้) จำนวน ๑ ตัว (สำนักปลัด)	๓๐,๐๐๐	-	-	๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	งบซื้อบัญชีปี ๒๕๖๖
๓	โต๊ะประชุม (โต๊ะไม้) สำหรับ ๑๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัด)	๔๐,๐๐๐	-	๓๘,๐๐๐	-	๒,๐๐๐	งบซื้อบัญชีปี ๒๕๖๖ (โอนลดไปเป็นค่า) ๑. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (กองคลัง) จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท ๒. ค่าจัดซื้อชุดโซฟา (สำนักปลัด) จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท รวมโอนลด ๓๘,๐๐๐ บาท
๔	โต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน ๑ ตัว (สำนักปลัด)	๕,๐๐๐	-	-	๔,๙๐๐	๑๐๐	งบซื้อบัญชีปี ๒๕๖๖

/๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๕	เก้าอี้ทำงาน (บุเบาะแบบล้อเลื่อน) จำนวน ๔ ตัว ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท (สำนักปลัด)	๑๒,๐๐๐	-	-	๑๒,๐๐๐	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๖	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (แบบ ๒ บาน ประตูกระจกเลื่อน) จำนวน ๒ ตู้ ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท (สำนักปลัด)	๑๐,๐๐๐	-	-	๙,๙๘๐	๒๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๗	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (แบบ ๒ บาน ประตูทึบเลื่อน) จำนวน ๒ ตู้ ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท (สำนักปลัด)	๑๑,๐๐๐	-	-	๑๐,๙๐๐	๑๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๘	โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท (กองคลัง)	๑๔,๐๐๐	-	-	๑๔,๐๐๐	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๙	เก้าอี้ทำงาน (บุเบาะแบบล้อเลื่อน) จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท (กองคลัง)	๖,๐๐๐	-	-	๖,๐๐๐	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๑๐	ชุดโซฟา จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัด)	-	๒๒,๐๐๐	-	๒๑,๘๐๐	๒๐๐	งบโอนงบประมาณ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ (โอนเพิ่มมาจากค่า) - ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะประชุม (โต๊ะไม้) สำหรับ ๑๐ ที่นั่ง (สำนักปลัด) จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท

/๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑๑	เก้าอี้ทำงาน (สำหรับผู้บริหาร) จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๑๓,๐๐๐ บาท (สำนักปลัด)	-	๒๖,๐๐๐	-	๒๓,๘๐๐	๒,๒๐๐	งบโอนงบประมาณ ครั้งที่๑๐/๒๕๖๖ (โอนเพิ่มมาจากค่า) - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองช่าง) จำนวน ๒๖,๐๐๐ บาท
๑๒	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)	-	๑๘,๕๐๐	-	-	๑๘,๕๐๐ (กันเงิน)	งบโอนงบประมาณ ครั้งที่๑๐/๒๕๖๖ (โอนเพิ่มมาจากค่า) - โครงการจัดการขยะมูลฝอย ณ ปลายทาง อย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กองช่าง) จำนวน ๑๘,๕๐๐ บาท
รวม ๑๒ รายการ		๑๔๒,๐๐๐	๖๖,๕๐๐	๓๘,๐๐๐	๑๔๖,๓๘๐	๒๔,๑๒๐	
		๑๗๐,๕๐๐					

สรุป	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น	๑๒	๑๗๐,๕๐๐	
- ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย)	๑๐	๑๔๖,๓๘๐	คงเหลือ = ๓,๖๒๐ บาท
- ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กันเงิน)	๑	๑๘,๕๐๐	
- ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการ	๑	๒,๐๐๐	
งบประมาณคงเหลือ		๒๔,๑๒๐	

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	เก้าอี้ทำงาน (บุเบาะแบบล้อเลื่อน) จำนวน ๑ ตัว (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	๓,๐๐๐	-	-	๓,๐๐๐	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๒	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (แบบ ๒ บาน ประตูทึบเลื่อน) จำนวน ๑ ตู้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	๕,๕๐๐	-	-	๕,๑๙๐	๑,๓๑๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๓	โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท (ศพด.) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	๑๔,๐๐๐	-	-	๑๑,๒๐๐	๒,๘๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๔	เก้าอี้ทำงาน (บุเบาะแบบล้อเลื่อน) จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท (ศพด.) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	๖,๐๐๐	-	-	๖,๐๐๐	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๕	พัดลมติดผนัง (แบบขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) จำนวน ๓ ตัว ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท (ศพด.) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	๔,๕๐๐	-	-	๔,๕๐๐	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
	พัดลมติดผนัง (แบบขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) จำนวน ๘ ตัว ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท (ศพด.) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	-	๑๒,๐๐๐	-	๑๒,๐๐๐	-	งบโอนงบประมาณ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ (โอนเพิ่มมาจากค่า) - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ในการ ดำเนินการบริการรถรับส่ง เด็กนักเรียนฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท

/๑.๒ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๖	ถังน้ำ (แบบสแตนเลส) ขนาดความจุ ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ใบ (ศพด.) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	๙,๒๐๐	-	-	๙,๒๐๐	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๗	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง (ศพด.) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	๑๐,๐๐๐	-	-	๗,๙๑๘	๒,๐๘๒	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
	รวม ๗ รายการ	๕๒,๒๐๐	๑๒,๐๐๐	-	๕๘,๐๐๘	๖,๑๙๒	
		๖๔,๒๐๐					

สรุป	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น	๗	๖๔,๒๐๐	
- ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย)	๗	๕๘,๐๐๘	
- ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กั้นเงิน)	-	-	
- ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	
		งบประมาณคงเหลือ	๖,๑๙๒

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	ตู้เหล็ก (แบบ ๒ บาน) จำนวน ๑ ตู้ (กองสวัสดิการสังคม)	๕,๗๐๐	-	-	๕,๗๐๐	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๒	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (แบบ ๒ บาน ประตูกระจกเลื่อน) จำนวน ๑ ตู้ (กองสวัสดิการสังคม)	๕,๐๐๐	-	-	๔,๙๙๐	๑๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
	รวม ๒ รายการ	๑๐,๗๐๐	-	-	๑๐,๖๙๐	๑๐	

สรุป	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น	๒	๑๐,๗๐๐	
- ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย)	๒	๑๐,๖๙๐	
- ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กั้นเงิน)	-	-	
- ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	
งบประมาณคงเหลือ		๑๐	

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	เก้าอี้ทำงาน (บุเบาะแบบล้อเลื่อน) จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท (กองช่าง)	๖,๐๐๐	-	-	๖,๐๐๐	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
	รวม ๑ รายการ	๖,๐๐๐	-	-	๖,๐๐๐	-	

สรุป	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น	๑	๖,๐๐๐	
- ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย)	๑	๖,๐๐๐	
- ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กั้นเงิน)	-	-	
- ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	
งบประมาณคงเหลือ		-	

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)	-	๑๖,๘๐๐	-	๑๖,๐๐๐	๘๐๐	งบโอนงบประมาณ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (โอนเพิ่มมาจากค่า) - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ในการ ดำเนินการที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ อปท. (กองช่าง) จำนวน ๑๖,๘๐๐ บาท
	รวม ๑ รายการ	-	๑๖,๘๐๐	-	๑๖,๐๐๐	๘๐๐	

สรุป	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น	๑	๑๖,๘๐๐	
- ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย)	๑	๑๖,๐๐๐	
- ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กั้นเงิน)	-	-	
- ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	
งบประมาณคงเหลือ		๘๐๐	

๒. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน ๑ ชุด (ศพด.) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖ <u>(โอนลดไปเป็นค่า)</u> - ประเภทครุภัณฑ์สนาม /เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐บาท
	รวม ๑ รายการ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	
			-				

สรุป	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น	๑	-	
- ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย)	-	-	
- ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กั้นเงิน)	-	-	
- ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการ	๑	-	โอนลด (-) = ๑๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ		-	

๓. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	รถบรรทุกขยยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย)) จำนวน ๑ คัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐ (กันเงิน)	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
	รวม ๑ รายการ	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	

สรุป	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	
- ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย)	-	-	
- ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กันเงิน)	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	
- ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	
งบประมาณคงเหลือ		๒,๕๐๐,๐๐๐	

๔. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)	๒๙,๙๐๐	-	-	๒๙,๙๐๐	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๒	กล้องถ่ายรูประบบดิจิทัล พร้อมเลนส์ ความละเอียด ไม่น้อยกว่า ๒๔ ล้านพิกเซล จำนวน ๑ กล้อง (สำนักปลัด)	-	๑๖,๐๐๐	-	๑๔,๗๕๐	๑,๒๕๐	งบโอนงบประมาณ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ (โอนเพิ่มมาจากค่า) - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองช่าง) จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท
	รวม ๒ รายการ	๒๙,๙๐๐	๑๖,๐๐๐	-	๔๔,๖๕๐	๑,๒๕๐	
		๔๕,๙๐๐					

สรุป	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น	๒	๔๕,๙๐๐	
- ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย)	๒	๔๔,๖๕๐	
- ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กั้นเงิน)	-	-	
- ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	
งบประมาณคงเหลือ		๑,๒๕๐	

๕. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๙,๕๐๐ บาท (สำนักปลัด)	๑๙,๐๐๐	-	-	๑๘,๖๐๐	๔๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
	รวม ๑ รายการ	๑๙,๐๐๐	-	-	๑๘,๖๐๐	๔๐๐	

สรุป	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น	๑	๑๙,๐๐๐	
- ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย)	๑	๑๘,๖๐๐	
- ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กั้นเงิน)	-	-	
- ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	
งบประมาณคงเหลือ		๔๐๐	

๖. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว (กองช่าง)	๕,๘๐๐	-	-	-	๕,๘๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๒	เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด ๒.๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ตัว (กองช่าง)	๑๗,๒๐๐	-	-	๑๗,๒๐๐	-	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
	รวม ๒ รายการ	๒๓,๐๐๐	-	-	๑๗,๒๐๐	๕,๘๐๐	

สรุป	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น	๒	๒๓,๐๐๐	
- ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย)	๑	๑๗,๒๐๐	
- ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กั้นเงิน)	-	-	
- ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการ	๑	๕,๘๐๐	
งบประมาณคงเหลือ		๕,๘๐๐	

๗. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท (สำนักปลัด)	๓๔,๐๐๐	-	-	๓๓,๙๘๐	๒๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๒	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๓	คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (งานวางแผนสถิติและวิชาการ /สำนักปลัด)	๑๗,๐๐๐	-	-	๑๖,๙๙๐	๑๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
๔	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)	-	๗,๕๐๐	-	๗,๔๙๐	๑๐	งบโอนงบประมาณ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (โอนเพิ่มมาจากค่า) - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ในการดำเนินการที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ อปท. (กองช่าง) จำนวน ๗,๕๐๐ บาท

/๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๕	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง)	-	๒๒,๐๐๐	-	๒๑,๙๐๐	๑๐๐	งบโอนงบประมาณ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (โอนเพิ่มมาจากค่า) - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ในการดำเนินการที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ อปท. (กองช่าง) จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท (กองคลัง)	-	๔๐,๐๐๐	-	๓๙,๘๐๐	๒๐๐	งบโอนงบประมาณ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ (โอนเพิ่มมาจากค่า) - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ในการดำเนินการบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
๗	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท (กองคลัง)	-	๑๖,๐๐๐	-	๑๕,๙๘๐	๒๐	งบโอนงบประมาณ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ (โอนเพิ่มมาจากค่า) - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ในการดำเนินการบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท

/๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๘	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง)	-	๑๖,๐๐๐	-	๑๕,๙๐๐	๑๐๐	งบโอนงบประมาณ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ (โอนเพิ่มมาจากค่า) - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ในการ ดำเนินการบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท
	รวม ๘ รายการ	๗๑,๐๐๐	๑๐๑,๕๐๐	-	๑๖๙,๐๔๐	๓,๔๖๐	
		๑๗๒,๕๐๐					

สรุป	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น	๘	๑๗๒,๕๐๐	
- ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย)	๘	๑๖๙,๐๔๐	
- ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กั้นเงิน)	-	-	
- ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	
งบประมาณคงเหลือ		๓,๔๖๐	

๗. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๗.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง ภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท (ศพด.) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	๓๔,๐๐๐	-	-	๓๓,๙๘๐	๒๐	งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖
	รวม ๑ รายการ	๓๔,๐๐๐	-	-	๓๓,๙๘๐	๒๐	

สรุป	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น	๑	๓๔,๐๐๐	
- ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย)	๑	๓๓,๙๘๐	
- ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กั้นเงิน)	-	-	
- ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	
งบประมาณคงเหลือ		๒๐	

๗. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๗.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม)	-	๒๐,๐๐๐	-	๑๙,๙๐๐	๑๐๐	งบโอนงบประมาณ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ (โอนเพิ่มมาจากค่า) - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ในการดำเนินการบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม)	-	๘,๐๐๐	-	๗,๙๙๐	๑๐	งบโอนงบประมาณ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ (โอนเพิ่มมาจากค่า) - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ในการดำเนินการบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน ๘,๐๐๐ บาท
	รวม ๒ รายการ	-	๒๘,๐๐๐	-	๒๗,๘๙๐	๑๑๐	

สรุป	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น	๒	๒๘,๐๐๐	
- ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย)	๒	๒๗,๘๙๐	
- ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กั้นเงิน)	-	-	
- ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	
งบประมาณคงเหลือ		๑๑๐	

๗. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๗.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง)	-	๘,๐๐๐	-	๗,๙๙๐	๑๐	งบโอนงบประมาณ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ (โอนเพิ่มมาจากค่า) - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ในการดำเนินการบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน ๘,๐๐๐ บาท
	รวม ๑ รายการ	-	๘,๐๐๐	-	๗,๙๙๐	๑๐	

สรุป	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น	๑	๘,๐๐๐	
- ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย)	๑	๗,๙๙๐	
- ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กั้นเงิน)	-	-	
- ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	
งบประมาณคงเหลือ		๑๐	

๘. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๘.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	เลื่อยโซ่ยนต์พร้อมบาร์ ขนาดบาร์ ๑๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท (กองช่าง)	-	๒๐,๐๐๐	-	๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	งบโอนงบประมาณ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ (โอนเพิ่มมาจากค่า) - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ในการดำเนินการบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
	รวม ๑ รายการ	-	๒๐,๐๐๐	-	๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	

สรุป	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น	๑	๒๐,๐๐๐	
- ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย)	๑	๑๙,๐๐๐	
- ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กั้นเงิน)	-	-	
- ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	
งบประมาณคงเหลือ		๑,๐๐๐	

๙. ประเภทครุภัณฑ์สนาม

๙.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน ๑ ชุด (ศพด.) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๙๘,๔๐๐	๑,๖๐๐	งบโอนงบประมาณ ครั้งที่๑๐/๒๕๖๖ (โอนเพิ่มมาจากค่า) - ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา/เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
	รวม ๑ รายการ	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๙๘,๔๐๐	๑,๖๐๐	

สรุป	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น	๑	๑๐๐,๐๐๐	
- ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย)	๑	๙๘,๔๐๐	
- ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กั้นเงิน)	-	-	
- ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	
งบประมาณคงเหลือ		๑,๖๐๐	

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ
เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้รายงานการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อสภาในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศรายงานการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงประกาศมาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสันติ พุ่มมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ