



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ
อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

สรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่อนุมัติ		เบิกจ่าย						งบประมาณคงเหลือ	
			งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗		งบเงินสะสมฯ ๒๕๖๗		รวมงบประมาณเบิกจ่าย			
	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๑๐,๕๒๑,๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๗๖๒,๕๓๕.๐๐	๗.๒๕	๔,๗๔๑,๑๐๐.๐๐	๔๕.๐๖	๕,๕๐๓,๖๓๕.๐๐	๕๒.๓๑	๕,๐๑๗,๔๖๕.๐๐	๔๗.๖๙
๒. ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรและอาชีพในชุมชน	๔,๖๕๕,๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒,๕๘๖,๖๒๙.๐๐	๕๕.๕๗	๔๓๑,๕๐๐.๐๐	๙.๒๗	๓,๐๑๘,๑๒๙.๐๐	๖๔.๘๓	๑,๖๓๖,๙๗๑.๐๐	๓๕.๑๗
๓. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๒๘,๘๘๗,๔๑๖.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๕,๙๐๖,๒๘๗.๓๘	๘๙.๖๘	-	-	๒๕,๙๐๖,๒๘๗.๓๘	๘๙.๖๘	๒,๙๘๑,๑๒๘.๖๒	๑๐.๓๒
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑,๑๖๘,๐๖๔.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘๐๑,๔๑๖.๐๐	๖๘.๖๑	-	-	๘๐๑,๔๑๖.๐๐	๖๘.๖๑	๓๖๖,๖๔๘.๐๐	๓๑.๓๙
รวม	๔๕,๒๓๑,๖๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๐,๐๕๖,๘๖๗.๓๘	๖๖.๔๕	๕,๑๗๒,๖๐๐.๐๐	๑๑.๔๔	๓๕,๒๒๙,๔๖๗.๓๘	๗๗.๘๙	๑๐,๐๐๒,๒๑๒.๖๒	๒๒.๑๑

(ข้อมูลเบิกจ่ายงบประมาณฯ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗)

รายละเอียดรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานการเกษตร กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการ รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๗ ลำดับที่ ๔	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการส่งเสริมในการปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝกและปลูกพืชสมุนไพร ตามแนวพระราชดำริ ฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๖ ลำดับที่ ๓	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,ปรับปรุงภูมิทัศน์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๖ ลำดับที่ ๑	✓	-	-	๒๒,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๘,๐๐๐	เดือน พ.ย. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗
๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๗ ลำดับที่ ๖	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการขุดอ่างเก็บน้ำใหม่ ในลำคลองสะพานสอง (บริเวณสามแยก) หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ความกว้างปาก ๕๕.๐๐ เมตร ความยาว ๕๕.๐๐ เมตร ความ ลึก ๓.๕๐ เมตร กำหนด ค่า SLOP ๑:๑.๕ หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๗๕๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖๕ ข้อ ๑	-	-	✓	๔๘๗,๙๐๐	๐.๐๐	๔๘๗,๙๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นงบประมาณเงินสะสม ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน สิ้นสุด ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘

/๑.๑ แผนงานการเกษตร (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๖	โครงการขุดลอกลำคลองสะพานสองหรือคลองทับคล้อ (จากบ้านนาย ณรงค์ ประทินทอง ถึง หน้าบ้านนายภควัต นรมัตถ์) หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน <u>สภาพเดิม</u> ความกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ความลึก ๒.๐๐ เมตร ความกว้างกัน ๖.๐๐ เมตร <u>สภาพขุดใหม่</u> ความกว้างปาก ๑๕.๐๐ เมตร ความลึก ๔.๐๐ เมตร ความ กว้างกัน ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๔๒๕.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่ น้อยกว่า ๑๑,๙๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ หน้าที่ ๖๖ ข้อ ๒	✓	-	-	๔๖๖,๙๐๐	๔๖๖,๙๐๐	๐.๐๐	เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๗	โครงการขุดลอกลำเหมือง ลงลำคลองร่องตะแบก ตัด หมู่ที่ ๓ (บริเวณนา นายสมศักดิ์ - นานายปรีชา) หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ความกว้างปาก ๒.๐๐ เมตร ความลึก ๑.๐๐ เมตร ความ กว้างกัน ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๔๘๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุด ไม่ น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๗.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๙ ข้อ ๒	✓	-	-	๑๔๘,๖๐๐	๑๔๘,๖๐๐	๐.๐๐	เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๘	โครงการขุดลอกลำเหมือง (บริเวณหน้าวัดหนองน้ำเต้า - กม.๑๓) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ขุดลอกลำเหมืองด้วยเครื่องจักรกล จำนวน ๒๘ ชั่วโมง (รวม ค่าขนส่ง) - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๐ ข้อ ๔	-	-	✓	๙๗,๐๐๐	๐.๐๐	๙๗,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นงบประมาณเงินสะสม ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน สิ้นสุด ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘

/๑.๑ แผนงานการเกษตร (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๙	โครงการขุดลอกกันคลองร่องกอก หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ความกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ความลึก ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร กำหนดค่า SLOP ๑:๑.๕ หรือ มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๗๙๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ หน้าที่ ๖๙ ข้อ ๕	✓	-	-	๔๙๐,๑๐๐	๔๙๐,๑๐๐	๐.๐๐	เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๐	โครงการขุดอ่างเก็บน้ำใหม่ (บริเวณนายนายชูศักดิ์ มีทอง) หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ความกว้างปาก ๕๕.๐๐ เมตร ความยาวปาก ๕๕.๐๐ เมตร ความลึก ๓.๕๐ เมตร กำหนดค่า SLOP ๑:๑.๕ หรือมีปริมาณดินขุดไม่ น้อยกว่า ๘,๗๕๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๐ ข้อ ๕	✓	-	-	๔๘๗,๙๐๐	๔๘๗,๙๐๐	๐.๐๐	เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๑	โครงการเสริมคันคลองทับคล้อ พร้อมเสริมคันคลอง (บริเวณ หลังบ้าน นางหมาย ถึงสะพานข้างวัดสวนโพธิ์) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ขนาดหลังดินกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความสูง ๓.๐๐ เมตร ฐาน กว้าง ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อย กว่า ๕,๕๖๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๑ ข้อ ๗	✓	-	-	๒๙๔,๓๐๐	๒๙๔,๓๐๐	๐.๐๐	เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

/๑.๑ แผนงานการเกษตร (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๑๒	โครงการขุดลอกลำคลองปากบาง พร้อมเสริมคันคลอง (บริเวณ นาพิบูลย์ - นานายจู หลังโรงเรียนอนุบาลทับคล้อ) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน <u>สภาพเดิม</u> ความกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ความลึก ๒.๐๐ เมตร ความกว้างคัน ๕.๐๐ เมตร <u>สภาพขุดใหม่</u> ความกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ความลึก ๓.๐๐ เมตร ความกว้าง คัน ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย กว่า ๗,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๑ ข้อ ๘	✓	-	-	๒๙๗,๘๐๐	๒๙๗,๘๐๐	๐.๐๐	เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๓	โครงการเสริมคันคลองปากบาง(บริเวณนานายบอย) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ขนาดหลังดินกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความสูง ๒.๐๐ เมตร ฐานกว้าง ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หรือ มีปริมาณดินถม (รวมค่า ยุบตัว ๒๕ %) ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๒ ข้อ ๑๐	✓	-	-	๒๙๖,๙๐๐	๒๙๖,๙๐๐	๐.๐๐	เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๔	โครงการขุดขยายอ่างเก็บน้ำคลองวังเดือนห้า หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ความกว้างปาก ๒๑.๐๐ เมตร ความยาว ๘๐.๐๐ เมตร ความ ลึก ๔.๐๐ เมตร กำหนดค่า SLOP ๑:๑ หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๔๖๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๒ ข้อ ๑๑	-	-	✓	๔๗๑,๕๐๐	๐.๐๐	๔๗๑,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นงบประมาณเงินสะสม ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน สิ้นสุด ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘

/๑.๑ แผนงานการเกษตร (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๑๕	โครงการขุดขยายอ่างเก็บน้ำ (บริเวณนายนายบุญดี เกื่อนคุ้ม) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ความกว้างปากเฉลี่ย ๓๖.๐๐ เมตร ความยาวเฉลี่ย ๖๖.๐๐ เมตร ความลึก ๓.๐๐ เมตร กำหนดค่า SLOP ๑:๑ หรือปริมาณดินขุดไม่ น้อยกว่า ๘,๑๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๒ ข้อ ๑๒	-	-	✓	๔๕๑,๒๐๐	๐.๐๐	๔๕๑,๒๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นงบประมาณเงินสะสม ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน สิ้นสุด ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘
๑๖	โครงการขุดลอกกันลำเหมืองกุดแม่ลาย(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ปากกว้าง ๑.๒๐ เมตรความลึก ๑.๐๐ เมตร ความกว้างกัน ๑.๒๐ เมตร ความยาว ๔๗๖.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๗๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๓ ข้อ ๑๓	-	-	✓	๒๓,๕๐๐	๐.๐๐	๒๓,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นงบประมาณเงินสะสม ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน สิ้นสุด ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘
รวม ๑๖ โครงการ					๔,๐๗๕,๖๐๐	๒,๔๙๖,๕๐๐	๑,๕๗๙,๑๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการชุดฝั ง - กลบ ,ปรับเกลี่ย ขยะมูลฝอย บริเวณสถานที่ทิ้งขยะมูล ฝอย ของ อบต.ทับคล้อ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๘ ลำดับที่ ๓		✓		๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากทำสัญญาผูกพันไว้แล้ว เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
๒	โครงการจัดการขยะมูลฝอย ณ ปลายทางอย่างถูกหลักสุขาภิบาล - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๘ ลำดับที่ ๔		✓		๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากทำสัญญาผูกพันไว้แล้ว เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
๓	โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้งและการ คัดแยกขยะมูลฝอย - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๑	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๘,๘๗๕	๑๑,๑๒๕	เดือน ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๗
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝापิด คสล.(ซอยสวนโพธิ์ ๕) หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ราย ละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๑	✓	-	-	๔๗๑,๕๐๐	๔๔๖,๐๐๐	๒๕,๕๐๐	เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (บริเวณสี่แยกสุธีระ ม.๑ - ม.๙ - ม.๑๑) หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ความยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร พร้อมฝापิดปากบ่อ คสล. - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๔ ข้อ ๑	-	-	✓	๔๙๔,๗๐๐	๐.๐๐	๔๙๔,๗๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นงบประมาณเงินสะสม ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน สิ้นสุด ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘

/๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (บริเวณสี่แยกสุธีระ ม.๑ - ม.๙ - ม.๑๑) หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ความยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดปากบ่อ คสล. - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๔ ข้อ ๑	-	-	✓	๔๙๔,๗๐๐	๐.๐๐	๔๙๔,๗๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นงบประมาณเงินสะสม ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน สิ้นสุด ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (บริเวณหน้าโรงเรียนวัดป่าเรไร) หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ความยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร พร้อม ฝาปิดปากบ่อ คสล. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. ทับคล้อ กำหนด - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๗๐ ข้อ ๑	✓	-	-	๓๓๐,๓๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๓๐๐	เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ซอยพิภพแฟง) หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ความกว้าง ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๒๘๒.๐๐ เมตร ความลึก ไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตรพร้อมฝาปิดปากบ่อ คสล. - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๗๑ ข้อ ๒	✓	-	-	๔๒๒,๘๐๐	๔๒๒,๘๐๐	๐.๐๐	เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (บริเวณซอยศรีบุญ) หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ความกว้าง ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร ความลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อม ฝาปิดปากบ่อ คสล. - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๗ ข้อ ๙	✓	-	-	๒๗๒,๘๐๐	๒๗๒,๐๐๐	๘๐๐	เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
รวม ๘ โครงการ					๒,๘๑๒,๑๐๐	๑,๔๗๙,๖๗๕	๑,๓๓๒,๔๒๕	

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการเปลี่ยนท่อถึง และระบบควบคุมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน เปลี่ยนท่อถึงประปา ถึงกรองน้ำ และระบบควบคุม รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. ทับคล้อ กำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๒	-	-	✓	๔๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากกันเงินงบประมาณไว้ เพื่อขอขยายระยะเวลาในการดำเนินงาน
๒	โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านอาจารย์สมชาย พูลฉันทกรณ์) หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และชุดควบคุม รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๙ ลำดับที่ ๑๕	-	✓	-	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากทำสัญญาผูกพันไว้แล้ว เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
๓	โครงการเปลี่ยนท่อถึงประปา อบต.ทับคล้อ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. ทับคล้อ กำหนด	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๓,๖๖๐	๖,๓๔๐	เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณแหล่งน้ำประปาเดิม) หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ขนาดความลึก ๐.๕๐-๑๕๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำ ๒.๐๐-๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๘ ข้อ ๑	✓	-	-	๒๙๕,๙๐๐	๒๙๕,๙๐๐	๐.๐๐	เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

/๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๕	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณหน้าบ้านจำเสียง) หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐ x ๐.๙๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๔.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๘ ข้อ ๒	✓	-	-	๗๖,๘๐๐	๗๖,๘๐๐	๐.๐๐	เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๖	โครงการก่อสร้างประตูเปิด - ปิด น้ำ (บริเวณบ้านนายจรรย์ หงส์ดวง) หมู่ที่ ๓ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. ทับคล้อ กำหนด - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ หน้าที่ ๗๒ ข้อ ๑	-	-	✓	๘๕,๕๐๐	๐.๐๐	๘๕,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นงบประมาณเงินสะสม ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน สิ้นสุด ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘
๗	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ในลำคลองสายคลองแห้ง (บริเวณหลังบ้าน นางเสมอ พานิช) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ความสูงของสันฝาย ๑.๕๐ เมตร ความสูงของผนัง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๘.๐๐ เมตร (ตามแบบ มข. ๒๕๖๗) - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๗๓ ข้อ ๒	✓	-	-	๔๕๖,๓๐๐	๔๕๖,๓๐๐	๐.๐๐	เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณบ้านนางเมือง สุดสงวน) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ขนาดความลึก ๐.๕๐-๑๕๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำ ๒.๐๐-๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๙ ข้อ ๔	✓	-	-	๒๙๕,๙๐๐	๒๙๕,๙๐๐	๐.๐๐	เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

/๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๙	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.คันคลองร่องกอกใหญ่ (บริเวณนายนาย ละมัย ใบทับทิม) หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐ x ๐.๙๐ เมตร ความยาว หลังท่อเหลี่ยม ๓.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๐ ข้อ ๘	-	-	✓	๖๘,๒๐๐	๐.๐๐	๖๘,๒๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นงบประมาณเงินสะสม ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน สิ้นสุด ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณ หมู่ที่ ๕ - ๗ - ๑๐) หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ความยาว หลังท่อเหลี่ยม ๗.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๑ ข้อ ๑๐	-	-	✓	๑๑๘,๕๐๐	๐.๐๐	๑๑๘,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นงบประมาณเงินสะสม ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน สิ้นสุด ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณซอยหมอแบน) หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ความยาว หลังท่อเหลี่ยม ๕.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๑ ด้าน - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๑ ข้อ ๑๑	-	-	✓	๘๑,๕๐๐	๐.๐๐	๘๑,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นงบประมาณเงินสะสม ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน สิ้นสุด ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณซอยแสนสุข) หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ความยาว หลังท่อเหลี่ยม ๔.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๒ ข้อ ๑๒	-	-	✓	๘๙,๙๐๐	๐.๐๐	๘๙,๙๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นงบประมาณเงินสะสม ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน สิ้นสุด ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘

/๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๑๓	โครงการก่อสร้างหอดังประปาพร้อมระบบประปาหมู่บ้าน (นายสังวาลย์ สุวรรณไพรัช) หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ก่อสร้างหอดังจ่ายน้ำประปา ขนาดฐานกว้าง ๓.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร ความสูง ๖.๐๐ เมตร พร้อมถังกักเก็บน้ำ ขนาด ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๔ ใบ - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๒ ข้อ ๑๓	-	-	✓	๑๔๐,๓๐๐	-	๑๔๐,๓๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นงบประมาณเงินสะสม ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน สิ้นสุด ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างผนังกักเก็บน้ำหน้าท่อเหลี่ยม (บริเวณหน้าบ้านนายอุดม อำดอนกลอย) หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ความยาวของผนัง ๘.๐๐ เมตร ความสูงของผนังกักเก็บน้ำ ๑.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๒๐ เมตร - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๓ ข้อ ๑๗	-	-	✓	๔๗,๒๐๐	-	๔๗,๒๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นงบประมาณเงินสะสม ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน สิ้นสุด ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘
๑๕	โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ ในลำเหมืองพร้อมก่อสร้างหุช้างทั้งสองฝั่ง (บริเวณซอยจวนสิบสี่) หมู่ที่ ๗ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. ทับคล้อ กำหนด - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๔ ข้อ ๑๘	-	-	✓	๑๒,๖๐๐	-	๑๒,๖๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นงบประมาณเงินสะสม ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน สิ้นสุด ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘
๑๖	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น (บริเวณไร่นายจันทร์ พัฒนศิริ) หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน เสริมเสาสูง ๕ ต้น ๆ ละ ๑.๐๐ เมตร ก่อสร้างกำแพงกันดินด้านข้าง ๒ ข้าง ความสูง ๒.๕๐ เมตร ความยาวข้างละ ๖.๐๐ เมตร - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๔ ข้อ ๑๙	-	-	✓	๑๕๕,๗๐๐	-	๑๕๕,๗๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นงบประมาณเงินสะสม ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน สิ้นสุด ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘

/๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๑๗	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณนางงาชนิษฐา สาคี) หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ความยาว หลังท่อเหลี่ยม ๕.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๕ ข้อ ๒๒	-	-	✓	๙๙,๙๐๐	๐.๐๐	๙๙,๙๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นงบประมาณเงินสะสม ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน สิ้นสุด ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘
๑๘	โครงการต่อเติมขยายท่อเหลี่ยม คสล. ในลำเหมืองหนองแจ้ง หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ความยาว หลังท่อเหลี่ยม ๕.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๑ ด้าน - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๖ ข้อ ๒๔	-	-	✓	๗๔,๓๐๐	๐.๐๐	๗๔,๓๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นงบประมาณเงินสะสม ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน สิ้นสุด ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘
๑๙	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ลำเหมืองดง (บริเวณระหว่าง หมู่ที่ ๙ ต.ทับคล้อ - หมู่ที่ ๕ ต.เขาทRAY) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ความยาว หลังท่อเหลี่ยม ๗.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๖ ข้อ ๒๖	-	-	✓	๑๙๙,๘๐๐	๐.๐๐	๑๙๙,๘๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นงบประมาณเงินสะสม ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน สิ้นสุด ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘
๒๐	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณระหว่างนาผู้ช่วยหมึก) หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ความยาว หลังท่อเหลี่ยม ๗.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๗๖ ข้อ ๕	✓	-	-	๑๑๘,๕๐๐	๑๐๘,๙๐๐	๙,๖๐๐	เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

/๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๒๑	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยอินจาด) หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๒ ช่องทาง ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๗.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๗ ข้อ ๒๘	-	-	✓	๓๑๖,๖๐๐	๐.๐๐	๓๑๖,๖๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นงบประมาณเงินสะสม ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน สิ้นสุด ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘
รวม ๒๑ โครงการ					๓,๖๓๓,๔๐๐	๑,๕๒๗,๔๖๐	๒,๑๐๕,๙๔๐	

๒. ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรและอาชีพในชุมชน

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน การเกษตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๒ ลำดับที่ ๑๔	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนงบประมาณไปจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงานฯ (สำนักปลัด) จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนดำเนินงานบริหารจัดการศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลทับคล้อ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๙ ลำดับที่ ๑	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม ๒ โครงการ					๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรและอาชีพในชุมชน

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่ม OTOP ตำบลทับคล้อ กิจกรรมพัฒนา รูปแบบและผลิตภัณฑ์ กลุ่มจักสานผักตบชวา หมู่ที่ ๕ บ้านสายคลองแห้ง ตำบลทับคล้อ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๕ ลำดับที่ ๓	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๖,๔๕๕	๓,๕๔๕	เดือน พ.ย.- ธ.ค. ๒๕๖๖
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการจัดทำไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ที่ ๗ บ้านบ่อทรายตำบลทับคล้อ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๑๙ ลำดับที่ ๒๕	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนงบประมาณไปดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการจัดทำไม้กวาดดอกหญ้า จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๓	โครงการฝึกอบรมด้านการผลิตของใช้ในครัวเรือน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๔ ลำดับที่ ๑	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๘,๐๕๐	๑,๙๕๐	เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๔	โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในชุมชน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๔ ลำดับที่ ๒	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๘,๖๕๐	๑,๓๕๐	เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๕	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาบทบาทสตรี - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๖ ลำดับที่ ๗	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม "ปลูกผักไฮโดรโปนิคส์น้ำนิ่งในกล่องโฟม" - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๕ ลำดับที่ ๕	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๑๘,๙๐๐	๑๑,๑๐๐	เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

/๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๗	โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมสำหรับเด็กและเยาวชน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๕ ลำดับที่ ๔	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๒๓	๗๗	เดือน เม.ย.- พ.ค. ๒๕๖๗
๘	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๖ ลำดับที่ ๘	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๑๘,๘๐๐	๑๑,๒๐๐	เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๙	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๕ ลำดับที่ ๖	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๑๑	๘๙	เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
๑๐	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำแหนมหมู - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๐ ลำดับที่ ๒๙	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๑๖,๐๔๑	๑๓,๙๕๙	เดือน พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๗
๑๑	โครงการฝึกอบรมการทำพรมเช็ดเท้า - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๑๘ ลำดับที่ ๒๐	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๘,๗๖๐	๑,๒๔๐	เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
๑๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการจัดทำไม้กวาดดอกหญ้า ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /ฉบับ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๑	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๓๕,๖๑๐	๑๔,๓๙๐	เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
รวม ๑๒ โครงการ					๓๘๐,๐๐๐	๒๖๑,๑๐๐	๘๘,๙๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรและอาชีพในชุมชน

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ (ซอยบ้านนายสมศักดิ์ บัวกลิ่น) หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหลทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๒	-	-	✓	๓๙,๔,๐๐๐	๐.๐๐	๓๙,๔,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากกันเงินงบประมาณไว้เพื่อขอขยายระยะเวลาในการดำเนินงาน
๒	โครงการลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร (ถนนสายริมคลองร่องตะแบก) หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๓	✓	-	-	๖๓,๕๐๐	๖๒,๕๕๑.๗๑	๙๔๘.๒๙	เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๓	โครงการลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร (ถนนสายริมคลองวังเดือนห้า) หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๔	✓	-	-	๖๓,๕๐๐	๖๒,๕๕๑.๗๑	๙๔๘.๒๙	เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

/๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๔	โครงการรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ (เขตติดต่อระหว่าง ม. ๒ - ม. ๓) หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน <u>ช่วงที่ ๑</u> ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๘.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๓</u> ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๘.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ช่วงที่ ๑-๓ ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๓.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๕	✓	-	-	๖๑,๗๐๐	๖๑,๖๐๐	๑๐๐	เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๕	โครงการรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ (สายริมคลองสายดงยาง - สายคลองแห้ง) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน <u>ช่วงที่ ๑</u> ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ช่วงที่ ๑ - ๒ ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๖	-	✓	-	๓๙,๖๐๐	๐.๐๐	๓๙,๖๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากทำสัญญาผูกพันไว้แล้ว เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

/๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๖	โครงการลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ถนนสายนานางไสว กลิ่นมณฑา) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๗	✓	-	-	๑๒๗,๑๐๐	๑๒๕,๑๐๓.๔๒	๑,๙๙๖.๕๘	เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๗	โครงการลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ถนนสายนานางเชื่อม ศาลาการ) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๘	✓	-	-	๒๘,๕๐๐	๒๘,๐๖๘.๐๗	๔๓๑.๔๓	เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๘	โครงการลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ถนนสายนานายจำเนียร พรมตา) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๙	✓	-	-	๑๒,๗๐๐	๑๒,๕๑๐.๐๙	๑๘๙.๖๑	เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

/๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสมชาย อรุณรัตน์) หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๘๖.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๘๕๘.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๑๐	-	✓	-	๔๖๘,๐๐๐	๐.๐๐	๔๖๘,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากทำสัญญาผูกพันไว้แล้ว เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางประเทือง ชาวสูง) หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๓๒.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๑๑	✓	-	-	๕๒,๘๐๐	๕๒,๗๐๐	๑๐๐	เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายบุญสวัสดิ์ วงษ์ศิริภูวศิรา) หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๖๓.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๙.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๑๓	-	✓	-	๑๐๖,๗๐๐	๐.๐๐	๑๐๖,๗๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากทำสัญญาผูกพันไว้แล้ว เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

/๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอย่างเก็บน้ำ) หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๑๔	✓	-	-	๓๒๘,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๓	โครงการเสริมถนนคอนกรีต โดยวิธีเทคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (ขอย่าง สุม) หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๖.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๑๒	-	✓	-	๔๒,๘๐๐	๐.๐๐	๔๒,๘๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากทำสัญญาผูกพันไว้แล้ว เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๔	โครงการลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ขอยางนสิบสี ๑) หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๔๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๒๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๑๖	✓	-	-	๓,๗๐๐	๓,๖๘๘	๑๒	เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๕	โครงการลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ขอยางนสิบสี ๒) หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๖๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๑๗	✓	-	-	๑๐,๗๐๐	๑๐,๕๘๕	๑๑๕	เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

/๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๑๖	โครงการลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ซอยอาจารย์กิตติเมธ) หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ความกว้าง ผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๑๘	✓	-	-	๑,๑๐๐	๑,๑๐๐	๐.๐๐	เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๗	โครงการรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ (สายหลังวัดชัยศรี บริเวณสามแยก ถึง บ้านวังไธ้) หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน <u>ช่วงที่ ๑</u> ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๔๓.๐๐ เมตร ความ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๗๒.๐๐ ตารางเมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๒๐ เมตร ทั้ง ๒ ช่วง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๑๙	-	-	✓	๔๖๒,๘๐๐	๐.๐๐	๑๙,๘๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนงบประมาณไปดำเนิน การโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (สายหนองอ้ายตุ้ - ยาง สามต้น) ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๘) จำนวน ๔๔๓,๐๐๐ บาท
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านลุงเกตุ) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๓๖.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๒๑	✓	-	-	๕๘,๐๐๐	๕๗,๙๐๐	๑๐๐	เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

/๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๑๙	โครงการรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างใหม่ (สายทางโรงเรียนอนุบาลทับคล้อ ระหว่างบ้านนายบุญชู - บ้านนายสมัย ใจยศศรีว่า) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๒๐	✓	-	-	๔๘๐,๕๐๐	๔๘๐,๕๐๐	-	เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายดงยาง - เนินทราย) หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๑๕ เมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๒๒	✓	-	-	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๑,๒๐๐	๘๐๐	เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๒๑	โครงการลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (บริเวณสายบ้านก้านันสมหมาย) หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๓๓๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๒๓	✓	-	-	๕๓,๙๐๐	๕๓,๐๘๘	๘๑๒	เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๒๒	โครงการลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (บริเวณนายนันด) หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๒๔	✓	-	-	๓๑,๗๐๐	๓๑,๒๗๕	๔๒๕	เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

/๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๒๓	โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธีปูทับผิวจราจรถนน คสล. เดิม หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการปูผิวทาง Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๖ ลำดับที่ ๒๕	✓	-	-	๔๔๙,๕๐๐	๔๔๓,๙๐๐	๕,๖๐๐	เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๒๔	โครงการลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ขอยสุขสำราญ) หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๗ ลำดับที่ ๒๖	✓	-	-	๑๒,๗๐๐	๑๒,๕๑๐	๑๙๐	เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๒๕	โครงการลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ขอยสำราญพันธ์) หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๘๓.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๒๗	✓	-	-	๗,๘๐๐	๗,๖๙๘	๑๐๒	เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๒๖	โครงการลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร (บริเวณนายจันลา เพ็ชรลี) หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๒๕%) ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๐ ข้อ ๓	✓	-	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐.๐๐	เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

/๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๒๗	โครงการลงลูกรังเสริมผิวจราจร (บริเวณนาผู้ช่วยปราณี) หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๒๕%) ไม่น้อยกว่า ๕๖๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๓ ข้อ ๑๓	✓	-	-	๑๔๒,๙๐๐	๑๔๒,๙๐๐	๐.๐๐	เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๒๘	โครงการลงลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (สายทางริมคันคลองโคกรัง) ทั้ง ๒ ฝั่ง หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน <u>จุดที่ ๑</u> ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๒๕%) ไม่ น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร <u>จุดที่ ๒</u> ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๒๕%) ไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๗๙ ข้อ ๓	✓	-	-	๑๓๖,๓๐๐	๑๓๖,๐๐๐	๓๐๐	เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๒๙	โครงการลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (สายนายนายสมพงษ์ พิมพา) หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๒๕%) ไม่น้อยกว่า ๒๖๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘๐ ข้อ ๔	✓	-	-	๔๒,๑๐๐	๔๒,๑๐๐	๐.๐๐	เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

/๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนคันลำเหมือง (บริเวณนาตาพันธ์ ยายคลอง หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๔) หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ถนนดิน ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๗๐ เมตร ฐานกว้าง ๗.๐๐ เมตร (รวมค่ายุบตัว ๒๕ %) พร้อมวางท่อขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน และลงลูกรังผิวจราจร ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๖ ข้อ ๒๐	✓	-	-	๘๐,๕๐๐	๘๐,๕๐๐	๐.๐๐	เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๓๑	โครงการลงดินลูกรังเสริมไหล่ทาง (บริเวณนาลุงอยู่) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ไหล่ทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๒๕%) ไม่น้อยกว่า ๓๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๙ ข้อ ๒๙	✓	-	-	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐.๐๐	เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองอ้ายตู่ - ยางสามต้น) ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ความกว้าง ผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๑๕ เมตร - โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๑๘	-	-	✓	๔๔๓,๐๐๐	๐.๐๐	๔๔๓,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากกันเงินงบประมาณไว้ เพื่อขอขยายระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
รวม ๓๒ โครงการ					๔,๗๒๘,๑๐๐	๒,๗๕๗,๐๒๙	๑,๕๒๘,๐๗๑	

๓. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๕ ลำดับที่ ๗	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๒ ลำดับที่ ๑๗	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๓	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๑ ลำดับที่ ๑๖	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนงบประมาณไปดำเนินการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เสริมสายสัมพันธ์ในครอบครัว ภายในจังหวัดพิจิตรฯ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๔	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะรีไซเคิลสร้างรายได้ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๐ ลำดับที่ ๑๓	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็น ๑) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย ๒) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๗, ๔๘ ลำดับที่ ๓, ๔, ๕	✓	-	-	๘๓๐,๐๐๐	๗๑๕,๕๙๓	๑๑๔,๔๐๗	เดือน ต.ค. ๒๕๖๖-ก.ย. ๒๕๖๗

/๓.๑ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๖	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนวัดป่าไร่ เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๑๑๐ คน อัตรามื้อละ ๒๔ บาท ต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๗ ลำดับที่ ๑	✓	-	-	๕๒๘,๐๐๐	๕๑๗,๒๙๖	๑๐,๗๐๔	เดือน ต.ค. ๒๕๖๖-ก.ย. ๒๕๖๗
๗	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๕๘ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาทต่อ คน จำนวน ๒๐๐ วัน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๗ ลำดับที่ ๑	✓	-	-	๓๑๓,๒๐๐	๒๖๑,๗๗๔	๕๑,๔๒๖	เดือน ต.ค. ๒๕๖๖-ก.ย. ๒๕๖๗
๘	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๔๗ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาทต่อ คน จำนวน ๒๐๐ วัน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๗ ลำดับที่ ๑	✓	-	-	๒๕๓,๘๐๐	๒๒๙,๗๕๒	๒๔,๐๔๘	เดือน ต.ค. ๒๕๖๖-ก.ย. ๒๕๖๗
๙	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๗๘ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาทต่อ คน จำนวน ๒๐๐ วัน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๗ ลำดับที่ ๑	✓	-	-	๔๒๑,๒๐๐	๓๗๘,๐๐๐	๔๓,๒๐๐	เดือน ต.ค. ๒๕๖๖-ก.ย. ๒๕๖๗

/๓.๑ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๑๐	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนวัดชัยศรี เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๒๐๔ คน อัตรามื้อละ ๒๒ บาท ต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๗ ลำดับที่ ๑	✓	-	-	๘๙๗,๖๐๐	๘๙๑,๐๐๐	๖,๖๐๐	เดือน ต.ค. ๒๕๖๖-ก.ย. ๒๕๖๗
๑๑	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๑๒๐ คน อัตรามื้อละ ๒๔ บาท ต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๗ ลำดับที่ ๑	✓	-	-	๕๗๖,๐๐๐	๕๒๓,๑๔๙	๕๒,๘๕๑	เดือน ต.ค. ๒๕๖๖-ก.ย. ๒๕๖๗
๑๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๙ ลำดับที่ ๑๐	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๓	โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมการอ่านประชาชนทุกช่วงวัยเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล ให้แก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมการอ่าน ประชาชนทุกช่วงวัยเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล ให้แก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๗ ลำดับที่ ๒	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม ๑๓ โครงการ					๓,๙๒๙,๘๐๐	๓,๕๖๖,๕๖๔	๓๕๓,๒๓๖	

๓. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๖ ลำดับที่ ๒๖	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๗,๐๘๐	๒,๙๒๐	เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๒	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ จังหวัด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๖ ลำดับที่ ๑๒	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ฟุตบอล ๗ คน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๖ ลำดับที่ ๑๐	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๔๖	๕๔	เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
๔	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด วิ่งมินิมารathon - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๖ ลำดับที่ ๑๐	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๗,๐๑๔	๒,๙๘๖	เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
๕	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทับคล้อสัมพันธ์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๖ ลำดับที่ ๑๑	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๕ ลำดับที่ ๘	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สุ่มชน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๓ ลำดับที่ ๑	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๔,๑๐๐	๑๕,๙๐๐	เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
๘	โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น /ปราชญ์ชาวบ้าน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๗ ลำดับที่ ๑๕	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ

/๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๙	โครงการจัดริ้วขบวนแห่บัวพุทธบูชา งานนมัสการหลวงพ่อพะเรนธรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดยอด อำเภอ ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๔ ลำดับที่ ๓	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนมีงบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการ
๑๐	โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๓ ลำดับที่ ๒	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ กิจกรรมจัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อบุชาหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร ให้แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๕ ลำดับที่ ๖	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนโครงการดังกล่าว
๑๒	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เสริมสายสัมพันธ์ในครอบครัว ภายในจังหวัดพิจิตร (อุทยานเมืองเก่าจังหวัดพิจิตร/บึงสีไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๓	✓	-	-	๖๐,๐๐๐	๓๔,๕๕๐	๒๕,๕๕๐	เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๓	โครงการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ - โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๑	✓	-	-	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๐.๐๐	เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
รวม ๑๓ โครงการ					๓๔๘,๐๐๐	๑๘๐,๕๙๐	๑๖๗,๔๑๐	

๓. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดและติดตามดูแลผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๘ ลำดับที่ ๑	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๒,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ <u>หมายเหตุ</u> โอนงบประมาณลดไปเป็นค่าจัดซื้อตู้เชื่อมโลหะ (กองช่าง) จำนวน ๘,๐๐๐ บาท
รวม ๑ โครงการ					๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๒,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๑	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ในการดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ภายในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล้อ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๑ ลำดับที่ ๗	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๐,๒๒๑	๙,๗๗๙	เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๒	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๑ ลำดับที่ ๖	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๓,๑๒๕	๒๖,๘๗๕	เดือน มี.ค. - เม.ย. ๒๕๖๗
๓	โครงการฝึกอบรมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๒ ลำดับที่ ๑๐	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ โรคระบาดตามฤดูกาลและโรคระบาดฉุกเฉิน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๐ ลำดับที่ ๓	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๒ ลำดับที่ ๘	✓	-	-	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
รวม ๕ โครงการ					๓๑๐,๐๐๐	๒๓๓,๓๔๖	๗๖,๖๕๔	

๓. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการจัดการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงวันเทศกาลต่าง ๆ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๕ ลำดับที่ ๓	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๓,๑๐๐	๑๖,๙๐๐	เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๒	โครงการฝึกอบรม หรือฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๕ ลำดับที่ ๒	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ โอนงบประมาณลดไปเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๔๙,๘๐๐ บาท
๓	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟเตือน เพื่อลดความเร็ว (บริเวณสี่แยกสุริระ) หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ติดตั้งสัญญาณไฟ ๔ จุด ตีเส้นชะลอความเร็ว ๔ แห่ง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. ทับคล้อ กำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๔๘ ลำดับที่ ๔	-	✓	-	๙๐,๐๐๐	๐.๐๐	๙๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากทำสัญญาผูกพันไว้แล้ว เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
รวม ๓ โครงการ					๑๖๐,๐๐๐	๓,๑๐๐	๑๐๗,๑๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับคล้อ ปริมาณงาน ความยาว ๓๑.๕๐ เมตร ความสูง ๑.๕๐ เมตร ป้ายหินแกรนิต แกะสลักติดตั้งลูกกรงสแตนเลสติดบานประตูสแตนเลส รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๙ ลำดับที่ ๒๘	-	-	✓	๒๗๖,๑๐๐	๐.๐๐	๒๗๖,๑๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากกันเงินงบประมาณไว้ เพื่อขอขยายระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
รวม ๑ โครงการ					๒๗๖,๑๐๐	๐.๐๐	๒๗๖,๑๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๗ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการสายสัมพันธ์ใยรักครอบครัว - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๘ ลำดับที่ ๒	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนงบประมาณไปดำเนินการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เสริมสายสัมพันธ์ในครอบครัว ภายในจังหวัดพิจิตรฯ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๘ ลำดับที่ ๓	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๔,๓๓๕	๕,๖๖๕	เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
รวม ๒ โครงการ					๖๐,๐๐๐	๒๔,๓๓๕	๕,๖๖๕	

๓. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๘ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๙ ลำดับที่ ๑	✓	-	-	๑๘,๗๐๐,๐๐๐	๑๗,๕๓๘,๐๐๐	๑,๑๖๒,๐๐๐	เดือน ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๙ ลำดับที่ ๒	✓	-	-	๔,๒๐๐,๐๐๐	๓,๖๙๒,๔๐๐	๕๐๗,๖๐๐	เดือน ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๙ ลำดับที่ ๓	✓	-	-	๑๑๐,๐๐๐	๘๑,๕๐๐	๒๘,๕๐๐	เดือน ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗
๔	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๙ ลำดับที่ ๔	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	เงินสำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น ส่วนรวมได้ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๐ ลำดับที่ ๖	✓	-	-	๖๗๑,๓๑๖	๓๙๖,๔๕๒.๓๘	๒๗๔,๘๖๓.๖๒	เดือน ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗
๖	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๐ ลำดับที่ ๕	✓	-	-	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๐.๐๐	เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
รวม ๖ โครงการ					๒๓,๘๘๑,๓๑๖	๒๑,๘๙๘,๓๕๒.๓๘	๑,๙๘๓,๙๖๓.๖๒	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล /ระเบียบแบบแผนราชการ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๒ ลำดับที่ ๖	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๘,๒๓๘	๑,๗๖๒	เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
๒	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอทับคล้อ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๒ ลำดับที่ ๕	-	-	✓	๗,๕๐๐	๐.๐๐	๗,๕๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม ๒ โครงการ					๑๗,๕๐๐	๘,๒๓๘	๙,๒๖๒	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๒ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๕ ลำดับที่ ๑	✓	-	-	๒๙๐,๐๐๐	๒๔๗,๖๑๔	๔๒,๓๘๖	เดือน ต.ค. ๒๕๖๖-ก.ย. ๒๕๖๗
๒	เงินช่วยเหลือ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๕ ลำดับที่ ๒	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๕ ลำดับที่ ๓	✓	-		๕๔๕,๕๖๔	๕๔๕,๕๖๔	๐.๐๐	เดือน ต.ค. ๒๕๖๖-ก.ย. ๒๕๖๗
รวม ๓ โครงการ					๘๖๕,๕๖๔	๗๙๓,๑๗๘	๗๒,๓๘๖	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการก่อสร้างที่จอดรถสำนักงาน อบต.ทับคล้อ อำเภอบ้านทับคล้อ จังหวัด พิจิตร ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. ทับคล้อ กำหนด	-	✓	-	๑๓๖,๒๐๐	๐.๐๐	๑๓๖,๒๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากทำสัญญาผูกพันไว้แล้ว เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
๒	โครงการต่อเติมก่อสร้างที่จอดรถสำนักงาน อบต.ทับคล้อ อำเภอบ้านทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. ทับคล้อ กำหนด	-	-	✓	๑๔๗,๕๐๐	๐.๐๐	๑๔๗,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากกันเงินงบประมาณไว้ เพื่อขอขยายระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
รวม ๒ โครงการ					๒๘๓,๗๐๐	๐.๐๐	๒๘๓,๗๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๙ ลำดับที่ ๑	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑,๓๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ <u>หมายเหตุ</u> โอนงบประมาณไปเป็นค่า - เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกฯ (สำนักปลัด) จำนวน ๘,๐๐๐ บาท - เครื่องฟ่นฝอยละอียด (ULV) ฯ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๑๐,๗๐๐ บาท
๒	โครงการศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล กลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๑	-	-	✓	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ <u>หมายเหตุ</u> โอนงบประมาณไปเป็นค่า - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ (กองคลัง) จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท - วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท - ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม (กองคลัง) จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท - ค่าวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท - ค่าบริการไปรษณีย์ (กองคลัง) จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (สำนักปลัด) จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
								(ต่อ) - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ในการดำเนินการที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ของอปท.ฯ (กองคลัง) จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท - ค่าวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท <u>รวมโอนลด ๓๐๐,๐๐๐ บาท</u>
รวม ๒ โครงการ					๓๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑,๓๐๐	

สรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายการครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเภทครุภัณฑ์	งบประมาณที่อนุมัติ		เบิกจ่าย						งบประมาณคงเหลือ	
			งบข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗		งบเงินสะสม ๒๕๖๗		รวมงบประมาณเบิกจ่าย			
	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
๑. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๘๓,๖๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๘๒,๘๐๐	๙๙.๕๖	-	-	๑๘๒,๘๐๐	๙๙.๕๖	๘๐๐	๐.๔๔
๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๑,๐๕๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๓๙,๐๐๐	๙๘.๔๘	๑,๐๓๙,๐๐๐	๙๘.๔๘	๑๖,๐๐๐	๑.๕๒
รวม	๑,๒๓๘,๖๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๘๒,๘๐๐	๑๔.๗๖	๑,๐๓๙,๐๐๐	๘๓.๘๙	๑,๒๒๑,๘๐๐	๙๘.๖๔	๑๖,๘๐๐	๑.๓๖

(ข้อมูลเบิกจ่ายงบประมาณฯ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗)

รายงานรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๑	เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง ระบบโรตารี (Rotary) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๗๑ ลำดับที่ ๑	✓	-	-	๙๑,๘๐๐	๙๑,๘๐๐	๐.๐๐	เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๒	เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๗๑ ลำดับที่ ๒	-	-	✓	๘๑,๑๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ <u>หมายเหตุ</u> โอนงบประมาณไปเป็นค่า - เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง ระบบโรตารี (Rotary) (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๘๑,๑๐๐ บาท
๓	เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง ระบบโรตารี (Rotary) - โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๒๔	✓	-	-	๙๑,๘๐๐	๙๑,๐๐๐	๘๐๐	เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
รวม ๓ รายการ					๒๖๔,๗๐๐	๑๘๒,๘๐๐	๘๐๐	

๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น - งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖๑ ข้อ ๑	✓	-	-	๑,๐๕๕,๐๐๐	๑,๐๓๙,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
รวม ๑ รายการ					๑,๐๕๕,๐๐๐	๑,๐๓๙,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	