



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ
อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำ ร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	๑๐,๐๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๒	โครงการส่งเสริมในการปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก และปลูกพืชสมุนไพร ตามแนวพระราชดำริ ฯ	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และได้รับความรู้การปลูกพืชสมุนไพรตามแนวพระราชดำริ ฯ	๑๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๓	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,ปรับปรุงภูมิทัศน์	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณประโยชน์และสิ่งแวดล้อมอื่น	๒๒,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ส.ค. ๒๕๖๗	-	✓	-	๒,๐๐๐
๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ร้อยละ ๘๐ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการเปลี่ยนท่อถัง และระบบ ควบคุมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	ปริมาณงาน เปลี่ยนท่อถังประปา ถัง กรองน้ำ และระบบควบคุม รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	๔๐๐,๐๐๐	พ.ค. – ก.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๖	โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ระบบ ประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านอาจารย์ สมชาย พูลฉันทกรณ์) หมู่ที่ ๗	ปริมาณงาน ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ และชุดควบคุม รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๗	โครงการเปลี่ยนท่อถังประปา อบต. ทับคล้อ	เปลี่ยนท่อถังประปา ตามรายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	มี.ค. – พ.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๘	โครงการฝึกอบรม และส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการ เกษตร	ร้อยละ ๘๐ ของผู้รับการฝึกอบรม ได้รับความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร	๒๐,๐๐๐	ก.พ. – ส.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๙	โครงการส่งเสริมสนับสนุนดำเนินงาน บริหารจัดการศูนย์บริการ และถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ทับคล้อ	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนได้รับ ประโยชน์จากการดำเนินงานบริหาร จัดการศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล ทับคล้อ	๒๐,๐๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๑๐	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่ม OTOP ตำบลทับคล้อ กิจกรรมพัฒนารูปแบบ และผลิตภัณฑ์ กลุ่มจักสานผักตบชวา	ร้อยละ ๘๐ ของผู้รับการฝึกอบรม ได้รับความรู้และส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่ม OTOP ตำบลทับคล้อ กิจกรรมพัฒนา รูปแบบและผลิตภัณฑ์ กลุ่มจักสาน ผักตบชวา	๓๐,๐๐๐	๒๒ - ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๖	✓	-	-	๒๖,๔๕๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการจัดทำไม้กวาดดอกหญ้า	ร้อยละ ๘๐ ของผู้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้อาชีพการจัดทำไม้กวาดดอกหญ้าเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้	๓๐,๐๐๐	มี.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๑๒	โครงการฝึกอบรมด้านการผลิตของใช้ในครัวเรือน	ร้อยละ ๘๐ ของผู้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้ด้านการผลิตของใช้ในครัวเรือนและลดรายจ่ายภายในครัวเรือน	๓๐,๐๐๐	พ.ค. - มี.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๑๓	โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในชุมชน	ร้อยละ ๘๐ ของผู้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในชุมชน และต่อยอดเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	๓๐,๐๐๐	๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗	✓	-	-	๒๘,๖๕๐
๑๔	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาบทบาทสตรี	ร้อยละ ๘๐ ของผู้รับการฝึกอบรมได้รับการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาบทบาทสตรี	๓๐,๐๐๐	ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๑๕	โครงการส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม "ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์น้ำนิ่งในกล่องโฟม"	ร้อยละ ๘๐ ของผู้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้และส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม "ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์น้ำนิ่งในกล่องโฟม" และต่อยอดเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	๓๐,๐๐๐	ส.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๑๖	โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมสำหรับเด็กและเยาวชน	ร้อยละ ๘๐ ของผู้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้ด้านอาชีพเสริม และทางเลือกในการประกอบอาชีพ	๓๐,๐๐๐	เม.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๗	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนได้รับการ ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๑๘	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล	ร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ดูแลได้รับความรู้ด้านอาชีพระยะสั้น และเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้	๓๐,๐๐๐	๑๐ พ.ย. ๒๕๖๗	✓	-	-	๒๙,๙๑๑
๑๙	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำ แหนมหมู	ร้อยละ ๘๐ ของผู้รับการฝึกอบรม ได้รับความรู้การพัฒนาอาชีพการทำ แหนมหมู และเพิ่มทางเลือกในการ ประกอบอาชีพเพิ่มรายได้	๓๐,๐๐๐	พ.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๒๐	โครงการฝึกอบรมการทำพรมเช็ดเท้า	ร้อยละ ๘๐ ของผู้รับการฝึกอบรม ได้รับความรู้การพัฒนาอาชีพการทำพรม เช็ดเท้า และเพิ่มทางเลือกในการ ประกอบอาชีพเพิ่มรายได้	๓๐,๐๐๐	๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗	✓	-	-	๑๗,๐๐๐
๒๑	โครงการรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ (ซอยบ้านนาย สมศักดิ์ บัวกลิ่น) หมู่ที่ ๒	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ความ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเท คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตาราง เมตร และลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	๓๙๔,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๒๒	โครงการลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร (ถนนสายริมคลองร่องตะแบก) หมู่ที่ ๒	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๖๓,๕๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๓	โครงการลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร (ถนนสายริมคลองวังเดือนห้า) หมู่ที่ ๒	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๖๓,๕๐๐	พ.ค. – ก.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๒๔	โครงการรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ (เขตติดต่อยกย่อง ม. ๒ - ม. ๓) หมู่ที่ ๓	ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๘.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๘.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ช่วงที่ ๑-๓ ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๙๓.๐๐ ตารางเมตร และลงดิน ลูกรังไหลทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	๖๑,๗๐๐	พ.ค. – ก.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๒๕	โครงการรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ก่อสร้างใหม่ (สายริมคลองสายดง ยาง - สายคลองแห้ง) หมู่ที่ ๔	ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ รวม ช่วงที่ ๑ - ๒ ในการเท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๙,๖๐๐	พ.ค. – ก.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๖	โครงการลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ถนนสายนานางไสว กลิ่นมณฑา) หมู่ที่ ๔	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๒๗,๑๐๐	พ.ค. – ก.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๒๗	โครงการลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ถนนสายนานางเชือก ศาลาการ) หมู่ที่ ๔	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๘,๕๐๐	พ.ค. – ก.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๒๘	โครงการลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ถนนสายนายจำเนียร พรหมตา) หมู่ที่ ๔	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๒,๗๐๐	พ.ค. – ก.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสมชาย อรุณรัตน์) หมู่ที่ ๕	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๘๖.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๘๕๘.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	๔๖๘,๐๐๐	พ.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางประเทือง ชาวสูง) หมู่ที่ ๕	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๓๒.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	๕๒,๘๐๐	พ.ค. – ก.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายบุญสวัสดิ์ วงษ์หิรัญ วัชร) หมู่ที่ ๖	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๖๓.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๘๙.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	๑๐๖,๗๐๐	พ.ค. – ก.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยอ่างเก็บน้ำ) หมู่ที่ ๖	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	๓๒๘,๐๐๐	พ.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๓๓	โครงการเสริมถนนคอนกรีต โดยวิธีเทคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (ซอยแสนสุข) หมู่ที่ ๖	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๖.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	๔๒,๘๐๐	พ.ค. – ก.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๓๔	โครงการลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ซอยงานสิบสี่ ๑) หมู่ที่ ๗	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๔๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๒๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๓,๗๐๐	๒๐ ก.พ. – ๘ มี.ค. ๒๕๖๗	✓	-	-	๓,๖๘๘
๓๕	โครงการลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ซอยงานสิบสี่ ๒) หมู่ที่ ๗	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๖๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๐,๗๐๐	๒๐ ก.พ. – ๘ มี.ค. ๒๕๖๗	✓	-	-	๑๐,๕๘๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๖	โครงการลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ซอยอาจารย์กิตติเมธ) หมู่ที่ ๗	ปริมาณงาน ความกว้าง ผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑,๑๐๐	๒๐ ก.พ. – มี.ค. ๒๕๖๗	✓	-	-	๑,๑๐๐
๓๗	โครงการรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ (สายหลังวัดชัยศรี บริเวณสามแยก ถึง บ้านวังโอง) หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๙	ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๔๓.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๒.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๒๐ เมตร ทั้ง ๒ ช่วง	๔๖๒,๘๐๐	พ.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านลุงเกตุ) หมู่ที่ ๙	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๓๖.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	๕๘,๐๐๐	เม.ย. – มิ.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๔๐	โครงการรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ (สายทางโรงเรียนอนุบาลทับคล้อ ระหว่างบ้านนายบุญชู - บ้านนายสมัย ใจยศเคร้า) หมู่ที่ ๙	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	๔๘๐,๕๐๐	พ.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๑	โครงการลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (บริเวณสายบ้านก้านันสมหมาย) หมู่ที่ ๑๐	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๓๓๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๓,๙๐๐	๙ ก.พ. – ๘ มี.ค. ๒๕๖๗	✓	-	-	๕๓,๐๘๘
๔๒	โครงการลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (บริเวณนายนัด) หมู่ที่ ๑๐	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๑,๗๐๐	๙ ก.พ. – ๘ มี.ค. ๒๕๖๗	✓	-	-	๓๑,๒๗๕
๔๓	โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธีปูทับผิวจราจรถนน คสล. เดิม หมู่ที่ ๑๑	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการปูผิวทาง Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๔๙,๕๐๐	พ.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๔๔	โครงการลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ซอยสุขสำราญ) หมู่ที่ ๑๑	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๒,๗๐๐	๒๐ ก.พ. – ๘ มี.ค. ๒๕๖๗	✓	-	-	๑๒,๕๑๐
๔๕	โครงการลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ซอยสำราญพันธ์) หมู่ที่ ๑๑	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๘๓.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๗,๘๐๐	๒๐ ก.พ. – ๘ มี.ค. ๒๕๖๗	✓	-	-	๗,๖๙๘
๔๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ร้อยละ ๘๐ ของเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ประสบการณ์ในหลาย ๆ ด้าน และให้ผู้ใหญ่เห็นความสำคัญของเด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต	๑๐,๐๐๐	มี.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๗	โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	ร้อยละ ๘๐ ของเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และพัฒนาทักษะภาษา อังกฤษและตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ	๓๐,๐๐๐	มี.ย. - ก.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๔๘	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ร้อยละ ๘๐ ของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย	๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๔๙	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะรีไซเคิลสร้างรายได้	ร้อยละ ๘๐ ของเด็กนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะสามารถคัดแยกขยะได้ และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับขยะได้	๒๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๕๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็น ๑) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ๒) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๘๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	-	✓	-	๒๔๒,๒๐๘
๕๑	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดป่าไร่	เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๑๑๐ คน อัตรามื้อละ ๒๔ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๕๒๘,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	-	✓	-	๒๕๕,๖๙๖
๕๒	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า	เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๕๘ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๓๑๓,๒๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	-	✓	-	๑๒๘,๕๗๔
๕๓	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม	เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๔๗ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๒๕๓,๘๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	-	✓	-	๑๑๐,๗๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๔	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง	เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๗๘ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๔๒๑,๒๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	-	✓	-	๑๙๗,๑๐๐
๕๕	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนวัดชัยศรี	เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๒๐๔ คน อัตรามื้อละ ๒๒ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๘๙๗,๖๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	-	✓	-	๔๓๓,๕๐๐
๕๖	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ	เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๑๒๐ คน อัตรามื้อละ ๒๔ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๕๗๖,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	-	✓	-	๒๖๑,๖๐๐
๕๗	โครงการส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็ก และเยาวชน	ร้อยละ ๘๐ ของเด็กและเยาวชน ได้รับการ สร้างความเป็นผู้นำที่รู้หน้าที่และความ รับผิดชอบรวมถึงความเสียสละมีจิตอาสา เพื่อประโยชน์ต่อสังคม	๒๐,๐๐๐	พ.ค.- ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๕๘	โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมการอ่าน ประชาชนทุกช่วงวัยเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล ให้แก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราช กุมารี” อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร	เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนตามโครงการ พัฒนาด้านการส่งเสริมการอ่านประชาชน ทุกช่วงวัยเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล ให้แก่ห้องสมุด ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอ ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๙	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัมพันธ์	ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีสุขภาพอนามัย แข็งแรงสมบูรณ์ รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ อภัย และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม อย่างมีความสุข	๒๐,๐๐๐	๒๑ - ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๖	✓	-	-	๑๗,๐๘๐.
๖๐	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับ อำเภอ จังหวัด	ร้อยละ ๘๐ ของเยาวชน และประชาชนมี สุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ไปมั่วสุมกับ อบายมุขและสิ่งเสพติด และใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๖๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ฟุตบอล ๗ คน	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนและเยาวชน มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ รู้จักใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และรณรงค์ ป้องกันต่อต้านยาเสพติดในตำบล	๓๐,๐๐๐	๒๘ ม.ค. ๒๕๖๗	✓	-	-	๒๙,๙๔๖
๖๒	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด วิ่งมินิมาราธอน	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนและเยาวชน มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ รู้จักใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และรณรงค์ ป้องกันต่อต้านยาเสพติดในตำบล	๕๐,๐๐๐	๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	✓	-	-	๔๗,๐๑๔
๖๓	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทับคล้อ สัมพันธ์	ร้อยละ ๘๐ ของเยาวชน และประชาชน สุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสามารถดำรงชีวิต อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๖๔	โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีสุขภาพอนามัย แข็งแรงสมบูรณ์ รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ อภัย	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๖๕	โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข สู่ชุมชน	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีส่วนร่วมและ สร้างความสามัคคีระหว่างองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น วัด โรงเรียน และชุมชน	๒๐,๐๐๐	๒๑ และ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๗	✓	-	-	๔,๑๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๖	โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น /ปราชญ์ชาวบ้าน	ร้อยละ ๘๐ ของเด็ก เยาวชนและประชาชน ได้รับการเรียนรู้ตามวิถีชีวิตชุมชน และเกิดการใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิต และมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูประยุกต์ และค้นคิดสิ่งใหม่ ความรู้ใหม่	๒๐,๐๐๐	พ.ค.- ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๖๗	โครงการจัดรีวขบวนแห่บัวพุทธบูชา งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดยักษ์ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร	เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนตามโครงการจัดรีวขบวนแห่บัวพุทธบูชา งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดยักษ์ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๖๘	โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร	เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๖๙	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ กิจกรรมจัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อบุ ภูเขาหลักเมืองและย่านรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร ให้แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร	เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ กิจกรรมจัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อบุ ภูเขาหลักเมืองและย่านรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร ให้แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร	๑๐,๐๐๐	ก.พ.- เม.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗๐	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และสนับสนุนให้จังหวัดพิจิตรเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) กิจกรรมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๗ ให้แก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร	เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และสนับสนุนให้จังหวัดพิจิตรเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) กิจกรรมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๗ ให้แก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร	๑๐,๐๐๐	ก.ค.- ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๗๑	โครงการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดและติดตามดูแลผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด	ร้อยละ ๘๐ ของเด็ก เยาวชนและประชาชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติด และสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหา ยาเสพติด และให้โอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม	๒๐,๐๐๐	ก.พ.- ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๗๒	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ในการดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้งบพื้นที่ อบต.ทับคล้อ	ร้อยละ ๘๐ ของข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	ก.พ.- มี.ค. ๒๕๖๗	✓	-	-	๑๐,๒๒๑
๗๓	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ทักษะและการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	๓๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๒๕๖๗	-	✓	-	๓,๑๒๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗๔	โครงการฝึกอบรมงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสาธารณสุข	ร้อยละ ๘๐ ของผู้บริโภคมีความปลอดภัย จากการใช้ยา อาหารและเครื่องสำอาง ฯลฯและผู้ประกอบการแพลงลอยจำหน่าย อาหารที่มีคุณภาพและผ่านการประเมิน ตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารให้กับ ผู้บริโภค	๒๐,๐๐๐	ม.ค.- มี.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๗๕	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ โรค ระบาดตามฤดูกาล และโรคระบาด ฉุกเฉิน	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ ความรู้เรื่องการควบคุมและการป้องกัน โรคติดต่อ และมีส่วนร่วมในการปรับปรุง สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๗๖	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร	เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน ใน เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร	๒๒๐,๐๐๐	ก.ค.- ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๗๗	โครงการจัดการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล ต่าง ๆ	จัดการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ช่วงวันเทศกาล ต่าง ๆ ในการจัดตั้งจุดบริการประชาชนใน การอำนวยความสะดวกและบริการ ประชาชนในการเดินทาง ในช่วงเทศกาลวัน สำคัญและวันหยุดยาว	๒๐,๐๐๐	ม.ค.- เม.ย. ๒๕๖๗	-	✓	-	๓,๑๐๐
๗๘	โครงการฝึกอบรม หรือฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ร้อยละ ๘๐ ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน ได้รับความรู้ความเข้าใจในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	มิ.ย. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๗๙	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟเตือน เพื่อลด ความเร็ว (บริเวณสี่แยกสุริระะ) หมู่ที่ ๑	ปริมาณงาน ติดตั้งสัญญาณไฟ ๔ จุด ติดตั้งชะลอความเร็ว ๔ แห่ง รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	๙๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘๐	โครงการสายสัมพันธ์ใยรักครอบครัว	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนได้รับความรู้ และสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างสมาชิกใน ครอบครัวให้อบอุ่น	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๘๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทาง สังคม	ร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีคุณภาพชีวิตด้าน สุขภาพและด้านสังคมที่ดีขึ้น	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๘๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็น เงินเพื่อรองรับการจัด สวัสดิการสำหรับสนับสนุนโครงการสร้าง หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน	๑๘,๗๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	-	✓	-	๘,๖๔๖,๒๐๐
๘๓	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็น เงินเพื่อรองรับการจัด สวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการที่ มีสิทธิตามหลัก เกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดง ความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อ ขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว	๔,๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	-	✓	-	๑,๘๔๗,๒๐๐
๘๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็น เงินสนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่ แพทย์รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว	๑๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	-	✓	-	๔๒,๐๐๐
๘๕	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมี ส่วนรวมในการจัดบริการสาธารณะโดยยึด ประโยชน์สุขที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ และสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชน ฐานรากฟื้นฟูทุนทางสังคม และเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘๖	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการ ป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้	๔๕๑,๓๑๖	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	-	✓	-	๘๗,๑๕๐
๘๗	สมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพองค์กรการบริหารส่วนตำบลทับคล้อ	- เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทับคล้อ - เพื่อสนับสนุนและ ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข ภายในเขตพื้นที่ อบต. ทับคล้อ	๑๙๐,๐๐๐	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗	✓	-	-	๑๙๐,๐๐๐
๘๘	โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล /ระเบียบแบบแผนราชการ	ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในสาระของธรรมาภิบาล เป็นแนวเดียวกัน และตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และพร้อมที่จะผลักดันไปสู่การปฏิบัติ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๘๙	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอทับคล้อ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอทับคล้อ	๗,๕๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๙๐	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของ อบต.ทับคล้อ	๒๙๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	-	✓	-	๑๐๐,๒๖๕
๙๑	เงินช่วยเหลือพิเศษ	เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือกรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบำนาญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย ของ อบต.ทับคล้อ	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙๒	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ของ อบต.ทับคล้อ	๕๔๕,๕๖๔	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	-	✓	-	๔๖๔,๖๗๖.๓๐
๙๓	โครงการก่อสร้างที่จอดรถสำนักงาน อบต.ทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัด พิจิตร	ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	๑๓๖,๒๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๙๔	โครงการต่อเติมก่อสร้างที่จอดรถ สำนักงาน อบต.ทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร	ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	๑๔๗,๕๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๙๕	โครงการเสริมสร้างความ รู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตย	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๙๖	โครงการศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล กลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน	ร้อยละ ๘๐ ของผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน ส่วนตำบล กลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน ได้รับ ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานสามารถ นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ขุดอ่างเก็บน้ำใหม่ในลำคลองสะพาน สอง (บริเวณสามแยก) หมู่ที่ ๒ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน ความกว้างปาก ๕๕.๐๐ เมตร ความยาว ๕๕.๐๐ เมตร ความลึก ๓.๕๐ เมตร กำหนด ค่า SLOP ๑:๑.๕ หรือ ปริมาณดินขุดไม่น้อย กว่า ๘,๗๕๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๘๗,๙๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๒	ขุดลอกลำคลองสะพานสองหรือคลอง ทับคล้อ (จากบ้านนายณรงค์ ประทีน ทอง ถึง หน้าบ้านนายภควัฒ์ นรมัตถ์) หมู่ที่ ๒ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน <u>สภาพเดิม</u> ความกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ความ ลึก ๒.๐๐ เมตร ความกว้างกัน ๖.๐๐ เมตร <u>สภาพขุดใหม่</u> ความกว้างปาก ๑๕.๐๐ เมตร ความลึก ๔.๐๐ เมตร ความกว้างกัน ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๔๒๕.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณ ดิน ขุด ไม่น้อยกว่า ๑๑,๙๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๖๖,๙๐๐	ก.พ. – พ.ค. ๒๕๖๗	-	✓	-	๐.๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	ขุดลอกลำเหมือง ลงลำคลองร่องตะแบก ติด หมู่ที่ ๓ (บริเวณนายนายสมศักดิ์ - นานายปรีชา) หมู่ที่ ๒ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน ความกว้างปาก ๒.๐๐ เมตร ความลึก ๑.๐๐ เมตร ความกว้างคัน ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๔๘๐.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม ชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๗.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	๑๔๘,๖๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๔	ขุดลอกลำเหมือง (บริเวณหน้าวัดหนอง น้ำเต้า - กม.๑๓) หมู่ที่ ๔ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน ขุดลอกลำเหมืองด้วย เครื่องจักรกล จำนวน ๒๘ ชั่วโมง (รวมค่า ขนทิ้ง)	๘๗,๐๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๕	ขุดลอกกันคลองร่องกอก หมู่ที่ ๕ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน ความกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ความลึก ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร กำหนดค่า SLOP ๑:๑.๕ หรือมี ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๗๙๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๙๐,๑๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๖	ขุดอ่างเก็บน้ำใหม่ (บริเวณนายนายชูศักดิ์ มีทอง) หมู่ที่ ๖ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน ความกว้างปาก ๕๕.๐๐ เมตร ความยาวปาก ๕๕.๐๐ เมตร ความลึก ๓.๕๐ เมตร กำหนดค่า SLOP ๑:๑.๕ หรือ มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๗๕๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๘๗,๙๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๗	เสริมคันคลองทับคล้อ พร้อมเสริมคัน คลอง (บริเวณ หลังบ้านนางหมวย ถึง สะพานข้ามวัดสวนโพธิ์) หมู่ที่ ๙ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน ขนาดหลังดินกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความสูง ๓.๐๐ เมตร ฐานกว้าง ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณ ดินถมไม่น้อยกว่า ๕,๕๖๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๙๔,๓๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	ขุดลอกลำคลองปากบาง พร้อมเสริมคัน คลอง (บริเวณ นาพิบูลย์ - นานายจู หลัง โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ) หมู่ที่ ๙ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน <u>สภาพเดิม</u> ความกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ความลึก ๒.๐๐ เมตร ความกว้างคัน ๕.๐๐ เมตร <u>สภาพขุดใหม่</u> ความกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ความ ลึก ๓.๐๐ เมตร ความกว้างคัน ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๙๗,๘๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๙	เสริมคันคลองปากบาง (บริเวณนายนาย บอย) หมู่ที่ ๙ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน ขนาดหลังดินกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความสูง ๒.๐๐ เมตร ฐานกว้าง ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถม (รวมค่า ยุบตัว ๒๕ %) ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๙๖,๙๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๑๐	ขุดขยายอ่างเก็บน้ำคลองวังเดือนห้า หมู่ ที่ ๙ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน ความกว้างปาก ๒๑.๐๐ เมตร ความยาว ๘๐.๐๐ เมตร ความลึก ๔.๐๐ เมตร กำหนดค่า SLOP ๑:๑ หรือปริมาณดินขุดไม่ น้อยกว่า ๘,๔๖๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๗๑,๕๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๑๑	ขุดขยายอ่างเก็บน้ำ (บริเวณนายนาย บุญยัติ เกื่อนคุ่ม) หมู่ที่ ๙ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน ความกว้างปากเฉลี่ย ๓๖.๐๐ เมตร ความยาวเฉลี่ย ๖๖.๐๐ เมตร ความลึก ๓.๐๐ เมตร กำหนดค่า SLOP ๑:๑ หรือ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๑๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๕๑,๒๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๑๒	ขุดลอกกันลำเหมืองกุดแม่ลาย (ต่อจาก เดิม) หมู่ที่ ๑๑ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน ปากกว้าง ๑.๒๐ เมตรความลึก ๑.๐๐ เมตร ความกว้างคัน ๑.๒๐ เมตร ความ ยาว ๔๗๖.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่ น้อยกว่า ๕๗๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๓,๕๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ (บริเวณสี่แยกสุธี ระ ม.๑ - ม.๙ - ม.๑๑) หมู่ที่ ๑ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน ความยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร พร้อม ฝาบดปิดปากบ่อ คสล.	๔๙๔,๗๐๐	ก.พ. - ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๑๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ (บริเวณหน้า โรงเรียนวัดป่าเรไร) หมู่ที่ ๒ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน ความยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร พร้อม ฝาบดปิดปากบ่อ คสล. รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. ทับคล้อ กำหนด	๓๓๐,๓๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๗	-	✓	-	๐.๐๐
๑๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ (ซอยพักแวง) หมู่ที่ ๑๐ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน ความกว้าง ๐.๔๐ เมตร ความ ยาว ๒๘๒.๐๐ เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตรพร้อมฝาบดปิดปากบ่อ คสล.	๔๒๒,๘๐๐	ก.พ. - ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๑๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ (บริเวณซอยศรี บุญ) หมู่ที่ ๑๑ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน ความกว้าง ๐.๔๐ เมตร ความ ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร ความลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาบดปิดปากบ่อ คสล.	๒๗๒,๘๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๗	-	✓	-	๐.๐๐
๑๗	ขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณทางค์ น้ำประปาเดิม) หมู่ที่ ๓ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน ขนาดความลึก ๐.๕๐-๑๕๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำ ๒.๐๐-๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	๒๙๕,๙๐๐	ก.พ. - ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๑๘	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณหน้า บ้านจำเสียง) หมู่ที่ ๓ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐ x ๐.๙๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๔.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้า ท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	๗๖,๘๐๐	ก.พ. - ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๙	ก่อสร้างประตูเปิด - ปิด น้ำ (บริเวณ บ้านนายเจริญ หงส์ดวง) หมู่ที่ ๓ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่ อบต. ทับคล้อ กำหนด	๘๕,๕๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๒๐	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ในลำคลองสายคลอง แห้ง (บริเวณหลังบ้านนางเสมอ พานิช) หมู่ที่ ๔ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน ความสูงของสันฝาย ๑.๕๐ เมตร ความสูงของผนัง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๘.๐๐ เมตร (ตามแบบ มข. ๒๕๖๗)	๔๕๖,๓๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๒๑	ขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณบ้านนาง เมือง สุดสงวน) หมู่ที่ ๔ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน ขนาดความลึก ๐.๕๐-๑๕๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำ ๒.๐๐-๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	๒๙๕,๙๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๒๒	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.คันคลองร่อง กอกใหญ่ (บริเวณนานายละมัย ใบ ทับทิม) หมู่ที่ ๕ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐ x ๐.๙๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๓.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้า ท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	๖๘,๒๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๒๓	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณ หมู่ที่ ๕ - ๗ - ๑๐) หมู่ที่ ๕ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๗.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้า ท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	๑๑๘,๕๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๒๔	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณซอย หมอบ้าน) หมู่ที่ ๖ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๕.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้า ท่อเหลี่ยม ๑ ด้าน	๘๑,๕๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๒๕	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณซอย แสนสุข) หมู่ที่ ๖ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๔.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้า ท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	๘๙,๙๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๖	ก่อสร้างหอดังประปาพร้อมระบบประปาหมู่บ้าน (นายสังวาลย์ สุวรรณไพรัช) หมู่ที่ ๖ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน ก่อสร้างหอดังจ่ายน้ำประปา ขนาดฐานกว้าง ๓.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร ความสูง ๖.๐๐ เมตร พร้อมถังกักเก็บน้ำ ขนาด ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๔ ใบ	๑๔๐,๓๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๒๗	ก่อสร้างผนังกักเก็บน้ำหน้าท่อเหลี่ยม (บริเวณหน้าบ้านนายอุดม อ่าดอนกลอย) หมู่ที่ ๗ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน ความยาวของผนัง ๘.๐๐ เมตร ความสูงของผนังกักเก็บน้ำ ๑.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๒๐ เมตร	๔๗,๒๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๒๘	ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ ในลำเหมือง พร้อมก่อสร้างหูช้างทั้งสองฝั่ง (บริเวณซอยจวนสิบลี) หมู่ที่ ๗ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. ทับคล้อ กำหนด	๑๒,๖๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๒๙	ปรับปรุงฝายน้ำล้น (บริเวณไร่นายจันทร์ พัฒนศิริ) หมู่ที่ ๗ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน เสริมเสาสูง ๕ ต้น ๆ ละ ๑.๐๐ เมตร ก่อสร้างกำแพงกันดินด้านข้าง ๒ ข้าง ความสูง ๒.๕๐ เมตร ความยาวข้างละ ๖.๐๐ เมตร	๑๕๕,๗๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๓๐	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณนางา ขนิษฐา สาดิ) หมู่ที่ ๘ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๕.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	๙๙,๙๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๓๑	ต่อเติมขยายท่อเหลี่ยม คสล. ในลำเหมืองหนองแจ้ง หมู่ที่ ๘ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๕.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๑ ด้าน	๗๔,๓๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๓๒	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ลำเหมืองดง (บริเวณระหว่าง หมู่ที่ ๙ ต.ทับคล้อ - หมู่ที่ ๕ ต.เขาทราย) หมู่ที่ ๙ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๗.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	๑๙๙,๘๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๓	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณระหว่างนาผู้ช่วยหมึก) หมู่ที่ ๑๐ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๗.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้า ท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	๑๑๘,๕๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๓๔	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยอินจาด) หมู่ที่ ๑๐ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๒ ช่องทาง ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๗.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้า ท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	๓๑๖,๖๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๓๕	ลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร (บริเวณนา นายจันลา เพ็ชรลี) หมู่ที่ ๒ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๒๕%) ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๔,๐๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๓๖	ลงลูกรังเสริมผิวจราจร (บริเวณนาผู้ช่วย ปรานี) หมู่ที่ ๕ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๒๕%) ไม่น้อยกว่า ๕๖๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๔๒,๙๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๓๗	ลงลูกรังปรับปรุงเสริม ผิวจราจร (สาย ทางริมคันคลองโคกกรัง) ทั้ง ๒ ฝั่ง หมู่ที่ ๕ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน <u>จุดที่ ๑</u> ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๒๕%) ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร <u>จุดที่ ๒</u> ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๒๕%) ไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร	๑๓๖,๓๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๘	ลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (สาย นายนายสมพงษ์ พิมพา) หมู่ที่ ๖ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๒๕%) ไม่น้อยกว่า ๒๖๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๒,๑๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๓๙	ปรับปรุงถนนคันลำเหมือง (บริเวณนาตา พันธ์ ยายคลอง หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๔) หมู่ที่ ๗ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน ถนนดิน ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๗๐ เมตร ฐานกว้าง ๗.๐๐ เมตร (รวมค่ายุบตัว ๒๕ %) พร้อมวางท่อขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน และลงลูกรังผิวจราจร ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร	๘๐,๕๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๔๐	ลงดินลูกรังเสริมไหล่ทาง (บริเวณนา ลุงอยู่) หมู่ที่ ๙ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	ปริมาณงาน ไหล่ทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่า ยุบตัว ๒๕%) ไม่น้อยกว่า ๓๗.๕๐ ลูกบาศก์ เมตร	๖,๐๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๔๑	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิล แฉับ งบเงินสะสม ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแฉับ จำนวน ๑ คัน	๑,๐๕๕,๐๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ตามแนว ทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการจัดทำไม้ กวาดดอกหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับ ความรู้และส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่ม รายได้ให้กับครอบครัว ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง ด้วยการจัดทำไม้กวาดดอกหญ้า และ เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ ให้ประชาชน	๕๐,๐๐๐	มี.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐
๒	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์ เสริมสายสัมพันธ์ใน ครอบครัว ภายในจังหวัดพิจิตร (อุทยาน เมืองเก่าจังหวัดพิจิตร/บึงสีไฟ) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการ อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น สร้าง เสริมสายสัมพันธ์ในครอบครัวให้มีส่วน ร่วมกับกิจกรรม	๖๐,๐๐๐	มี.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐